

# INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2024 ROKU

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
Warszawa, 30 czerwca 2025 r.

## WYKAZ SKRÓTÓW

BP – budżet państwa  
BŚ – Bank Światowy  
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy  
B+R – badania i rozwój  
CEF – Connecting Europe Facility  
DDP MI – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury  
DFE MKiDN – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
DFE MKiŚ – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
DIS MSiT – Departament Infrastruktury Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  
DOI MZ - Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia  
DGMiZS MI – Departament Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury  
DGW MI – Departament Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Infrastruktury  
DI – Dokument Implementacyjny  
DL MliB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  
DRP MFiPR – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  
DTK MI – Departament Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury  
EPM - System Zarządzania Inwestycjami PKP PLK S.A. Enterprise Project Management  
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
FS – Fundusz Spójności  
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne  
IP – instytucja pośrednicząca  
IZ – instytucja zarządzająca  
KPO – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności  
KT – kontrakt terytorialny  
MFiPR - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
MI – Ministerstwo Infrastruktury  
MKiŚ – Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
MZ – Ministerstwo Zdrowia  
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych  
PI – priorytet inwestycyjny  
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
PO IR– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  
PO PW– Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
PSM – państwowa szkoła muzyczna  
PZRP – plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy  
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze  
RPO – regionalny program operacyjny  
SM – szkoła muzyczna  
SRT – Strategia Rozwoju Transportu  
UM – Urząd Marszałkowski  
UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198)  
WD – województwo dolnośląskie  
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie  
WLU – województwo lubelskie  
WLB – województwo lubuskie  
WŁ – województwo łódzkie

WMP – województwo małopolskie  
WMA – województwo mazowieckie  
WO – województwo opolskie  
WP – województwo podlaskie  
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych  
WPK – województwo podkarpackie  
WPM – województwo pomorskie  
WSL – województwo śląskie  
WŚ – województwo świętokrzyskie  
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
W WM – województwo warmińsko-mazurskie  
WP – województwo wielkopolskie  
WZ – województwo zachodniopomorskie  
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych  
ZW – Zarząd Województwa  
ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

## SPIS TREŚCI

|   |     |
|---|-----|
| WSTĘP .....                             | 6   |
| 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE.....        | 9   |
| 1.1 strona właściwa: samorządowa .....  | 9   |
| 1.2 strona właściwa: rządowa .....      | 13  |
| 2. WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie ..... | 20  |
| 2.1 strona właściwa: samorządowa .....  | 20  |
| 2.2 strona właściwa: rządowa .....      | 30  |
| 3. WOJEWÓDZTWO Lubelskie.....           | 36  |
| 3.1 strona właściwa: samorządowa .....  | 36  |
| 3.2 strona właściwa: rządowa .....      | 40  |
| 4. WOJEWÓDZTWO Lubuskie .....           | 46  |
| 4.1 strona właściwa: samorządowa .....  | 46  |
| 4.2 strona właściwa: rządowa .....      | 50  |
| 5. WOJEWÓDZTWO Łódzkie.....             | 55  |
| 5.1 strona właściwa: samorządowa .....  | 55  |
| 5.2 strona właściwa: rządowa .....      | 63  |
| 6. WOJEWÓDZTWO Małopolskie .....        | 68  |
| 6.1 strona właściwa: samorządowa .....  | 68  |
| 6.2 strona właściwa: rządowa .....      | 74  |
| 7. WOJEWÓDZTWO Mazowieckie .....        | 80  |
| 7.1 strona właściwa: samorządowa .....  | 80  |
| 7.2 strona właściwa: rządowa .....      | 86  |
| 8. WOJEWÓDZTWO Opolskie .....           | 93  |
| 8.1 strona właściwa: samorządowa .....  | 93  |
| 8.2 strona właściwa: rządowa .....      | 96  |
| 9. WOJEWÓDZTWO Podkarpackie .....       | 100 |
| 9.1 strona właściwa: samorządowa .....  | 100 |
| 9.2 strona właściwa: rządowa .....      | 107 |
| 10. WOJEWÓDZTWO Podlaskie.....          | 112 |
| 10.1 strona właściwa: samorządowa ..... | 112 |
| 10.2 strona właściwa: rządowa .....     | 116 |
| 11. WOJEWÓDZTWO Pomorskie.....          | 121 |
| 11.1 strona właściwa: samorządowa ..... | 121 |
| 11.2 strona właściwa: rządowa .....     | 125 |
| 12. WOJEWÓDZTWO Śląskie.....            | 133 |
| 12.1 strona właściwa: samorządowa ..... | 133 |
| 12.2 strona właściwa: rządowa .....     | 138 |
| 13. WOJEWÓDZTWO Świętokrzyskie .....    | 144 |

|   |     |
|---|-----|
| 13.1 strona właściwa: samorządowa .....   | 144 |
| 13.2 strona właściwa: rządowa .....   | 148 |
| 14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE .....   | 152 |
| 14.1 strona właściwa: samorządowa .....   | 153 |
| 14.2 strona właściwa: rządowa .....   | 156 |
| 15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE .....   | 161 |
| 15.1 strona właściwa: samorządowa .....   | 161 |
| 15.2 strona właściwa: rządowa .....   | 164 |
| 16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE .....  | 170 |
| 16.1 strona właściwa: samorządowa .....   | 170 |
| 16.2 strona właściwa: rządowa .....   | 176 |
| Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.) [w zł].....  | 182 |
| Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2024 r.). | 183 |
| Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2024 r.).      | 195 |

## WSTĘP

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2024 roku (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198, dalej: uzppr) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2024 roku.

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych projektach dotychczas realizowanych oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w przypadku projektów planowanych do realizacji, wartości zawarte w tabelach mają charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki samorządowe i rządowe. Tabela umożliwia ocenę ogólnej skali środków finansowych zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju.

### Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze PO IR zrealizowanych zostało 105 projektów (kwota łączna dofinansowania UE wynosi ponad 238 mln PLN – wykaz projektów w załączniku 2 do niniejszego dokumentu), dla 2 projektów umowy rozwiązano w trakcie ich realizacji (2,8 mln PLN), zrezygnowano z realizacji 11 projektów.

### Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego w latach 2019-2023 ze środków PO WER było realizowanych w sumie 49 projektów na kwotę łączną 389,6 mln zł. Rozwiązano jedną umowę na kwotę 7,3 mln zł, wobec czego pomyślnie zrealizowano 48 projektów na kwotę łączną 382,3 mln zł. Szczegółowe informacje nt. realizowanych projektów przedstawione zostały w załączniku 3.

### Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie łącznej 4 730 814 386,01 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 53,25% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR (2 519 253 472,12 PLN), a 46,75% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFS (2 211 560 913,89 PLN).

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., wykorzystanie środków z budżetu państwa wyniosło ogółem 99,11% (\* 4 688 502 242,06 PLN), z czego: w ramach projektów EFRR 99,53% (\* 2 507 536 261,75 PLN), a w ramach projektów EFS 98,62% (2 180 965 980,31 PLN).

Zbiornicze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.) przedstawia poniższa tabela.

|   | Limit środków z budżetu państwa | Środki z budżetu państwa wydatkowane | Środki z budżetu państwa pozostające do wydatkowania | Poziom wydatkowania środków z budżetu państwa |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Środki z budżetu państwa w umowach EFRR | 2 519 253 472,12                | * 2 507 536 261,75                   | * 11 717 210,37                                      | * 99,53%                                      |
| Środki z budżetu państwa w umowach EFS  | 2 211 560 913,89                | 2 180 965 980,31                     | 30 594 933,58  | 98,62%  |
| <b>Razem</b>                            | <b>4 730 814 386,01</b>         | <b>4 688 502 242,06</b>              | <b>42 312 143,95</b>                                 | <b>99,11%</b>                                 |

\* w tym 5 414 008,26 PLN środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom wykorzystania środków z budżetu państwa dla projektów w ramach poszczególnych funduszy w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., wskazany został w poniższej tabeli rankingowej<sup>1</sup>:

| budżet państwa w umowach EFRR |         | budżet państwa w umowach EFS |         |
|-------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Lubuskie                      | 100,00% | Lubelskie                    | 100,00% |
| Podkarpackie                  | 100,00% | Lubuskie                     | 99,99%  |
| Pomorskie                     | 100,00% | Kujawsko-Pomorskie           | 99,99%  |
| Lubelskie                     | 100,00% | Pomorskie                    | 99,98%  |
| Wielkopolskie                 | 100,00% | Wielkopolskie                | 99,92%  |
| Dolnośląskie                  | 99,99%  | Podkarpackie                 | 99,89%  |
| Mazowieckie                   | 99,94%  | Świętokrzyskie               | 99,26%  |
| Opolskie                      | 99,93%  | Mazowieckie                  | 99,07%  |
| Warmińsko-Mazurskie           | 99,85%  | Warmińsko-Mazurskie          | 99,02%  |
| Podlaskie                     | 99,84%  | Małopolskie                  | 98,72%  |
| Małopolskie                   | 99,77%  | Dolnośląskie                 | 98,38%  |
| Łódzkie                       | 99,74%  | Zachodniopomorskie           | 98,09%  |
| Kujawsko-Pomorskie            | 99,52%  | Łódzkie                      | 98,05%  |
| Zachodniopomorskie            | 99,43%  | Opolskie                     | 97,46%  |

<sup>1</sup> Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą zarówno umów już zawartych, jak i uwzględniają środki z budżetu państwa zabezpieczone za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.

|                |        |           |        |
|----------------|--------|-----------|--------|
| Świętokrzyskie | 98,88% | Śląskie   | 95,73% |
| Śląskie        | 97,43% | Podlaskie | 93,56% |

Źródło: Opracowanie własne



## 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 20 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 26 251 216 EUR). W dniu 21 lutego 2023 r., podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 8 340 208 EUR).

| województwo  | Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT | Środki z budżetu państwa wskazane w KT  | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)   |
|--------------|--|---|--|
| Dolnośląskie | 27,9 mld PLN   | Ogółem: 309 316 453,34 PLN:<br>- EFS: 149 745 364,38 PLN<br>- EFRR: 159 571 088,96 PLN<br>Fundusz Pracy: 160,25 mln EUR | KT WD obejmuje 58 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 9</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 5</li><li>▪ Sport: 3</li><li>▪ Transport: 31</li><li>▪ Zdrowie: 4</li></ul> |

### 1.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>2</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 8 przedsięwzięć<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).

<sup>3</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także jeden projekt nieujęty w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT): Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa - WDF (Wrocław Digital Factory: Zarząd Województwa Dolnośląskiego w październiku 2018 r. podjął decyzję w sprawie włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego propozycji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie do załącznika 5b, propozycji przedsięwzięcia.

1. *Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 130 431 930,82 PLN, w tym środki UE: 69 999 103,29 PLN (RPO).
2. *Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 102 550 343,23 PLN, w tym UE: 69 998 892,68 PLN (RPO).
3. *Centrum Technologii Nanofotonicznych*, komponent projektu pn. "Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy": rezygnacja z realizacji.
4. *International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 163 966,89 PLN, w tym środki UE: 16 041 445,54 PLN (RPO).
5. *Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz wyposażenia w aparaturę specjalistyczną*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 906 627,95 PLN, w tym środki UE: 9 179 945,00 PLN (RPO)
6. *Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB)*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>4</sup>.
7. *Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 641 812,27 PLN, w tym środki UE: 42 648 935,16 PLN (PO IR).
8. *CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 993 458,92 PLN, w tym UE: 105 066 667,00 PLN (PO IR).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w formule ZIT, w jego skład wchodzi 28 różnych projektów przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym. Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

1.1 w trakcie realizacji: 1 projekt. Wartość projektów ogółem: 5 993 139,15 PLN, w tym UE: 1 740 390,41 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 24 projekty<sup>5</sup>.

1.3 realizacja zakończona: 3 projekty. Wartość ogółem: 18 785 503,68 PLN, w tym UE: 5 875 393,29 PLN.

2. *Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 36 projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

---

<sup>4</sup>Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opinii niezależnych recenzentów przedmiotowy projekt nie spełnia warunków związanych z proponowanym schematem finansowania, który powinien zagwarantować, że przedsięwzięcie będzie finansowane w schemacie pomocy publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę Strona Rządowa zarekomendowała odstąpienie od uzgadniania przedmiotowego projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>5</sup> Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie) Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

2.1 w trakcie realizacji: 7 projektów. Wartość projektów ogółem: 150 655 188,00 PLN.

2.2 realizacja zakończona: 29 projektów. Wartość projektów ogółem: 113 688 779,24 PLN, w tym UE: 60 483 595,74 PLN (RPO).

- transport: 9 przedsięwzięć

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 125 800 096,21 PLN, w tym UE: 69 694 041,13 PLN (RPO).
2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto: rezygnacja z realizacji.
3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko: rezygnacja z realizacji.
4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec: rezygnacja z realizacji<sup>6</sup>.
5. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 10 projektów:

- 5.1 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 283 735 355,33 PLN, w tym UE: 113 933 468,11 PLN (PO liś).
- 5.2 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 401 699 067,06 PLN, w tym UE: 182 171 337,53 PLN (PO liś).
- 5.3 Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap IA: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 250 678 996,50 PLN, w tym UE: 172 770 575,00 PLN (PO liś).
- 5.4 Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 875 560,32 PLN , w tym UE: 9 149 879,96 PLN (PO liś).
- 5.5 Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB: status – inny<sup>7</sup>.
- 5.6 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III B: rezygnacja z realizacji.
- 5.7 Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap II: status – inny.
- 5.8 Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu – Obszar Hali Stulecia: rezygnacja z realizacji.

---

<sup>6</sup> Zarząd PKP PLK S.A. po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą braku możliwości finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową nr 778 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020 podjął decyzję o zakończeniu prac na projekcie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>7</sup> Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO liś 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

5.9 Uruchomienie pierwszej linii kolejowo – tramwajowych przewozów aglomeracyjnych – linia tramwaju dwusystemowego: rezygnacja z realizacji.

5.10 Modernizacja floty taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 97 376 691,60 PLN, w tym UE: 54 016 387,53 PLN (RPO).

6. Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 236 449,62 PLN, w tym UE: 34 829 352,54 PLN (PO liś).

6.2 Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki: rezygnacja z realizacji<sup>8</sup>.

7. Obwodnica Wałbrzycha: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 427 093 313,46 PLN, w tym UE: 291 556 242,33 PLN (PO liś).

8. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego:

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu: projekt w trakcie realizacji<sup>9</sup>. Wartość projektu: 287 089 315,56 PLN.

8.2 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 382 413 434,85 PLN, w tym UE: 233 275 064,03 PLN (PO liś).

9. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórką wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry: status - inny<sup>10</sup>.

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej (DOMI)

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 461 585,28 PLN, w tym UE: 7 161 952,89 PLN.

1.2 Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap II: status – inny<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Dworzec Świebodzki jest ujęty w aktualnie prowadzonym zadaniu "Wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego". W ramach zadania zostanie rozpatrzona potrzeba włączenia Dworca do stałej eksploatacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>9</sup> Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków PO liś. Projekt realizowany z budżetu Gminy Wrocław. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>10</sup> W lipcu 2016 r. ówczesne MR zostało poinformowane przez DDP MliB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się w PBDK, wobec czego jego realizacja nie jest planowana. DDP MliB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. przedsięwzięcia nie określono przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>11</sup> Został złożony wniosek o dofinansowanie na część realizacji. Ze względu na realną możliwość sfinansowania budowy Pawilonu Patomorfologii wraz z wyposażeniem ze środków KPO w latach 2025-2026, proponowane jest wyodrębnienie tego etapu analogicznie jak wyodrębniono "DOMI - etap I". Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

2. Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej: rezygnacja z realizacji<sup>12</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi w skład 7 projektów:

1.1 Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju: rezygnacja z realizacji<sup>13</sup>.

1.2 Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie: realizacja zakończona. Wartość całkowita projektu: 32 040 763,34 PLN, w tym UE: 14 125 036,97 PLN (PO IiŚ).

1.3 Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II: status projektu – inny<sup>14</sup>.

1.4 Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 18 752 087,28 PLN, w tym UE: 13 220 178,73 PLN (RPO).

1.5 Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia: status - inny.

1.6 Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze: status – inny<sup>15</sup>.

1.7 Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: realizacja zakończona. Wartość projektu: 26 560 769,51 PLN, w tym UE: 17 657 783,65 PLN (RPO).

## 1.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 36 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

---

<sup>12</sup> W 2019 r. Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwości jego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>13</sup> Gmina Szczawnie-Zdrój nie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Renowacja Hali Sportowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie Zdroju" w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury PO IiŚ z uwagi na brak wystarczających środków na pokrycie wkładu krajowego. Znaczący zakres finansowy zadania stanowią prace przy obiekcie Hali Sportowej, której właścicielem jest "Uzdrowisko Szczawnie-Jedlina" S. A. - Spółka podległa Zarządowi Województwa. Gmina nie ma możliwości wspomagania Spółki w zakresie finansowania prac przy obiekcie. Niniejsze zadanie będzie mogło być realizowane w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 w przypadku udzielenia pomocy finansowej na częściowe pokrycie wkładu krajowego ze środków Województwa Dolnośląskiego. Ponadto istnieje możliwość samodzielnej realizacji zadania w przypadku nieodpłatnego przekazania Gminie obiektu Hali Sportowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>14</sup> Złożony w 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji z PO IiŚ 2014-2020 został oceniony negatywnie. Część zakresu rzeczowego została zrealizowana w latach 2020-2021 ze środków własnych Gminy Wałbrzych. Wartość zrealizowanych prac: 2 147 404,88 zł. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>15</sup> Złożony w 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji z PO IiŚ 2014-2020 został oceniony negatywnie. W perspektywie 2021-2027 Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu FENX.07 Kultura, Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku, UM woj. dolnośląskiego.

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:*

realizacja zakończona<sup>16</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 857 272,16 PLN, w tym UE: 15 050 108,97 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej:* w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 19 projektów. Wartość projektów ogółem: 2 742 392 941,45 PLN, w tym UE: 1 050 095 419,33 PLN (PO IiŚ):

1.1 realizacja zakończona: 18 projektów. Wartość projektu ogółem: 2 675 935 351,15 PLN, w tym UE: 1 030 395 419,33 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 1 projekt<sup>17</sup>.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 7 projektów klastrowych:

2.1 *Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej:* realizacja zakończona. Wartość ogółem: 38 195 791,82 PLN, w tym UE: 19 700 000,00 PLN.

2.2 *Karkonoski Klaster Energetyczny*

2.3 *Energetyczny Klaster Oławski EKO:* rezygnacja z realizacji<sup>18</sup>.

2.4 *Południowo-Zachodniego Klaster Energii*

2.5 *Klaster „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES”*

2.6 *Dzierżoniowski Klaster Energii*

2.7 *Wałbrzyski Klaster Energetyczny*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO:* rezygnacja z realizacji.

---

<sup>16</sup> Projekt nr PO WR.05.03.00-00-0002/15 realizowany przez Uniwersytet Śląski we Wrocławiu. Nazwa projektu: Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 31.01.2022.

<sup>17</sup> Dot. projektu pn.: Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (H-31). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DFE MKiS.

<sup>18</sup> W dniu 2 grudnia 2022 r. zostało przekazane do beneficjenta pismo informujące o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie (negatywna ocena). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DFE MKiS.

- 1.2 Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 756 782,87 PLN, w tym UE: 16 793 265,43 PLN (PO liś).
2. Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia – Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia: realizacja zakończona<sup>19</sup>.
3. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 730 413,71 PLN, w tym UE: 18 227 184,57 PLN (PO liś).
4. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie dolnośląskim: realizacja zakończona.

Przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś<sup>20</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa dolnośląskiego: PSM I stopnia w Lubinie, PSM I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, PSM I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy, PSM I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie, PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, SM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, PSM II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu, SM I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie.

• sport: 3 przedsięwzięcia

1. Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 306 212,00 PLN, z czego 23 000 000,00 PLN ze środków FRKF oraz 45 396 212,00 PLN ze środków JST.
2. Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach: projekt w trakcie realizacji<sup>21</sup>. Wartość projektu ogółem: 241 768 999,00 PLN, w tym: 45 000 000,00 PLN (FRKF).
3. Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego: rezygnacja z realizacji.

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie: rezygnacja z realizacji<sup>22</sup>.
2. Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Na dzień 31.12.2024 r. ww. przedsięwzięcie składało się z 6 projektów:

- 2.1 Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec:

---

<sup>19</sup> Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II - projekt zakończono i sfinansowano z kredytu komercyjnego. Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia - z projektu zrezygnowano. Pozwolenie na budowę wygasto w 2021 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>20</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>21</sup> Do dnia 31.12.2023 r. trwało rozliczanie projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze sportu, DIS MSiT.

<sup>22</sup> Złożony wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony w trakcie oceny formalnej. MZ poinformowało, że SOR został otwarty 01.07.2017 r. - dlatego nie mógłby zostać dofinansowany ze środków PO liś (rezygnacja z realizacji ze środków PO liś). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 548 236,30 PLN, w tym UE: 2 136 118,86 PLN (PO liś).

2.2 Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu: 3 366 061,23 PLN, w tym UE: 2 692 848,98 PLN (PO liś).

2.3 Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 870 291,40 PLN, w tym UE: 3 241 369,04 PLN (PO liś).

2.4 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 255 735,44 PLN, w tym UE: 982 179,81 PLN (PO liś).

2.5 Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 804 137,43 PLN, w tym UE: 3 818 204,61 PLN (PO liś).

2.6 Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 163 866,90 PLN, w tym UE: 2 688 241,36 PLN (PO liś).

- transport: 22 przedsięwzięcia
- transport drogowy (8):

1. S3 Sulechów – Legnica:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 967 351 003,00 PLN.

1.2 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 015 566 140,00 PLN.

2. S3 Legnica – Bolków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 842 256 500,00,00 PLN.

3. S5 Wrocław – Bydgoszcz (Korzeńsko – Wrocław): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 868 417 900,00 PLN.

4. Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33 i 46: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 237 043 700,00 PLN.

5. S3 Bolków - granica państwa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 040 556 100,00 PLN.

6. A18 Olszyna – Golnice: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 225 352 200,00 PLN.

7. Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy, Świdnicy: status - inny<sup>23</sup>.

8. Obwodnica Głogowa: status - inny<sup>24</sup>.

- transport kolejowy (8)

---

<sup>23</sup> Obwodnice Milicza i Oławy znajdują się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. MI nie planuje obwodnicy Świdnicy w ciągu dk 35. Obejście miejscowości od północy będzie zadaniem objętym przez planowaną realizację drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>24</sup> W 2024 r. zadanie było w trakcie postępowania przetargowego na realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.



1. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Szczecin Podjuchy – na terenie województwa dolnośląskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Szacunkowa wartość projektu: 3 947 589,11 PLN.*
2. *Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 32 693 680,97 PLN, w tym UE: 10 704 960,00 PLN (CEF).*
3. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Żąbkowski: rezygnacja z realizacji.*
4. *Elektryfikacja linii kolejowych Nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 76 508 428,80 PLN, w tym UE: 42 219 559,47 PLN (CEF).*
5. *Prace na linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów: status – inny<sup>25</sup>.*
6. *Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 188 536 955,11 PLN, w tym UE: 114 783 800,25 PLN (PO liś).*
7. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn/Durzyn – Leszno – Głogów: rezygnacja z realizacji<sup>26</sup>.*
8. *Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno: realizacja zakończona. Wartość projektu: 372 566 797,28 PLN, w tym środki BP: 256 080 293,99 PLN.*
- transport lotniczy (1)
1. *Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II: zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu PO liś pn.: Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury<sup>27</sup>.*
- transport śródlądowy (5)
1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 176 113 067,14 PLN, w tym UE: 144 642 296,95 PLN (PO liś).*
2. *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie*
  - 2.1 *etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 100 057 364,11 PLN, w tym UE: 83 656 860,43 PLN (PO liś);*
  - 2.2 *etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 237 931 881,80 PLN, w tym UE: 197 643 228,11 PLN (PO liś)*
3. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej:*

<sup>25</sup> Projekt na realizowany na obszarze woj. Dolnośląskiego i woj. Opolskiego – realizowany wyłącznie w zakresie prac projektowych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>26</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>27</sup> Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu lotniczego, DL MliB.

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 3.1 *Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 226 004 305,00 PLN, w tym UE: 189 741 552,07 PLN (PO liŚ).*
- 3.2 *Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 226 964 376,88 PLN, w tym UE: 191 606 095,08 PLN (PO liŚ).*
- 3.3 *Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów: status – inny<sup>28</sup>.*
4. *Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 054 445,92 PLN, w tym UE: 1 882 904,77 PLN (PO liŚ).*
5. *Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 59 401 114,51 PLN, w tym UE: 40 813 506,47 PLN (PO liŚ).*

---

<sup>28</sup> Rozpoczęcie robót planowane jest na 2025 r. (pod warunkiem pozyskania finansowania). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa              |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 470 688 140           | <b>470 688 140</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>470 688 140</b>    | 9                    |
| Edukacja                       | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 0                    | 17 857 272            | <b>17 857 272</b>     | <b>17 857 272</b>     | 2                    |
| Energetyka                     | 156 648 327          | 132 474 283           | <b>289 122 610</b>   | 0                    | 2 714 131 143         | <b>2 714 131 143</b>  | <b>3 003 253 753</b>  | 4                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 0                    | 77 353 620            | <b>77 353 620</b>    | 0                    | 49 487 197            | <b>49 487 197</b>     | <b>126 840 817</b>    | 5                    |
| Sport                          | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 241 768 999          | 68 306 212            | <b>310 075 211</b>    | <b>310 075 211</b>    | 3                    |
| Transport / drogi              | 287 089 316          | 809 506 748           | <b>1 096 596 064</b> | 0                    | 10 196 543 543        | <b>10 196 543 543</b> | <b>11 293 139 607</b> | 11                   |
| Transport / koleje             | 0                    | 173 036 546           | <b>173 036 546</b>   | 36 641 270           | 637 612 181           | <b>674 253 451</b>    | <b>847 289 997</b>    | 13                   |
| Transport / miejski            | 0                    | 1 047 365 671         | <b>1 047 365 671</b> | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>1 047 365 671</b>  | 1                    |
| Transport / śródlądowy         | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 0                    | 1 030 526 555         | <b>1 030 526 555</b>  | <b>1 030 526 555</b>  | 2                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 8 461 585             | <b>8 461 585</b>     | 0                    | 19 008 329            | <b>19 008 329</b>     | <b>27 469 914</b>     | 4                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>443 737 643</b>   | <b>2 718 886 593</b>  | <b>3 162 624 236</b> | <b>278 410 269</b>   | <b>14 733 472 432</b> | <b>15 011 882 701</b> | <b>18 174 506 937</b> | <b>54</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

## 2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również potączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 29 września 2021 r. zawarty został Aneks nr 4, w którym dostosowano środki Funduszu Pracy do faktycznie wydanych decyzji limitowych w ramach podstawowych form wsparcia oraz dodatkowego limitu Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie nowych form wsparcia wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W dniu 23 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 22 183 891 EUR). W dniu 4 stycznia 2023 r., podpisano Aneks nr 6, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 4 252 185 EUR).

| województwo        | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT   | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,<br>w podziale na obszary tematyczne)   |
|--------------------|--|---|---|
| Kujawsko-Pomorskie | 20,6 mld zł  | Ogółem: 248 784 843,81 PLN:<br>- EFS: 105 654 233,25 PLN<br>- EFRR: 143 130 610,56 PLN<br>Fundusz Pracy: ok. 114,62 mln EUR | KT WKP obejmuje 65 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 7</li><li>▪ Edukacja: 4</li><li>▪ Energetyka: 3</li><li>▪ Kultura: 4</li><li>▪ Sport: 8</li><li>▪ Transport: 36</li><li>▪ Zdrowie: 3</li></ul> |

### 2.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 32 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>30</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

<sup>30</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

1. Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych: rezygnacja z realizacji<sup>31</sup>.
2. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife: status – inny<sup>32</sup>.
3. Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium: rezygnacja z realizacji<sup>33</sup>.
4. Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed: status – inny<sup>34</sup>.
5. System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego: status – inny<sup>35</sup>.
6. Program Zdrowie. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 107 140,04 PLN, w tym UE: 27 872 788,65 PLN (RPO).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Centra Innowacyjnej Edukacji ( w tym tzw. „Minikoperniki”)

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 1.1 Centra Innowacyjnej Edukacji: rezygnacja z realizacji.
- 1.2 Centrum Innowacyjnej Edukacji Wiedza Wyobraźnia Pasja w Bydgoszczy: status - inny<sup>36</sup>.
- 1.3 Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 857 486,01 PLN, w tym UE: 12 331 993,73 PLN (PO IiŚ).
- 1.4 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako miejsce rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego: rezygnacja z realizacji<sup>37</sup>.
- 1.5 Centrum Innowacyjnej Edukacji – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu: rezygnacja z realizacji<sup>38</sup>.

---

<sup>31</sup> Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak środków na wkład własny. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>32</sup> Projekt nie zostanie zrealizowany, ale elementy założeń projektu zostały wykorzystane do projektu LIFE++. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>33</sup> Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak środków na wkład własny. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>34</sup> Elementy założeń projektu SafeFoodMed zostały wykorzystane do projektu "Krótki Łańcuch Żywności" oraz w ramach działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. Założenia tego projektu są bazą do innych projektów realizowanych w KCPNT. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>35</sup> Elementy założeń projektu zostaną wykorzystane do realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>36</sup> Projekt pod zmienioną nazwą Park Kultury - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I został ujęty w innym, nowym przedsięwzięciu pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego", w ramach KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>37</sup> Zakres przedsięwzięcia uwzględnia różne aktywności. Część z nich została zrealizowana w projekcie "Nauka-to takie proste!" (zajęcia dla szkół oraz dla nauczycieli w ramach "Toruńskiej Szkoły Ćwiczeń dla woj. kujawsko-pomorskiego"), a część - z własnych środków. W ramach RPO WK-P 2014-2020 nie zidentyfikowano konkursów umożliwiających aplikowanie

o wsparcie na wdrożenie projektu w pełnym zakresie. W związku z brakiem odpowiednich konkursów w harmonogramie naborów na rok 2023, nie ma już możliwości realizacji projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>38</sup> W RPO2014-2020 nie zagwarantowano środków na realizację tego typu przedsięwzięć pomimo zapisów w Strategii Rozwoju Województwa. W perspektywie 2021-2027 projekt będzie realizowany przez Samorząd Województwa. Źródło:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 75 012 737,10 PLN, w tym UE: 53 962 786,72 PLN (PO liś).*

- 1.2 *Strefa Buforowa UNESCO wraz ze Strugą Toruńską gwarancją ochrony ciągłości kulturowej miasta: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 33 993 965,50 PLN, w tym UE: 13 088 110,57 PLN (PO liś).*

2. *Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 2.1 *Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 343 235,59 PLN, w tym UE: 14 203 773,99 PLN (PO liś).*

- 2.2 *Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 26 973 478,42 PLN, w tym UE: 17 395 851,20 PLN (PO liś).*

- 2.3 *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 448 803,51 PLN, w tym UE: 14 980 390,27 PLN (RPO).*

- 2.4 *Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku: status – inny<sup>39</sup>.*

- 2.5 *Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 31 626 093,14 PLN, w tym UE: 20 248 585,17 PLN (PO liś).*

- 2.6 *Projekt dotyczący grudziądzkiego zespołu zabytkowych spichlerzy:*

w ramach ww. projektu wyodrębniono dwa podprojekty:

- 2.6.1. *Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 882 497,82 PLN, w tym UE: 8 649 867,82 PLN (RPO).*

- 2.6.2. *Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 660 880,32 PLN, w tym środki UE: 7 630 270,01 PLN (RPO).*

- sport: 7 przedsięwzięć

---

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>39</sup> W związku z odstąpieniem Generalnego Wykonawcy od umowy na roboty budowlane i remontowe przeprowadzono inwentaryzację placu budowy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

1. Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mroczka): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 175 289,11 PLN, w tym ze środków budżetu państwa (FRKF): 4 459 500,00 PLN, JST: 2 411 100,00 PLN, inne: 3 304 689,11 PLN.
2. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie: realizacja zakończona. Wartość projektu: 3 666 374,58 PLN, w tym budżet państwa (FRKF): 1 650 331,98 PLN.
3. Przystań AZS/ Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 119 392,52 PLN, w tym środki BP: 5 000 000,00 PLN, środki JST: 5 119 392,52 PLN.
4. Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu krytego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 108 121 206,82 PLN, w tym środki FRKF: 25 000 000,00 PLN, środki JST: 83 121 206,82 PLN.
5. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163: status – inny<sup>40</sup>.
6. Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica): status – inny<sup>41</sup>.
7. Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji.

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 526 330 575,53 PLN, w tym UE: 198 001 678,94 PLN (RPO).

1.2 Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku: projekt w trakcie realizacji<sup>42</sup>. Wartość projektu ogółem: 253 412 155,30 PLN, w tym UE: 143 581 261,32 PLN.

2. Wieloletni Program Medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 424 607 000,00 PLN, w tym środki BP: 396 752 000,00 PLN oraz UE: 20 009 000,00 PLN.

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 17 projektów - stan na dzień 31.12.2024 r.:

1.1 rezygnacja z realizacji: 10 projektów<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> W wyniku przetargu na roboty budowlane nastąpiło zwiększenie kwoty w stosunku planowanej z 70 mln zł na 84,3 mln zł ; obecnie trwają weryfikacje kosztorysów wykonawcy na roboty dodatkowe. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>41</sup> Klub Wioślarski "Gopto"Kruszwica będzie występował do Ministerstwa Sportu i Turystyki o ujęcie w planach dofinansowanie w budowie Ośrodka Sportów Wodnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>42</sup> Projekt złożony jest z kilku podprojektów w różnym stopniu zaawansowania. Źródła finansowania to: RPO, PO IIŚ, EBI, dotacja MZ, środki własne. Projekty zakończone rzeczowo, wnioski końcowe zostały złożone, trwa rozliczenie finansowe ( szpital oczekuje na refundację środków ). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>43</sup> Projekty rezerwowe, zrezygnowano z całościowej ich realizacji w okresie do 2023 roku ze względu na przyjęte ograniczenia nakładów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 1.2 inny: 1 projekt<sup>44</sup>. Brak informacji o naborze wniosków.
- 1.3 realizacja zakończona: 6 projektów. Wartość projektów ogółem: 224 442 759,761 PLN, w tym UE: 83 053 969,79 PLN.
2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status – inny<sup>45</sup>.
- transport: 12 przedsięwzięć
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5
- w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:
- 1.1 Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80) oraz inwestycje powiązane – Zadanie 1: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 118 326 444,50 PLN, w tym UE: 81 986 886,23 PLN.
- 1.2 Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową połączenia ul. Twardzickiego z ul. Armii Krajowej (DKS) wraz z drogami dojazdowymi: rezygnacja z realizacji<sup>46</sup>.
- 1.3 Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80) oraz inwestycje powiązane. Zadanie 2: Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego: status – inny<sup>47</sup>.
2. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu
- w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów (zadań) – status na dzień 31.12.2024 r.:
- 2.1 Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą krajową nr 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia. Zadanie 4: Budowa Trasy Staromostowej od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 15: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 866 879,00 PLN.
- 2.2 Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia – kontynuacja – Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 648 228,09 PLN, w tym UE: 16 315 060,94 PLN (PO liś).
- 2.3 Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą krajową nr 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia. Zadanie 5: Przebudowa układu drogowego na placu Bpa Chrapka w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 239 348,19 PLN, w tym UE: 18 337 236,39 PLN (PO liś).

---

<sup>44</sup> Dot. projektu pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy etap II.

<sup>45</sup> Strona samorządowa poinformowała, że nie jest w stanie udzielić informacji nt. tego przedsięwzięcia. Jest to blok przedsięwzięć termomodernizacyjnych który w 2016 roku został zaadresowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, poprzez ogłoszenie konkursu w PO liś. Z informacji wynika, że nikt z województwa kujawsko-pomorskiego nie ubiegał się o wsparcie z tych środków. Z informacji, które posiada strona samorządowa wynika, że środki z uwagi na marne zainteresowanie beneficjentów zostały przeniesione na tabor autobusowy w miastach średnich. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>46</sup> Inwestycja jest wpisana w długofalowe plany Miasta Bydgoszczy. Strona samorządowa poinformowała o planach realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2027. Zadanie zgłoszone jako propozycja Miasta do Krajowego Programu Odbudowy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>47</sup> Zakończono prace nad koncepcją, trwają przygotowania do uruchomienia przetargu na wykonawstwo projektu dla pierwszego etapu inwestycji. Zadanie zgłoszone jako propozycja Miasta do Krajowego Programu Odbudowy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.



- 2.4 Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia – kontynuacja. Zadanie 1: Budowa Trasy Wschodniej od Placu Daszyńskiego do granicy miasta: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2024.
- 2.5 Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia – kontynuacja. Zadanie 3: Budowa połączenia drogi krajowej nr 91 z autostradą A1 i drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Czerniewice: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2024.
- 2.6 Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą krajową nr 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia. Zadanie 1: Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2024.
- 2.7 Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą krajową nr 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia. Zadanie 2: Budowa Trasy Staromostowej od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa) – etap I w kierunku włączenia w drogę krajową nr 15: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2024.
- 2.8 Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą krajową nr 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia. Zadanie 3: Budowa Trasy Staromostowej – Odcinek od ul. Andersa do Placu Armii Krajowej - etap II włączenie w drogę krajową nr 15 na Placu Armii Krajowej: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2024.
3. Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądz: rezygnacja z realizacji<sup>48</sup>.
4. Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek: rezygnacja z realizacji<sup>49</sup>.
5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80: rezygnacja z realizacji<sup>50</sup>.
6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim: rezygnacja z realizacji.
7. Bit-City II

Na przedsięwzięcie Bit-City II składa się 18 projektów. Status na dzień 31.12.2024 r.:

- 7.1 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku - etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 373 974,24 PLN, w tym UE: 13 089 171,94 PLN (RPO).
- 7.2 Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego – Bit-City II (podprojekt 1): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 902 691,40 PLN, w tym UE: 44 005 466,11 PLN (RPO).

---

<sup>48</sup> Z uwagi na brak możliwości realizacji projektu przy wsparciu środków PO IIŚ, podjęta została decyzja o rezygnacji z jego realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>49</sup> Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, podjęta została decyzja o rezygnacji z jego realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>50</sup> Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Bydgoszcz w sprawie prac dotyczących rozbudowy DK nr 80 nie prowadzi obecnie żadnych analiz dotyczących inwestycji, jak również nie planuje się podjęcia tego tematu w najbliższym czasie. Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 7.3 Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II (podprojekt 2): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 459 836 062,84 PLN, w tym UE: 260 909 352,65 PLN (PO liś).
- 7.4 Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 146 856,98 PLN, w tym UE: 29 361 604,15 PLN (RPO).
- 7.5 Budowa parkingów Park&Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu – BiT-City II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 673 995,59 PLN, w tym UE: 17 138 209,96 PLN (RPO).
- 7.6 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku – w ramach projektu BiT-City II – etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 161 686,30 PLN, w tym UE: 11 926 442,44 PLN (RPO).
- 7.7 Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 148 267 544,46 PLN, w tym UE: 98 609 198,27 PLN (RPO).
- 7.8 Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 60 480 938,73 PLN, w tym UE: 46 431 614,17 PLN (RPO).
- 7.9 Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażera (dotyczy wybranych 16 lokalizacji): status – inny<sup>51</sup>.
- 7.10 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 199 329 177,27 PLN, w tym UE: 126 557 307,50 PLN (RPO).
- 7.11 Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 092 876,34 PLN, w tym UE: 927 754,88 PLN (RPO).
- 7.12 Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 367 496,57 PLN, w tym UE: 1 989 024,77 PLN.
- 7.13 Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT-City II (podprojekt 4): projekt w trakcie realizacji<sup>52</sup>.
- 7.14 Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT-City II (podprojekt 3): status – inny<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Projekt włączony w realizację projektów liniowych dotyczących rewitalizacji linii kolejowych nr 207 Toruń Wschód - Malbork i linii kolejowej nr 208 linia Działdowo - Chojnice na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przedsięwzięcia będą remontowane przystanki. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>52</sup> Zadanie realizowane jest przez Miasto Toruń, PKP PLK i PKP SA. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych partnerów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>53</sup> Zadanie nie będzie realizowane w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. W ramach nowej perspektywy 2021-2027 planuje się realizację projektów z zakresu rozwoju komunikacji miejskiej w Toruniu w ramach programów FEoKP i FEoKS. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 7.15 Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską - BiT-City II (podprojekt 5): rezygnacja z realizacji<sup>54</sup>.
- 7.16 Budowa zintegrowanych węzłów transportowych w obszarze stacji i przystanków kolejowych: Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Bielawy wraz z dyslokacją kolejowej stacji przeładunkowej na stacji Bydgoszcz Wschód oraz stacji techniczno-postojowej zlokalizowanej przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy: status – inny<sup>55</sup>.
- 7.17 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny<sup>56</sup>.
- 7.18 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny<sup>57</sup>.
8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu
- w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów<sup>58</sup>. Status na dzień 31.12.2024 r.:
- 8.1 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 389 148 903,75 PLN, w tym UE: 223 203 676,97 PLN (PO liś).
- 8.2 Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 154 859 371,30 PLN, w tym UE: 79 568 153,36 PLN (PO liś).
- 8.3 Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 615 982,85 PLN, w tym UE: 12 543 652,79 PLN (PO liś).
- 8.4 Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji<sup>59</sup>.

<sup>54</sup> Projekt nie będzie realizowany w okresie Programowania 2014-2020. Elementy ITS są wdrażane w ramach realizacji inwestycji drogowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>55</sup> Dyslokacja stacji postojowo-technicznej przy ul. Artyleryjskiej przewidziana jest w ramach rozbudowy trasy WZ. Mimo wcześniejszych ustaleń ze stroną kolejową o całkowitej dyslokacji stacji postojowej, obecnie PKP wycofuje się z ustaleń. Prowadzone są rozmowy z Miastem o częściowym zachowaniu stacji - na chwilę obecną bez wiążących ustaleń Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>56</sup> Zakończono prace nad koncepcją rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy, obejmującą część tej trasy (ulice Kruszwicka i Szubińska na odcinku pl. Poznański - Piękna). Dla dalszego odcinka na chwilę obecną nie są prowadzone żadne prace. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>57</sup> Zakończono prace nad koncepcją rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy, obejmującą całość tej trasy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego dla pierwszego etapu (odcinek od r. Kujawskiego do pętli przy ul. Bielickiej). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>58</sup> Zadanie pn.: Podprojekt: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap II zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II (POIŚ 2014-2020 - działanie 6.1) (podprojekt 2)" i wliczone do jego kosztów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>59</sup> Mając na uwadze wzrost wartości ofert w stosunku do wartości kosztorysów inwestorskich w realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w projektach unijnych oraz innych zadań wynikających z budżetu miasta, Prezydent Miasta podjął decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 8.5 Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego: rezygnacja z realizacji<sup>60</sup>.
- 8.6 Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 40 913 955,00 PLN, w tym UE: 25 000 000,00 PLN (PO liś).
- 8.7 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 228 770,00 PLN, w tym UE: 849 150,00 PLN (PO liś).
- 8.8 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 489 878,22 PLN, w tym UE: 1 725 943,85 PLN (PO liś).
9. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka
- w skład przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów (zadań). Status na dzień 31.12.2024 r.:
- 9.1 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 gm. Dragacz, Świecie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 207 517,80 PLN, w tym UE: 15 275 786,38 PLN (RPO).
- 9.2 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo - Otorowo od km 0+000 do km 5+600 (realizacja od km 0+740-5+600): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 193 540,13 PLN (BP).
- 9.3 Uszczelnienie skarpy odwodnej (5.660mb) przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon-Łoskoń oraz wzmocnienie korony wału przeciwpowodziowego geokratą (2.400 mb): rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.4 Odbudowa obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w celu ochrony przed powodzią Osiedla Łęgnowo-Wieś: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.5 Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w rejonie obszarów zagrożonych ryzykiem powodziowym w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.6 Modernizacja istniejących i budowa nowych elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej i przebudowa wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.7 Struga Lubicka: rezygnacja z realizacji.
- 9.8 Remont wału przeciwpowodziowego "Korabniki" zlokalizowanego na lewym brzegu Wisły (kilometraż od 682,9 do 687,2 długość umocnienia 4,3 km) w Dolinie Korabnickiej, wzdłuż ulicy Pszennej i Żyznej: rezygnacja z realizacji<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Zakres zadania wiązał się lokalizacyjnie z budową trasy WZ. Prace związane z budową trasy WZ znacznie się opóźniły dlatego też podjęto decyzję (w uzgodnieniu z CUPT i Ministerstwem) o rezygnacji z projektu a środki z dofinansowania zostały rozdysponowane na pozostałe zadania realizowane przez Bydgoszcz w ramach KT. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>61</sup> Rezygnacja z realizacji projektu w związku z planowanym zrzeczeniem się na podstawie art. 240 ust. 4 pkt 8 ustawy Prawo wodne wału przeciwpowodziowego Korabniki. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 9.9 Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700-2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody - etap I gm. Dobrzyń n/Wisłą: realizacja zakończona<sup>62</sup>.
- 9.10 Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu: status – inny<sup>63</sup>.
- 9.11 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - etap I: realizacja zakończona.
- 9.12 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962 część pierwsza: status – inny<sup>64</sup>.
- 9.13 Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 m. Tama Brodzka, gm. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 297 942,64 PLN (środki BP).
- 9.14 Udrożnienie piętrzenia rzeki Mień w km 7+500 - zadanie towarzyszące dla przedsięwzięcia pn. Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 136 635,00 PLN (środki BP).
- 9.15 Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących w km 4+850, 5+630, 6+410, 7+760, 11+230: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 754 304,00 PLN (środki BP).
- 9.16 Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w km 0+800 gm. m. Grudziądz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 773 656,00 PLN (środki BP).
- 9.17 Wykonanie zabezpieczenia brzegu Jeziora Duży Gać poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi Powiatowej nr 2431 C: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 409 441,79 PLN.
- 9.18 Odbudowa jazu na rzece Noteci w miejscowości Antoniewo: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 586 840,00 PLN.
10. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa: status – inny<sup>65</sup>.
11. Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - stopień wodny poniżej Włocławka: status – inny<sup>66</sup>.

---

<sup>62</sup> Zadanie zrealizowane odbiór końcowy w dniu 08.03.2022 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>63</sup> Planuje się realizację ze środków FEdKP 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego

<sup>64</sup> Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Rozpoczęto roboty budowlane i otwarty został dziennik budowy). Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji (posiada pełną dokumentację oraz wymagane prawem decyzje administracyjne). W roku 2020 wykonano prace przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne). Kontynuacja prac nastąpi z chwilą przyznania finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>65</sup> Zadanie rewitalizacji linii nr 356 zostało ujęte na liście rezerwowej w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacyjnej Drogowej i Kolejowej. Rewitalizacja linii 356 znalazła się na liście zadań do realizacji w ramach środków RPO WK-P 2014-2020 w dwóch wariantach realizacyjnych (wariant I – ciąg komunikacyjny Nakło nad Notecią – Kcynia – granica województwa, wariant II - ciąg komunikacyjny Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – granica województwa). Obecnie w ramach RPO WKP została zawarta umowa z PKP PLK S.A., której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej lk 356 odcinek granica województwa – Kcynia oraz budowa mijanki na odcinku Kcynia – Nakło nad Notecią lk 281. Zadanie planowane do sfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>66</sup> Obecnie ze środków własnych finansowane są prace przygotowawcze - etap pozyskiwania dokumentacji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

12. Modernizacja linii kolejowej Nasielsk - Toruń Wschodni: granica województwa - Toruń Wschodni (na odcinku Lipno - Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją i dyslokacją przystanków) w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

12.1 Budowa przystanku kolejowego Toruń Południe: rezygnacja z realizacji.

12.2 Modernizacja linii kolejowej Nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni: granica województwa - Toruń Wschodni (na odcinku Lipno - Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją i dyslokacją przystanków): status – inny<sup>67</sup>.

## 2.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 3 przedsięwzięcia

1. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 339 055,84 PLN, w tym UE: 17 689 759,45 PLN (RPO).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

3. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: realizacja zakończona<sup>68</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 136 688,55 PLN, w tym UE: 14 442 801,11 PLN (PO WER).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój klastrów energetycznych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe:

1.1 Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie: status – inny<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> W ramach RPO WKP na lata 2014 - 2020, PKP PLK S.A. zrezygnowała z realizacji zadania "Opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni na odcinku granica województwa - Lipno - Toruń Wschodni". Zadanie to zostało wpisane do dokumentu opracowanego przez PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pn. "PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku"; Tabela 4 Projekty regionalne str. 22 pod poz. 16 "Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Toruń - Lipno - granica województwa wraz z elektryfikacją na odcinku Lipno - Lubicz - Toruń". Zadanie zgłoszone do Krajowego Programu Odbudowy przez Gminę Miasta Toruń oraz UMWKP. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>68</sup> Projekt nr PO WER.05.03.00-00-0004/15 realizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nazwa projektu: Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Okres realizacji projektu: 01.11.2015 – 31.12.2021.

<sup>69</sup> Klaster OZE Grudziądz nie podjął żadnych działań w 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

1.2 Toruński Klaster Energii "Energia Gotyku": projekt w trakcie realizacji<sup>70</sup>. Wartość projektu ogółem: 4 500 000,00 PLN, w tym środki BP: 3 320 000 000,00 PLN oraz JST: 1 180 000,00 PLN.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie kujawsko-pomorskim*: realizacja zakończona

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>71</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: PSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, PSM I stopnia im. G. G. Gorczykowskiego w Chełmnie oraz PSM w Grudziądzu.

2. *Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy*: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 402 479,00 PLN.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK*: status – inny.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

*Infrastruktura ratownictwa medycznego*: w ramach działania 9.1 POIŚ w województwie kujawsko-pomorskim realizowanych jest 17 projektów z zakresu ratownictwa medycznego.<sup>72</sup>

- transport: 24 przedsięwzięć, w tym:

- transport drogowy (12)

1. *S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań - Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 580 645 900,00 PLN.

2. *S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 848 887 500,00 PLN.

3. *Obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 *Budowa obwodnicy Inowrocławia*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 475 671 000,00 PLN.

3.2 *Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznie)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 129 107 666,19 PLN.

4. *Obwodnica Brodnicy w ciągu DK 15*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 55 787 100,00 PLN.

---

<sup>70</sup> W grudniu 2022 r. rozpoczęto prace przy budowie farmy. W lutym 2024 roku zakończono roboty budowlane i przyłączono farmę do sieci elektroenergetycznej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>71</sup> Projekt zrealizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>72</sup> Nie zidentyfikowano jednego projektu w regionie pn.: *Infrastruktura ratownictwa medycznego*. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

5. Droga krajowa Nr 15 (DK 15) - relacji Trzebnica - Ostróda (klasa docelowa GP 2/2) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa: status – inny<sup>73</sup>.
6. Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej Nr 25: status – inny<sup>74</sup>.
7. Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego: status – inny<sup>75</sup>.
8. Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10: status – inny<sup>76</sup>.
9. Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy: status – inny<sup>77</sup>.
10. S-10 Bydgoszcz – Piła: status – inny<sup>78</sup>.
11. S-10 Bydgoszcz – Toruń: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 082 946 600,00 PLN.
12. S-10 Toruń – Płońsk: status – inny<sup>79</sup>.
- transport kolejowy (7)
  1. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I, prace nad odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna: rezygnacja z realizacji<sup>80</sup>.
  2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 2.1 Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa: rezygnacja z realizacji<sup>81</sup>.

---

<sup>73</sup> Zadanie nie jest kierowane do realizacji. Jego zasadność będzie przedmiotem analiz po ukończeniu innych strategicznych inwestycji w regionie (ciągów A i S oraz budowy obwodnic na tym ciągu, np. obwodnicy Strzelna, której realizacja jest zakładana w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>74</sup> W 2024 r. trwało postępowanie przetargowe na realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>75</sup> W 2024 r. inwestycje te nie zostały skierowane do realizacji. Nie miały zapewnienia finansowania w dokumentach rządowych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>76</sup> Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Lipna została ujęta w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>77</sup> Inwestycje polegające na budowie obwodnicy Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego zostały ujęte w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>78</sup> W 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na budowę drogi S10 na odcinku obwodnicy Wyrzyska (druga jezdnia). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>79</sup> Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>80</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>81</sup> Umowa o dofinansowanie rozwiązana w dniu 26.09.2022 r. na wniosek Instytucji Zarządzającej. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.



2.2 Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica: rezygnacja z realizacji<sup>82</sup>.

3. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – granica województwa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 162 529 765,60 PLN, w tym UE: 126 557 307,50 PLN (RPO).

3.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 901 330,00 PLN, w tym UE: 883 200,00 PLN (RPO).

4. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: projekt w trakcie realizacji.<sup>83</sup> Wartość projektu ogółem: 3 038 373 266,42 PLN, w tym UE: 2 297 252 595,32 PLN.

5. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Bydgoszcz – Tczew: realizacja zakończona. Wartość projektu: 83 863 768,29 PLN, w tym środki BP: 71 665 862,18 (PLN).

6. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto: status – inny<sup>84</sup>.

7. Prace na linii kolejowej Nr 18 Kutno – Toruń Główny: projekt w trakcie realizacji<sup>85</sup>. Wartość projektu: 258 180 681,91 PLN, w tym środki BP: 191 331 488,37 PLN.

• transport śródlądowy (5)

1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle terenie woj. kujawsko-pomorskiego: rezygnacja z realizacji<sup>86</sup>.

2. Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów bydgoskiego węzła wodnego: realizacja zakończona<sup>87</sup>. Wartość projektu ogółem: 28 035 490,83 PLN.

3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny<sup>88</sup>.

4. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: status – inny.

---

<sup>82</sup> Umowa o dofinansowanie rozwiązana w dniu 26.09.2022 na wniosek Instytucji Zarządzającej. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>83</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. śląskiego i łódzkiego. LOT A - trwa realizacja robót budowlanych. LOT C i D - zakończono prace, LOT B - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w ramach nowej perspektywy w latach 2027-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>84</sup> Projekt rozpoczęty w perspektywie 2014-2020 i planowany do zakończenia w perspektywie 2021-2027 - realizowany na obszarze woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>85</sup> Odbiory końcowe 15-11-2024. Trwa oczekiwanie na uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>86</sup> Ze względu na odcinkowy charakter realizacji w programie planowanych inwestycji PGW WP planuje się obecnie dwa zadania : Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 – 718 oraz Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 – 772, które znajdują się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>87</sup> W 2024 roku zakończono realizację całego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>88</sup> Przedsięwzięcie realizowane w ramach kilku Projektów. W 2019 r. zakończono modernizację śluzy Okole. W 2023 roku zakończono remont śluzy Nakło Wschód. Projekty związane z modernizacją śluz Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra znajdują się w Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie i będą realizowane po zapewnieniu środków finansowych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

5. *Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny*<sup>89</sup>.

---

<sup>89</sup> Zadania:

- 1) Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Walkowice
- 2) Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Romanowo
- 3) Modernizacja stopnia wodnego na rzece Noteci w m. Krostkowo

są zawarte w aktualizacji Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024.  
Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGMiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa              |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 36 107 140            | <b>36 107 140</b>    | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>36 107 140</b>     | 7                    |
| Edukacja                       | 0                    | 17 857 486            | <b>17 857 486</b>    | 0                    | 42 475 744            | <b>42 475 744</b>     | <b>60 333 230</b>     | 4                    |
| Energetyka                     | 0                    | 224 442 760           | <b>224 442 760</b>   | 4 500 000            | 0                     | <b>4 500 000</b>      | <b>228 942 760</b>    | 3                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 0                    | 233 941 691           | <b>233 941 691</b>   | 402 479              | 0                     | <b>402 479</b>        | <b>234 344 170</b>    | 4                    |
| Sport                          | 0                    | 132 082 263           | <b>132 082 263</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>132 082 263</b>    | 8                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 294 080 900           | <b>294 080 900</b>   | 2 082 946 600        | 5 090 099 166         | <b>7 173 045 766</b>  | <b>7 467 126 666</b>  | 19                   |
| Transport / koleje             | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 3 462 985 044        | 83 863 768            | <b>3 546 848 812</b>  | <b>3 546 848 812</b>  | 9                    |
| Transport / miejski            | 40 913 955           | 1 624 976 207         | <b>1 665 890 162</b> | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>1 665 890 162</b>  | 1                    |
| Transport / śródlądowy         | 2 136 635            | 34 223 242            | <b>36 359 877</b>    | 0                    | 28 035 491            | <b>28 035 491</b>     | <b>64 395 368</b>     | 6                    |
| Zdrowie                        | 678 019 155          | 526 330 576           | <b>1 204 349 731</b> | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>1 204 349 731</b>  | 3                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>721 069 745</b>   | <b>3 124 042 265</b>  | <b>3 845 112 010</b> | <b>5 550 834 123</b> | <b>5 244 474 170</b>  | <b>10 795 308 293</b> | <b>14 640 420 303</b> | <b>64</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>90</sup>.

<sup>90</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

### 3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również potączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 20 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 25 999 625 EUR). Natomiast w dniu 20 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 4 983 580 EUR).

| województwo | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT   | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,<br>w podziale na obszary tematyczne)  |
|-------------|--|---|--|
| Lubelskie   | 26,3 mld zł  | Ogółem: 350 714 467,22 PLN:<br>- EFS: 172 313 119,19 PLN<br>- EFRR: 178 401 348,03 PLN<br>Fundusz Pracy: 132,67 mln EUR | KT WLU obejmuje 47 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 1</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ ICT: 1</li><li>▪ Kultura: 6</li><li>▪ Inne: 1</li><li>▪ Sport: 1</li><li>▪ Środowisko: 2</li><li>▪ Transport: 22</li><li>▪ Zdrowie: 7</li></ul> |

#### 3.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>91</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Centrum Sztuki Dzieci – Teatr im. H.Ch. Andersena*: rezygnacja z realizacji projektu.

<sup>91</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (20 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

2. *Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 915 309,33 PLN, w tym UE: 25 811 272,83 PLN (PO liś).*
3. *Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo”<sup>92</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 159 162,51 PLN, w tym UE: 17 690 712,41 PLN (PO liś).*
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie lubelskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 4.1 *Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 965 269,96 PLN, w tym UE: 23 711 041,63 PLN (PO liś).*
  - 4.2 *Wschodniostowiańskie dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny – renowacja, konserwacja i digitalizacja zabytkowych cerkwi, ich otoczenia i wyposażenia: status – inny<sup>93</sup>.*
  - 4.3 *Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Krasnobrodu poprzez remont konserwatorski zespołu klasztorowego i kościoła z fundacji królowej Marii Sobieskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 760 116,00 PLN.<sup>94</sup>*
  - 4.4 *Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku – rozwój infrastruktury dla kultury: status – inny<sup>95</sup>.*
  - 4.5 *Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralni) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 702 265,93 PLN, w tym UE: 24 786 336,61 PLN (PO liś).*
- energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia
1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status – inny<sup>96</sup>.*
  2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 120 271 905,54 PLN, w tym UE: 35 600 000,00 PLN (PO liś).*

<sup>92</sup> Tytuł projektu, w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie, brzmi: *Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka.*

<sup>93</sup> Projekt pod tym tytułem zamieszczony w KT nie jest realizowany ze względu na brak finansowania. Żadna z części zakresu projektu nie została zrealizowana w ramach innych projektów finansowanych w ramach PO liś czy RPO WL. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2024 roku.*

<sup>94</sup> *Przedsięwzięcie realizowane pn.: Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztorowego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.*

<sup>95</sup> Projekt wchodzi w skład projektu nr 3 pn: *Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo”* i jest realizowany jako jego część.

<sup>96</sup> W Strategii ZIT zdiagnozowano teren całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jako obszar wymagający wsparcia w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (m. in. dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych). W ramach Strategii ZIT określa się cały LOF jako obszar wsparcia dla projektów konkursowych (POiŚ) z zakresu termomodernizacji budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych i budynków sektora publicznego (PI 4iii). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2024 roku.*

2.2 Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin: realizacja zakończona. Wartość podpisanej umowy: 56 128 749,28 PLN, w tym UE: 24 405 166,94 PLN (PO IIŚ).

2.3 Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 692 574,21 PLN, w tym UE: 13 461 823,80 PLN (PO IIŚ).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. Budowa SOR wraz z wyposażeniem i ładowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej): rezygnacja z realizacji.

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Ładowiskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie: realizacja zakończona. Wartość projektu: 74 664 310,00 PLN, w tym budżet państwa: 68 154 500,00 PLN.

3. SOR- Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie: rezygnacja z realizacji projektu.

4. Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie lubelskim: status – inny<sup>97</sup>.

5. Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych<sup>98</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 572 064,61 PLN, w tym UE: 57 436 076,80 PLN (RPO).

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. Przebudowa obiektów sportowych MKS START w Lublinie<sup>99</sup>: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem 40 030 164,59 PLN, w tym JST: 27 030 164,59 PLN, FRKF: 13 000 000,00 PLN.

- inne: 1 przedsięwzięcie

1. Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego Białą Podlaska: rezygnacja z realizacji.

- transport: 10 przedsięwzięć

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin – Wysokie, 33,148 km

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

1.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 413 817,59 PLN, w tym UE: 48 471 795,45 PLN (RPO).

1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 103 213 411,92 PLN, w tym UE: 78 309 153,98 PLN (PO PW).

2. Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta Lublin

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów:

---

<sup>97</sup> Wnioskodawca po złożeniu fiszki projektowej, w lutym 2017 roku otrzymał informację o braku spełnienia kryteriów brzegowych oraz negatywnej ocenie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2024 roku, UM woj. lubelskiego.

<sup>98</sup> Przedsięwzięcie realizowane pn.: Perspektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny -doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych.

<sup>99</sup> Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie.

- 2.1 Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 410 356,85 PLN, w tym UE: 58 830 513,78 PLN (PO PW).
- 2.2 Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 101 032 644,21 PLN, w tym UE: 78 707 223,84 PLN (PO PW).
- 2.3 Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 163 888 787,13 PLN, w tym UE: 130 395 578,77 PLN (PO PW).
- 2.4 Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta: rezygnacja z realizacji.
- 2.5 Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Stawin: rezygnacja z realizacji.
3. Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł Konopnica<sup>100</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 253 844,66 PLN, w tym UE: 16 170 494,02 PLN (PO PW).
4. Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 401 002,76 PLN, w tym UE: 22 256 750,02 PLN (RPO).
5. Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów – Parczew: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 96 837 659,82 PLN, w tym UE: 80 962 093,87 PLN (RPO).
6. Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec- Hrebennie: –projekt w trakcie realizacji<sup>101</sup>. Wartość projektu ogółem: 926 446 433,15 PLN, w tym środki BP: 787 479 468,18 PLN oraz środki JST: 138 966 964,97 PLN.
7. Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość-Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada – Zamość): –projekt w trakcie realizacji<sup>102</sup>. Wartość projektu ogółem: 905 627 639,88 PLN, w tym środki BP: 769 783 493,90 PLN oraz środki JST: 135 844 145,98 PLN.
8. Budowa terminala przeładunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji Zamość-Boratycze LHS oraz stacji Zamość-Majdan: realizacja zakończona<sup>103</sup>. Wartość projektu ogółem: 22 315 000,00 PLN.

---

<sup>100</sup> Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica (S - 19).

<sup>101</sup> Modernizacja linii kolejowej 69 oraz 72 wraz z budową łącznicy jest realizowana przez PKP PLK w jednym projekcie pn. "Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec- Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada". Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2024 roku, UM woj. lubelskiego.

<sup>102</sup> Umowa z Wykonawcą Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w dn. 16.09.2023 r. Aktualnie Wykonawca złożył opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej, które nie zostało odebrane w wyniku wad dokumentacji. Wykonawca został zobowiązany do przedłożenia dokumentów poprawionej wersji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2024 roku, UM woj. lubelskiego.

<sup>103</sup> Projekt finansowany ze środków własnych z dofinansowaniem z EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Projekt zrealizowany bez wsparcia w postaci środków publicznych. Planowane inwestycje Spółki na wskazanych stacjach znacznie wykraczają poza zgłoszony zakres projektu i są częścią większego projektu pn. Budowa modernizacja i automatyzacja stacji LHS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2024 roku, UM woj. lubelskiego.

9. Budowa Kolejowego Terminala Przetadunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełma: status - inny.

10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Ww. przedsięwzięcie składa się z 10 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2024 r.:

10.1 Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 345 878 222,58 PLN, w tym UE: 196 876 834,68 PLN (RPO).

10.2 Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 104 973 210,79 PLN, w tym UE: 80 340 382,54 PLN (RPO).

10.3 Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie: rezygnacja z realizacji.

10.4 Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 87 886 564,19 PLN, w tym UE: 65 308 496,12 PLN (PO PW).

10.5 Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 161 889 166,04 PLN, w tym UE: 126 025 174,97 PLN (PO PW).

10.6 Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 218 043 207,58 PLN, w tym UE: 171 385 404,02 PLN (PO PW).

10.7 Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 193 617 128,78 PLN, w tym UE: 138 468 358,32 PLN (PO PW).

10.8 Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF: rezygnacja z realizacji.

10.9 Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru: rezygnacja z realizacji.

10.10 Mobilny LOF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 125 117 370,70 PLN, w tym UE: 95 937 357,03 (RPO).

### 3.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:



realizacja zakończona<sup>104</sup>. Wartość projektu ogółem: 21 572 776, 75 PLN, w tym UE: 18 181 536,24 PLN (PO WER).

## 2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci energetyczne w województwie lubelskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano dziewięć projektów. Status projektów na dzień 31.12.2024 r. przedstawiał się następująco:

- 1.1 *Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6k V oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 537 866,00 PLN, w tym UE: 7 628 214,39 PLN.*
- 1.2 *Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa – Natęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 227 995,00 PLN, w tym UE: 7 334 996,42 PLN.*
- 1.3 *Przebudowa GPZ Budzyń: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 104 825,00 PLN, w tym UE: 15 619 815,90 PLN.*
- 1.4 *Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 993 815,96 PLN, w tym UE: 10 335 497,69 PLN.*
- 1.5 *Budowa linii Chełm – Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 293 258 363,72 PLN, w tym UE: 61 912 636,74 PLN.*
- 1.6 *Rozbudowa GPZ Wilkołaz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 420 510,00 PLN, w tym UE: 9 101 568,98 PLN.*
- 1.7 *Przebudowa stacji Abramowice: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 57 787 860,00 PLN, w tym UE: 29 984 198,80 PLN.*
- 1.8 *Budowa GPZ Felin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 737 142,61 PLN, w tym UE: 17 073 392,18 PLN.*
- 1.9 *Budowa linii 110kV relacji Annopol – Budzyń: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 053 448,61 PLN, w tym UE: 16 891 030,90 PLN.*

2. Rozwój klastrów energii w województwie lubelskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe:

- 2.1 *Klaster Energia Dolina Zielawy*
- 2.2 *Klaster Energii Południowe Podlasie*
- 2.3 *Tomaszowski Klaster Energii*
- 2.4 *Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i OZE*

- ICT:1 przedsięwzięcie

---

<sup>104</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0009/15 realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tytuł projektu: MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016 r. - 30.11.2022 r.

1. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego: realizacja zakończona<sup>105</sup>. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 187 603 746,80 PLN, w tym UE: 159 370 904,95 PLN (RPO).

• kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia

1. Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku<sup>106</sup>): realizacja zakończona. Przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, zrealizowane przez MKDiN ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem: 36 274 367,00 PLN.

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubelskim: realizacja zakończona.

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>107</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubelskiego: Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie, PSM I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach, ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie, PSM I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie.

• środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna – Etap I inwestycji: status – inny<sup>108</sup>.

2. Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycji: status – inny<sup>109</sup>.

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: realizacja zakończona. Wartość podpisanej umowy: 427 172 855,00 PLN, w tym BP: w tym 278 998 000,00 PLN, UE: 76 376 173,00 PLN (PO IiŚ).

2. Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia<sup>110</sup>: realizacja zakończona. Wartość całkowita projektu: 130 923 573,65 PLN, w tym UE: 73 450 673,16 PLN (RPO).

• transport: 12 przedsięwzięć:

• transport drogowy (7)

1. S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa lubelskiego: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 064 861 531,81 PLN.

---

<sup>105</sup> Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

<sup>106</sup> Aktualna (na dzień 31.12.2020 r.) nazwa inwestycji: Budowa Muzeum w Sobiborze.

<sup>107</sup> Projekt zrealizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>108</sup> Projekt znajduje się w Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie pod numerem ID 809. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze środowiska, DGW MI.

<sup>109</sup> Projekt znajduje się w Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie pod numerem ID 142. W 2021 r. opracowano koncepcję programowo - przestrzenną zbiornika. Część ta była finansowana z Budżetu Państwa. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze środowiska, DGW MI.

<sup>110</sup> Przedsięwzięcie wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego (poz. 21 – Lista przedsięwzięć warunkowych. MZ nie identyfikuje przedsięwzięcia pod ww. nazwą współfinansowanego z PO IiŚ. W ramach PO IiŚ realizowany jest projekt pn.: Wsparcie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez przebudowę oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Działu Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacji Łóżek i Zakładu Diagnostyki Obrazowej (wartość całkowita projektu 26 726 212,31 PLN, wydatki kwalifikowalne 20 029 710,62 PLN, dofinansowanie UE 17 025 254,02 PLN). Źródło: Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ.

2. S-19 Lublin – Rzeszów – odcinki na terenie województwa lubelskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

- 2.1 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. Lublin - w. Niedzwica Duża: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 431 048 462,40 PLN.
- 2.2 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. w. Niedzwica Duża – w. Kraśnik Północ: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 660 97 059,60 PLN.
- 2.3 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. obw. Kraśnika (w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 415 281 442,24 PLN.
- 2.4 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. W. Kraśnik Południe - Janów Lubelski Północ): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 547 859 095,58 PLN.
- 2.5 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. obw. m. Janów Lubelski (w. Janów Lubelski Północ - w. Janów Lubelski Południe)): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 243 917 131,47 PLN.
- 2.6 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ (odc. w. Janów Lubelski Południe - Lasy Janowskie): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 297 316 345,62 PLN.
- 2.7 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica": realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 549 636 700,00 PLN.

3. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 317 677 781,07 PLN.

4. S-12 Radom – Lublin:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 4.1 Budowa drogi S12 Radom – Lublin: status – inny<sup>111</sup>.
- 4.2 Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów (odc. dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśła w m. Puławy (obw. Puław II etap)): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 246 349 806,36 PLN.

5. S-12 Lublin – Dorohusk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 3 112 746 500,00 PLN.

6. S-19 Białystok – Lublin

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 6.1 Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, w. Lubartów Północ: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 900 783 100,00 PLN.
- 6.2 Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła - w. Lubartów Północ): projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 126 850 000,00 PLN.

---

<sup>111</sup> Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

7. S-17 *Lublin – Hrebenne*: projekt w trakcie realizacji<sup>112</sup>. Wartość projektu ogółem: 5 429 756 200,00 PLN.

- transport kolejowy (5)

1. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 745 558 328,89 PLN, w tym UE: 370 975 190,70 PLN (CEF).

2. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków*: status – inny<sup>113</sup>.

3. *Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 430 941 422,12 PLN, w tym UE: 327 561 013,40 PLN (PO PW).

4. *Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 3 631 736 167,99 PLN, w tym UE: 2 799 274 398,37 PLN (PO liŚ).

5. *Prace na linii kolejowej Nr 30 Parczew-Łuków*<sup>114</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu: 99 367 798,40 PLN, w tym UE: 79 228 526,35 PLN (RPO).

---

<sup>112</sup> W 2024 r. podpisano umowy na 3 odcinki realizacyjne. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>113</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego - realizowany wyłącznie w zakresie prac projektowych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>114</sup> Przedsięwzięcie realizowane pn.: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew*.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa               |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji  | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Edukacja                       | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 21 572 777            | 21 572 777            | 21 572 777            | 2                    |
| Energetyka                     | 0                    | 207 093 229           | 207 093 229          | 32 737 143            | 517 384 684           | 550 121 827           | 757 215 056           | 4                    |
| ICT                            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 187 603 747           | 187 603 747           | 187 603 747           | 1                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 0                    | 153 502 124           | 153 502 124          | 0                     | 36 274 367            | 36 274 367            | 189 776 491           | 6                    |
| Sport                          | 0                    | 40 030 165            | 40 030 165           | 0                     | 0                     | 0                     | 40 030 165            | 1                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 560 613 865           | 560 613 865          | 9 457 389 300         | 4 180 045 356         | 13 637 434 656        | 14 198 048 521        | 11                   |
| Transport / koleje             | 1 832 074 073        | 119 152 660           | 1 951 226 733        | 4 377 294 497         | 530 309 221           | 4 907 603 717         | 6 858 830 450         | 10                   |
| Transport / miejski            | 0                    | 1 237 404 871         | 1 237 404 871        | 0                     | 0                     | 0                     | 1 237 404 871         | 1                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 142 236 375           | 142 236 375          | 0                     | 558 096 429           | 558 096 429           | 700 332 803           | 7                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>1 832 074 073</b> | <b>2 460 033 288</b>  | <b>4 292 107 361</b> | <b>13 867 420 939</b> | <b>6 031 286 580</b>  | <b>19 898 707 520</b> | <b>24 190 814 880</b> | <b>43</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>115</sup>.

<sup>115</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

#### 4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLb. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 2 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 13 maja 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 10 569 374 EUR). Natomiast w dniu 20 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 2 025 926 EUR).

| województwo | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT  | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,<br>w podziale na obszary tematyczne)  |
|-------------|--|--|--|
| Lubuskie    | 11,8 mld zł  | Ogółem: 122 640 671,63 PLN:<br>- EFS: 55 070 662,71 PLN<br>- EFRR: 67 570 662,71 PLN<br>Fundusz Pracy: 38,25 mln EUR | KT WLb obejmuje 31 przedsięwzięć:<br>▪ B+R: 2<br>▪ Edukacja: 1<br>▪ Energetyka: 4<br>▪ Kultura: 3<br>▪ Transport: 19<br>▪ Zdrowie: 2 |

##### 4.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 12 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>116</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Centrum Naukowo-Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie: status – inny<sup>117</sup>.

<sup>116</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLb odpowiedzialne są: strona samorządowa (9 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

<sup>117</sup> Projekt został wpisany do Kontraktu Terytorialnego, ale nie wszedł do realizacji, ponieważ – jak nam wyjaśniono w MKiDN – nie ma możliwości finansowania inwestycji realizowanych od podstaw. W 2018 roku Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie złożyła wniosek o dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy Centrum Archeologicznego w Wicinie" w ramach Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego –

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie lubuskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 2.1 *Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 762 700,00 PLN, w tym UE: 15 069 034,96 PLN (PO liś).
- 2.2 *Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach Krajeńskich*<sup>118</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 470 188,77 PLN, w tym UE: 4 649 660,41 PLN (RPO).
- 2.3 *Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 631 055,39 PLN, w tym UE: 12 623 056,08 PLN (PO liś).
- 2.4 *Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 630 172,60 PLN, w tym UE: 7 970 108,29 PLN (RPO).
- 2.5 *Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu - etap I*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 009 035,64 PLN, w tym UE: 16 997 653,94 PLN (PO liś).
- 2.6 *Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 616 105,97 PLN, w tym UE: 16 979 952,93 PLN (PO liś).

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze*

Ww. przedsięwzięcie obejmuje dwa projekty:

- 1.1 *Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 457 569,26 PLN, w tym UE: 22 561 010,00 PLN (RPO).
- 1.2 *Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze - Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”* realizacja zakończona. Wartość ogółem projektu: 24 801 680,00 PLN, z czego 2 759 340,00 PLN to wartość części I, wartość ogółem części II: 11 402 340,00 PLN (budżet państwa, budżet JST i inne środki).
2. *Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 132 292 675,00 PLN, w tym UE: 94 423 999,97 PLN (RPO).

• B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>119</sup>

---

projekty realizowane poza formułą ZIT. Projekt miał być pierwszym etapem do powstania Centrum Naukowo-Badawczo-Edukacyjno-Turystycznego Grodzisko w Wicinie, został wpisany do Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020. Nie uzyskał dofinansowania. Od tego czasu nie ma możliwości składania wniosków w zakresie dziedzictwa kulturowego. Na terenie przyszłego CNBET w Parku Kulturowym w Wicinie organizowane są od 2016 roku Lubuskie Plenery Archeologiczne. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2024 roku, UM woj. lubuskiego.

<sup>118</sup> Tytuł realizowanego projektu: Budowa traktu spacerowego- ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich. Obszar projektu uległ ograniczeniu w stosunku do przedsięwzięcia planowanego w KT.

<sup>119</sup> Przedsięwzięcia pn: Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT) oraz Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej zostały usunięte z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa

1. *Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 88 875 936,07 PLN, w tym UE: 61 413 444,44 PLN (RPO).*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 20 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2024 r.:

1.1 realizacja zakończona: 17 projektów. Wartość projektów ogółem: 93 459 399,59 PLN, w tym UE: 60 909 995,97 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 2 projekty<sup>120</sup>.

1.3 status – inny: 1 projekt<sup>121</sup>.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 11 projektów:

2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 329 854,95 PLN, w tym UE: 7 190 000,00 PLN (PO liś).*

2.2 *Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 125 500,00 PLN, w tym UE: 2 172 346,04 PLN (PO liś).*

2.3 *Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 981 737,12 PLN, w tym UE: 6 398 566,00 PLN (PO liś).*

2.4 *Budowa wodnego akumulatora ciepła: rezygnacja z realizacji<sup>122</sup>.*

2.5 *Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyłach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 102 386,19 PLN, w tym UE: 10 968 465,11 PLN (PO liś).*

2.6 *Budowa sieci ciepłych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – budowa węzłów ciepłych i chłodniczych w Zielonej Górze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 990 101,47 PLN, w tym UE: 1 124 919,58 PLN (PO liś).*

2.7 *Budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 14 942 040,00 PLN, w tym UE: 6 865 649,89 PLN (PO liś).*

2.8 *Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 803 288,84 PLN, w tym UE: 1 557 131,86 PLN (PO liś).*

---

Lubuskiego Aneksu Nr 2 z 30.05.2017 r. W ramach przedsięwzięcia pn.: *Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim* w sierpniu 2018 r. do załącznika nr 1b do KT został wpisany projekt pn.: *Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze*.

<sup>120</sup> Zrezygnowano z realizacji projektów pn.: 1. *Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Zieleniecka 11* oraz 2. *Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarach centralnych miast Zielona Góra i Sulechów*.

<sup>121</sup> Dot. projektu pn.: *Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.*

<sup>122</sup> Z uwagi na fakt, iż projekt nie spełnia wymogów Działania 1.2. *Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w ramach POIS 2014-2020*, tj. jedynego potencjalnie możliwego programu wsparcia dla przedmiotowej inwestycji, nie jest możliwa jego realizacja bez ww. wsparcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2024 roku*, UM woj. lubuskiego.



2.9 Konwersja kotłowni lokalnych na węzły ciepłne w Zielonej Górze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 601 921,22 PLN, w tym UE: 2 105 677,93 PLN (PO liś).

2.10 Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesył w Zielonej Górze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 406 424,22 PLN, w tym UE: 4 560 000,00 PLN (PO liś).

2.11 Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 153 701,25 PLN, w tym UE: 1 690 000,00 PLN (PO liś).

- transport: 5 przedsięwzięć

1. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 91 167 076,76 PLN, w tym UE: 66 674 120,24 PLN (RPO).

2. Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin – Brody: status inny<sup>123</sup>.

3. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4

Ww. przedsięwzięcie składa się z 11 projektów, w przypadku trzech z nich wskazano na rezygnację z realizacji, jeden ma status „inny”. Inwestycje te nie posiadają określonego terminu realizacji ani wskazanych źródeł finansowania, w związku z tym ich realizacja nie jest obecnie planowana<sup>124</sup>.

Odnosnie pozostałych projektów:

3.1 Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Stypułtów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 020 280,37 PLN, w tym UE: 5 322 933,82 PLN (RPO).

3.2 Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Łłowa ul. Żagańska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 309 104,53 PLN, w tym UE: 5 186 486,32 PLN (RPO).

3.3 Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 250 636,28 PLN, w tym UE: 5 939 767,07 PLN (RPO).

3.4 Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 967 493,55 PLN, w tym UE: 5 948 929,67 PLN (RPO).

3.5 Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 541 860,17 PLN, w tym UE: 1 237 585,12 PLN (RPO).

3.6 Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Dolne: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 033 065,01 PLN, w tym UE: 3 838 623,32 PLN (RPO).

3.7 Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Borów Wielki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 058 828,62 PLN, w tym 98 436,00 PLN (BP) oraz 1 960 392,62 PLN (JST).

---

<sup>123</sup> Realizacja dwóch projektów ze środków własnych województwa została zakończona. Pozostałe cztery inwestycje nie posiadają wskazanych źródeł finansowania ani określonego terminu realizacji. Realizacja uzależniona była od terminu rozpoczęcia budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin - Brody oraz od wielkości środków jakie będą dostępne na inwestycje drogowe w latach kolejnych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, nie mając potwierdzonych informacji o rozpoczęciu budowy kompleksu ani zagwarantowanego zabezpieczenia finansowego na realizację zadania, nie podjął dalszych działań. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2024 roku, UM woj. lubuskiego.

<sup>124</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2024 roku, UM woj. lubuskiego.

4. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 316 552,04, w tym UE: 7 581 171,10 PLN (RPO).*

5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

5.1 *System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 123 672 235,95 PLN, w tym UE: 74 623 700,01 PLN (PO liś).*

5.2 *System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 191 501 283,64 PLN, w tym UE: 119 716 853,96 PLN (PO liś).*

5.3 *Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 286 557 723,28 PLN, w tym UE: 182 351 330,70 PLN (PO liś).*

5.4 *Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 45 423 654,00 PLN, w tym UE: 30 299 950,00 PLN (PO liś).*

5.5 *System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna – etap II: status – inny<sup>125</sup>.*

#### **4.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej:*

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 10 projektów.

1.1 *Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 912 540,00 PLN, w tym UE: 5 461 731,37 PLN.*

1.2 *Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,*

---

<sup>125</sup> Realizację projektu przesunięto na nową perspektywę unijną 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2024 roku, UM woj. lubuskiego.

w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 14 144 639,42 PLN, w tym UE: 6 314 371,25 PLN.

- 1.3 Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań pld.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 931 592,85 PLN, w tym UE: 7 447 524,03 PLN.
- 1.4 Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 271 058 210,71 PLN, w tym UE: 90 472 865,45 PLN.
- 1.5 Przebudowa stacji 110/20 kV Żary: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 784 071,58 PLN, w tym UE: 2 486 027,53 PLN.
- 1.6 Budowa stacji 110/15 kV Skwierzyna II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 037 175,00 PLN, w tym UE: 14 384 965,65 PLN.
- 1.7 Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 543 500,00 PLN, w tym UE: 9 222 226,82 PLN.
- 1.8 Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 545 082,00 PLN, w tym UE: 13 621 602,67 PLN.
- 1.9 Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 605 350,50 PLN, w tym UE: 5 581 902,83 PLN.
- 1.10 Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 123 165 479,57 PLN, w tym UE: 30 309 191,31 PLN.
2. Rozwój klastrów energii w województwie lubuskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe
  - 2.1 Klaster Energii energyREGION Rzepin
  - 2.2 Klaster Energii energyREGION Słońsk
  - 2.3 Gorzowski Klaster Energii

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim: realizacja zakończona.*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>126</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa

---

<sup>126</sup> Projekt zrealizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie

lubuskiego : PSM I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, PSMI i II stopnia w Żaganiu, PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie, PSM I stopnia w Szprotawie, PSM I stopnia w Międzyrzeczu, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich, PSM I stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.

- transport: 14 przedsięwzięć:

- transport drogowy (5)

1. *S-3 Sulechów – Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 338 705 800,00 PLN.*
2. *Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta: status – inny<sup>127</sup>.*
3. *Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta): status – inny<sup>128</sup>.*
4. *Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy: status – inny<sup>129</sup>.*
5. *A18 Olszyna – Golnice: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 225 352 200,00 PLN.*

- transport kolejowy (5)

1. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra-Rzepin-Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa<sup>130</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 947 589,11 PLN.*
2. *Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny – Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego<sup>131</sup>:*

w ramach przedsięwzięcia realizowane są dwa projekty:

2.1 *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 994 707 568,53 PLN, w tym UE: 1 804 804 302,13 PLN (CEF).*

2.2 *Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice: Wartość projektu ogółem: 1 723 121 744,01 PLN, w tym UE: 271 382 718,10 PLN (CEF).*

3. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn – Głogów – na terenie województwa lubuskiego: rezygnacja z realizacji<sup>132</sup>.*
4. *Prace na linii kolejowej Nr 358 odcinek Czerwieńsk – Gubin: rezygnacja z realizacji<sup>133</sup>.*

---

w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>127</sup> W 2024 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w zakresie budowy inwestycji Wschowy. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>128</sup> W 2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>129</sup> W 2024 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>130</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. dolnośląskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>131</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. Wielkopolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

<sup>132</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>133</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. Województwa – Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst: rezygnacja z realizacji<sup>134</sup>.

- transport śródlądowy (4)

1. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 176 113 067,14 PLN, w tym UE: 144 642 296,95 PLN (PO liś).

2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotłamania na terenie województwa lubuskiego: status - inny<sup>135</sup>.

3. Modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego<sup>136</sup>: status – inny<sup>137</sup>.

4. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Sanok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: status – inny<sup>138</sup>.

---

<sup>134</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>135</sup> Wobec rozwiązania UoD zadanie realizowane z innych środków Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>136</sup> Poprzednia nazwa: Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego.

<sup>137</sup> Projekt znajduje się w obecnie obowiązującym Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024 pod numerem ID 1892. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>138</sup> W aktualizacji Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024 zawarte jest zadanie pn. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Sanok) o numerze ID 843. Jednocześnie w aktualnym PPI brak jest zadań dla Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dotyczących przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa              |                       |                      | Razem                | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                |                      |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 88 875 936            | <b>88 875 936</b>    | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | <b>88 875 936</b>    | 2                    |
| Energetyka                     | 0                    | 221 896 355           | <b>221 896 355</b>   | 0                    | 543 727 642           | <b>543 727 642</b>   | <b>765 623 997</b>   | 4                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 0                    | 106 119 258           | <b>106 119 258</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | <b>106 119 258</b>   | 3                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 126 348 345           | <b>126 348 345</b>   | 0                    | 2 564 058 000         | <b>2 564 058 000</b> | <b>2 690 406 345</b> | 9                    |
| Transport / koleje             | 0                    | 70 316 552            | <b>70 316 552</b>    | 4 721 776 902        | 0                     | <b>4 721 776 902</b> | <b>4 792 093 454</b> | 5                    |
| Transport / miejski            | 0                    | 647 154 897           | <b>647 154 897</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | <b>647 154 897</b>   | 1                    |
| Transport / śródlądowy         | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 176 113 067          | 0                     | <b>176 113 067</b>   | <b>176 113 067</b>   | 4                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 220 551 924           | <b>220 551 924</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | <b>220 551 924</b>   | 2                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>0</b>             | <b>1 481 263 268</b>  | <b>1 481 263 268</b> | <b>4 897 889 969</b> | <b>3 107 785 642</b>  | <b>8 005 675 611</b> | <b>9 486 938 878</b> | <b>30</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>139</sup>.

<sup>139</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

## 5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa łódzkiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO Wł. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 27 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W 2022 r. dokument został uzupełniony o Aneksy nr 4 i nr 5, dotyczące aktualizacji wysokości alokacji RPO Wł w części pochodzącej z EFRR w związku z przyznaniem regionowi dwóch transz dodatkowych środków w ramach REACT-EU. W dniu 28 lipca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 26 292 035 EUR). Natomiast w dniu 30 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 5 039 629 EUR).

| województwo | Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT | Środki z budżetu państwa wskazane w KT   | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)  |
|-------------|--|--|---|
| łódzkie     | 25,2 mld zł  | Ogółem: 374 228 892,81 PLN:<br>- EFS: 152 870 889,62 PLN<br>- EFRR: 221 358 003,19 PLN<br>Fundusz Pracy: 99,95 mln EUR | KT Wł obejmuje 96 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 10</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 3</li><li>▪ Inne: 3</li><li>▪ Kultura: 5</li><li>▪ Rewitalizacja: 16</li><li>▪ Transport: 41</li><li>▪ Zdrowie: 16</li></ul> |

### 5.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 61 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>140</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 11 przedsięwzięć<sup>141</sup>

<sup>140</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

<sup>141</sup> Przedsięwzięcie pn. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Iqdowniska dla helikopterów w strukturach Szpitala ZOZ w Łowiczu* zostało usunięte Aneksem nr 2 do KT woj. łódzkiego, podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

1. *Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną ukierunkowaną na rozwiązywanie kluczowych dla województwa problemów medycznych i epidemiologicznych: rezygnacja z realizacji.*
2. *Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 579 728,57 PLN, w tym UE: 5 326 502,12 PLN (PO liś).*
3. *Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni Endoskopii i Pracowni USG<sup>142</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 894 125,00 PLN, w tym UE: 2 460 006,25 PLN (PO liś).*
4. *Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach – II etap: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 535 941,00 PLN (dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego oraz środków własnych szpitala).*
5. *Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 169 763,99 PLN, w tym UE: 2 216 317,65 PLN (PO liś).*
6. *Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii<sup>143</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 115 532 560,10 PLN, w tym UE: 66 221 897,41 PLN (RPO).*
7. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 332 004,12 PLN, w tym UE: 7 979 999,97 PLN (PO liś).*
8. *Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów<sup>144</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 103 509 876,71 PLN, w tym UE: 10 175 184,09 (PO liś).*
9. *Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.: rezygnacja z realizacji.*
10. *Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego: realizacja zakończona. Szacowana wartość projektu ogółem: 20 833 070,95 PLN<sup>145</sup>.*

---

<sup>142</sup> Przedsięwzięcie realizowane jest przez projekt pn.: *Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.*

<sup>143</sup> Przedsięwzięcie realizowane pod nazwą: *Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii.*

<sup>144</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: *Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową podjazdu dla karet i budową lądowiska dla helikopterów oraz wyposażeniem medycznym w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113.*

<sup>145</sup> Projekt realizowany pod nazwą: *Rozbudowa istniejącego kompleksu Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej o nowy budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, środki własne powiatu - 16 024 870,95 PLN, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 9 000 000 PLN, oraz dotacje innych JST - 4 808 200,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.*



11. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli: rezygnacja z realizacji .

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 988 367,20 PLN, w tym UE: 13 516 243,32 PLN (PO liś).
2. Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

2.1 Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 606 772,59 PLN, w tym UE: 8 963 559,18 PLN (PO liś).

2.2 Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 644 729,76 PLN<sup>146</sup>.

2.3 Modernizacja budynków i pomieszczeń siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi<sup>147</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 948 714,00 PLN, w tym UE: 14 681 455,00 PLN (PO liś).

2.4 Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole obiektów na obszarach zabytkowych Zamku Królewskiego w Łęczycy oraz w ich otoczeniu, w ramach realizacji celu strategicznego województwa łódzkiego: rezygnacja z realizacji.

2.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez utworzenie Cysterskiego Centrum Edukacji w Sulejowie – etap 1: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 261 693,99 PLN, w tym UE: 2 148 374,93 PLN (RPO).

2.6 Rozbudowa, adaptacja i renowacja infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej nekropolii żydowskiej przy ul. Brackiej w Łodzi celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu: rezygnacja z realizacji.

- B+R: 9 przedsięwzięć

1. Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi): rezygnacja z realizacji.
2. Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSREEN): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 273 625,00 PLN<sup>148</sup>.
3. Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa „Moratex”: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 164 875,00 PLN, w tym UE: 4 543 217,21 PLN (RPO).

---

<sup>146</sup> Źródła finansowania: Budżet Samorządu Województwa Łódzkiego 6 022 740,00 zł, środki pozostające w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 180 00,00 zł, w pozostałej części projekt finansowany ze środków własnych Teatru Wielkiego w Łodzi. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>147</sup> Nazwa projektu: Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

<sup>148</sup> Realizowany projekt jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSREEN ERIC). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

4. *BRAIn – Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 83 084 655,78 PLN, w tym UE: 38 222 768,32 PLN (RPO).
5. *Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej*<sup>149</sup>: rezygnacja z realizacji.
6. *"Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)/zmieniona nazwa: CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii"*<sup>150</sup>: rezygnacja z realizacji.
7. *Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R*<sup>151</sup>): rezygnacja z realizacji.
8. *Interregionalne Centrum Transportu Szynowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOG*: rezygnacja z realizacji.
9. *Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (w zakresie infrastruktury B+R)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 615 775,00 PLN, w tym UE: 12 532 330,27 PLN (RPO).
- energetyka: 2 przedsięwzięcia
  1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: rezygnacja z realizacji<sup>152</sup>.
  2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło sześć projektów:

- 2.1 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 1*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 57 244 713,43 PLN, w tym UE: 22 464 789,98 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 2*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 88 886 416,81 PLN, w tym UE: 18 882 000,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 1*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 62 808 940,12 PLN, w tym UE: 29 479 897,62 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 2*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 56 967 179,75 PLN, w tym UE: 17 891 724,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.5 *Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci*

---

<sup>149</sup> Przedsięwzięcie pn. *Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku*, UM woj. łódzkiego.

<sup>150</sup> Przedsięwzięcie pn. *Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku*, UM woj. łódzkiego.

<sup>151</sup> Przedsięwzięcie pn. *Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R)* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku*, UM woj. łódzkiego.

<sup>152</sup> IP ZIT nie dysponuje danymi na temat złożonych wniosków. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku*, UM woj. łódzkiego.

ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: rezygnacja z realizacji<sup>153</sup>.

2.6 Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 105 541,81 PLN, w tym UE: 8 550 000,00 PLN (PO IIŚ).

- transport: 18 przedsięwzięć

1. Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A-1: rezygnacja z realizacji<sup>154</sup>.
2. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa drogi krajowej Nr 14 na odcinku od granic Łodzi do Strykowa: rezygnacja z realizacji<sup>155</sup>.
3. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miasta: rezygnacja z realizacji<sup>156</sup>.
4. Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł.” (S-14): rezygnacja z realizacji<sup>157</sup>.
5. Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A-1 – Budowa III Etapu Trasy Górna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 125 934 513,63 PLN, w tym UE: 94 912 967,89 PLN (RPO).
6. Przebudowa ulicy Maratońskiej na odcinku Al. Waltera Janke do węzła Łódź Retkinia (S-14): rezygnacja z realizacji<sup>158</sup>.
7. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 025 286,69 PLN, w tym UE: 23 706 388,15 PLN (RPO).
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy "Romanów" – Brójce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 246 214,43 PLN, w tym UE: 9 835 608,09 PLN (RPO).
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 78 116 959,18 PLN, w tym UE: 64 767 568,08 PLN (RPO).
10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 10.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Łękawa – Kamieńsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 818 752,58 PLN, w tym UE: 30 853 239,39 PLN (RPO).
- 10.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Bełchatów – Łękawa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 163 582,08 PLN, w tym UE: 23 709 646,11 PLN (RPO).

---

<sup>153</sup> Wnioskodawca w dniu 11.02.2019 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie. Oświadczenie zostało przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i stało się skuteczne z dniem 01.04.2019 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>154</sup> Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>155</sup> Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>156</sup> Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>157</sup> Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>158</sup> Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 46 431 636,10 PLN, w tym UE: 38 165 393,03 PLN (RPO).

12. Zmiana przebiegu DK 91 (budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego): rezygnacja z realizacji<sup>159</sup>.

13. Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

13.1 Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej: rezygnacja z realizacji<sup>160</sup>.

13.2 Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 237 935 572,40 PLN, w tym UE: 164 582 515,37 PLN (RPO).

14. Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 60 746 929,33 PLN, w tym UE: 33 624 488,91 PLN (RPO).

15. Integracja publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej<sup>161</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 203 461,58 PLN, w tym UE: 2 703 320,00 PLN (RPO).

16. Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice: a) budowa centrum logistycznego Zduńska Wola – Karsznice, b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej, c) uzbrojenie terenów inwestycyjnych

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

16.1 Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Budowa tęcznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 055 535,83 PLN, w tym UE: 17 216 692,04 PLN (RPO).

16.2 Budowa terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 129 745 069,76 PLN, w tym UE: 51 700 000,00 PLN (RPO).

17. Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 858 889 496,05 PLN, w tym UE: 471 739 367,75 PLN (PO liś).

18. Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska: realizacja zakończona<sup>162</sup>. Wartość projektu ogółem: 339 679 060,47 PLN.

---

<sup>159</sup> W grudniu 2021 roku opracowane zostało „Studium Komunikacyjne dla potrzeb budowy południowej obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz konieczność realizacji innych pilnych zadań inwestycyjnych, planowana do wybudowania obwodnica południowo-wschodniej części miasta nie została zrealizowana do chwili obecnej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>160</sup> Projekt będzie wymagał dostosowania go do realizacji zakresu prac przewidzianych dla inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i komponentu kolejowego oraz wytycznych dla perspektywy 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>161</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim.

<sup>162</sup> Zakres rzeczowy projektu pn.: "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" jest w całości realizowany przez PKP PLK S.A. w ramach projektu finansowanego w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Zadanie zostało włączone do projektu: "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji Łódź Kaliska" w ramach projektu "Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych" zgodnie z zawartą Umową nr 90/107/0039/19/Z/I z dnia 7.08.2019 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

- rewitalizacja: 16 przedsięwzięć

1. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 288 430 478,77 PLN, w tym UE: 88 986 825,98 PLN (RPO).
2. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 278 378 493,48 PLN, w tym UE: 73 547 395,05 PLN (RPO).
3. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 228 156 315,33 PLN, w tym UE: 67 752 708,29 PLN (RPO).
4. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 599 078,23 PLN, w tym UE: 23 967 574,65 PLN (RPO).
5. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 105 263 271,50 PLN, w tym UE: 34 661 543,86 PLN (RPO).
6. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 168 205 142,17 PLN, w tym UE: 62 456 710,22 PLN (RPO).
7. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 81 387 496,47 PLN, w tym UE: 33 097 304,42 PLN (RPO).
8. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 230 590 720,54 PLN, w tym UE: 95 357 376,92 PLN (RPO).
9. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 531 251,97 PLN, w tym UE: 31 455 458,01 PLN (RPO).
10. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi: realizacja zakończona<sup>163</sup>. Wartość projektu: 88 316 994,79 PLN.
11. Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 35 441 768,85 PLN, w tym UE: 23 392 462,90 PLN (RPO).
12. Rewitalizacja EC1 – Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych – centrum Nauki i Techniki w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
  - 12.1 Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 531 180,94 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 PLN (RPO).
  - 12.2 Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 386 621,33 PLN, w tym UE: 17 679 999,98 PLN.
13. Rewitalizacja Księżego Młyna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 72 584 262,99 PLN, w tym UE: 39 204 869,38 PLN (RPO).

---

<sup>163</sup> Projekt realizowany ze środków własnych Miasta Łodzi. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

14. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 31 932 049,21 PLN, w tym UE: 14 301 240,09 PLN (RPO).

15. Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 167 305,68 PLN, w tym UE: 19 424 334,79 PLN (RPO).

16. Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 684 735,99 PLN, w tym UE: 17 873 792,05 PLN (RPO).

• inne: 3 przedsięwzięcia

1. KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Utworzenie Centrum Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Poddębickim Centrum Zdrowia: rezygnacja z realizacji<sup>164</sup>.

1.2 Przeciw wykluczeniu - Kraina bez barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 93 835 792,48 PLN, w tym UE: 41 361 041,31 PLN (RPO).

2. Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów):

Na dzień 31.12.2024 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło sześć projektów:

2.1 Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji infrastruktury turystycznej: rezygnacja z realizacji<sup>165</sup>.

2.2 Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 460 957,24 PLN, w tym UE: 6 172 242,65 PLN (RPO).

2.3 Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 621 622,49 PLN, w tym UE: 5 146 675,93 PLN (RPO).

2.4 Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 323 505,20 PLN, w tym UE: 6 228 050,96 PLN (RPO).

2.5 Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych: rezygnacja z realizacji<sup>166</sup>.

2.6 Budowa pasywnej wielofunkcyjnej hali uzdrowiskowo – jodowej: –rezygnacja z realizacji<sup>167</sup>.

3. Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO: rezygnacja z realizacji.

---

<sup>164</sup> Rezygnacja z realizacji do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>165</sup> W dniu 23.10.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie. Obecnie, ze względu na brak wystarczających środków finansowych, nie jest planowana realizacja zakresu rzeczowego, który wchodził w skład tego projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>166</sup> Rozwiązanie umowy na wniosek Beneficjenta. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>167</sup> Rezygnacja z realizacji do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2024 roku, UM woj. łódzkiego.

## 5.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: realizacja zakończona*<sup>168</sup>. Wartość projektu ogółem to 33 568 532,83 PLN, w tym UE: 28 291 559,46 PLN (PO WER).

2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe*

1.1 *Klaster Energii Tomaszów*

1.2 *Warciański Klaster Energii („WKE”)*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia

1. *Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem to: 3 926 438, 48 PLN (BP).*

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie łódzkim: realizacja zakończona.*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>169</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa łódzkiego: PSM I stopnia w Zgierzu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi, PSM I i II stopnia im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, PSM I stopnia w Opocznie, PSM I stopnia w Brzezinach, PSM I i II stopnia w Pabianicach.

3. *Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi*<sup>170</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 296 150,48 PLN, w tym UE: 16 061 928,05 PLN (PO IiŚ).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu*

---

<sup>168</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0012/15 realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Tytuł projektu: Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.09.2021.

<sup>169</sup> Projekt zrealizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>170</sup> Przedsięwzięcie jest realizowane poprzez projekt pn.: Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej.

medycznego na potrzeby oddziału: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 33 079 566,97 PLN, w tym UE: 24 195 661,90 PLN (PO IiŚ).

2. *Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi: brak danych dot. statusu przedsięwzięcia.*
3. *Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi<sup>171</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 718 354,27 PLN, w tym UE: 12 305 069,20 PLN (PO IiŚ).*
4. *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap (Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym): projekt w trakcie realizacji. Wartość przedsięwzięcia: 798 485 000,00 PLN, z czego 625 194 000,00 PLN to środki budżetu państwa.*
5. *UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek Onkologiczny: rezygnacja z realizacji projektu<sup>172</sup>.*
  - transport: 23 przedsięwzięcia
  - transport drogowy (7)
1. *Obwodnica Wielunia w ciągu DK 8: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 242 858 500,00 PLN.*
2. *Obwodnica Bełchatowa w ciągu DK 8: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 181 766 000,00 PLN.*
3. *A1 Tuszyn – Częstochowa: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 110 554 100,00 PLN.*
4. *Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42: status – inny. Wartość projektu ogółem: 414 046 000,00 PLN.*
5. *S-14 Zachodnia obwodnica Łodzi realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 837 637 200,00 PLN.*
6. *S-74 Sulejów Kielce: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.*
7. *S-12 Piotrków Trybunalski – Radom:*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

  - 7.1 *Budowa drogi S12 Piotrków Trybunalski – Radom, odc. Piotrków Trybunalski - Sulejów (w. Kozenin): status – inny. Trwają prace przygotowawcze.*
  - 7.2 *Budowa drogi S12 Sulejów – Radom: status – inny. Trwają prace przygotowawcze.*
- transport kolejowy (16)
1. *Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec: projekt w trakcie realizacji<sup>173</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 205 250 307,68 PLN, w tym UE: 994 887 191,14 PLN (PO IiŚ).*

<sup>171</sup> Projekt realizowany pn.: *Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie "CZMP"*.

<sup>172</sup> Zrezygowano z realizacji projektu "UMed4Oncology", gdyż część rzeczy z tego projektu jest realizowana w innym projekcie pn. "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", który jest finansowany z budżetu państwa r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

<sup>173</sup> Projekt fazowany w kolejnej perspektywie. W ramach fazy II realizowany jest projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec", Faza II, data zakończenia realizacji



2. *Prace na liniach kolejowych Nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 358 073 435,42 PLN, w tym środki BP: 266 667 180,71 PLN.*
3. *Prace na linii kolejowej CE 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinki na terenie województwa łódzkiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 038 373 266,42 PLN, w tym UE: 2 297 252 595,32 PLN (PO liś).*
4. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 384 296 888,28 PLN, w tym UE: 187 422 819,64 PLN (CEF).*
5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wlkp.: rezygnacja z realizacji<sup>174</sup>.*
6. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Łowicz Główny – Skierniewice: status – inny<sup>175</sup>.*
7. *Prace na linii kolejowej Nr 146 odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 209 642 384,77 PLN, w tym UE: 142 515 630,90 PLN (PO liś).*
8. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Kutno, etap I. Prace na linii kolejowej Nr 3 odcinek Warszawa – granica LCS Łowicz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 129 902 986,73 PLN, w tym UE: 76 061 819,72 PLN (PO liś).*
9. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 378 684 956,30 PLN, w tym UE: 1 508 713 812,45 PLN (CEF)<sup>176</sup>.*
10. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków status – inny<sup>177</sup>.*
11. *Prace na linii kolejowej Nr 18 odcinek Kutno – Toruń Główny: status – inny<sup>178</sup>.*
12. *Prace na linii kolejowej Nr 33 odcinek Kutno – Płock: rezygnacja z realizacji.*
13. *Budowa linii kolejowej Bełchatów – Wieluń z bocznica do Żłoczewa (etap I) i rewitalizacja linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski – prace analityczno-studialne: rezygnacja z realizacji.*
14. *Baza logistyczna, przeładunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-Chengdu: rezygnacja z realizacji.*
15. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 16 Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 166 292 119,57 PLN, w tym UE: 136 179 284,97 PLN (RPO).*

---

projektu 31.12.2025. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>174</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>175</sup> Realizacja prac zakończona w 02-2024 r. trwa pozyskiwanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>176</sup> Jest to wartość całkowita projektu, bez rozbięcia na województwa.

<sup>177</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego - realizowany wyłącznie w zakresie prac projektowych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>178</sup> Odbiory końcowe 15-11-2024 r. Trwa oczekiwanie na uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

16. Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno w ramach zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. linia kolejowa Nr 25 na odcinku Łódź – Opoczno - Etap I”<sup>179</sup>: rezygnacja z realizacji<sup>179</sup>.

---

<sup>179</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa              |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 153 138 931           | <b>153 138 931</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>153 138 931</b>    | 10                   |
| Edukacja                       | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 0                    | 33 568 533            | <b>33 568 533</b>     | <b>33 568 533</b>     | 2                    |
| Energetyka                     | 0                    | 289 012 792           | <b>289 012 792</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>289 012 792</b>    | 3                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 7 644 730            | 69 805 548            | <b>77 450 278</b>    | 0                    | 27 222 589            | <b>27 222 589</b>     | <b>104 672 867</b>    | 4                    |
| Rewitalizacja                  | 965 604 835          | 914 982 333           | <b>1 880 587 168</b> | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>1 880 587 168</b>  | 17                   |
| Transport / drogi              | 0                    | 356 736 945           | <b>356 736 945</b>   | 0                    | 5 372 815 800         | <b>5 372 815 800</b>  | <b>5 729 552 745</b>  | 18                   |
| Transport / koleje             | 0                    | 638 361 562           | <b>638 361 562</b>   | 6 622 308 530        | 1 248 207 815         | <b>7 870 516 345</b>  | <b>8 508 877 907</b>  | 19                   |
| Transport / miejski            | 0                    | 1 014 893 563         | <b>1 014 893 563</b> | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>1 014 893 563</b>  | 4                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 265 387 070           | <b>265 387 070</b>   | 798 485 000          | 49 797 921            | <b>848 282 921</b>    | <b>1 113 669 992</b>  | 16                   |
| inny                           | 0                    | 148 241 877           | <b>148 241 877</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>148 241 877</b>    | 3                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>973 249 565</b>   | <b>3 850 560 622</b>  | <b>4 823 810 186</b> | <b>7 420 793 530</b> | <b>6 731 612 658</b>  | <b>14 152 406 188</b> | <b>18 976 216 375</b> | <b>96</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>180</sup>.

<sup>180</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

## 6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WMP). W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 21 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 2 sierpnia 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 33 542 778 EUR). Natomiast w dniu 20 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 12 722 399 EUR), a także włączono nowe przedsięwzięcie do Kontraktu. W dniu 17 marca 2023 r., podpisano Aneks nr 6, tzw. „porządkujący”, m.in. aktualizujący dokonane wcześniej zmiany w zakresie wysokości środków bp.

| województwo | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT   | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,<br>w podziale na obszary tematyczne)  |
|-------------|--|---|--|
| Małopolskie | do wysokości<br>ok.32,8 mld zł   | Ogółem: 482 733 538,11 PLN:<br>- EFS: 209 825 377,82 PLN<br>- EFRR: 272 908 160,30 PLN<br>Fundusz Pracy: 103,57 mln EUR | KT WMP obejmuje 70 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 18</li><li>▪ Edukacja: 3</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 2</li><li>▪ Sport: 1</li><li>▪ Transport: 37</li><li>▪ Zdrowie: 5</li></ul> |

### 6.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 26 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>181</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

<sup>181</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (22 przedsięwzięcia), strona rządowa/samorządowa (4 przedsięwzięcia).

- B+R: 7 przedsięwzięć<sup>182</sup>

1. *Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński*: status – inny<sup>183</sup>.
2. *Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 076 645,18 PLN, w tym UE: 17 460 965,99 PLN.
3. *Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński*: status - inny<sup>184</sup>.
4. *Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 613 168,70 PLN, w tym UE: 7 614 476,77 PLN.
5. *Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 65 428 300,79 PLN, w tym UE: 39 933 878,77 PLN (RPO).
6. *Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy*: status - inny<sup>185</sup>.
7. *Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet*: status – inny<sup>186</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych*: status – inny<sup>187</sup>.

---

<sup>182</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 3 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. *Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej*: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 14 672 897,65 PLN, w tym UE: 10 954 431,72 PLN (RPO).
2. *Laboratorium Nano-zanieczyszczeń i Nowych Technologii Środowiskowych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)*: status – inny.
3. *Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią)*: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 23 916 674,09 PLN, w tym UE: 15 031 303,68 PLN.

<sup>183</sup> Umowę o dofinansowanie rozwiązano na skutek dwóch niekorzystnych wyników postępowań przetargowych na prowadzenie robót budowlanych. Oferty składane przez wykonawców znacząco przekraczały budżet projektu.

Od lutego 2023 r. Uniwersytet Jagielloński prowadzi prace przygotowawcze celem zgłoszenia projektu do udziału w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej (etap przedkonkursowy), potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>184</sup> Nie zdecydowano się na złożenie projektu w ramach naboru RPO WM 2014-2020 ze względu na niezwykle skomplikowane i docelowo niemożliwe do zrealizowania dla jednostki wymogi. W 2020 roku projekt Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ został ujęty w wiązce projektów „Rozwój potencjału innowacyjnego regionów” KPO. Fiszka projektu została pozytywnie oceniona przez Grupę „Innowacje” w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i została przekazana do dalszego etapu prac. Uniwersytet Jagielloński planuje realizację projektu w przypadku otrzymania finansowania w ramach funduszy KPO. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>185</sup> Odstąpiono od realizacji projektu z uwagi na brak możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2022 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>186</sup> realizacja projektu niemożliwa w związku z brakiem naboru wniosków w tym działaniu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>187</sup> Przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 8.1 PO IiŚ 2014-2020. W związku z brakiem zapewnionego finansowania, projekt aktualnie nie jest realizowany. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów<sup>188</sup>:

- 2.1 Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku: status – inny<sup>189</sup>.
- 2.2 SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 563 788,79 PLN, w tym UE: 8 850 565,73 PLN (PO liś).
- 2.3 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 797 120,00 PLN, w tym UE: 9 878 803,00 PLN (PO liś).
- 2.4 Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 510 245,77 PLN, w tym UE: 9 371 344,10 PLN (PO liś).
- 2.5 Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 24 476 711,00 PLN, w tym UE: 14 667 081,00 PLN (PO liś).
- 2.6 Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu: rezygnacja z realizacji<sup>190</sup>.
- 2.7 Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 405 885,47 PLN, w tym UE: 6 832 519,06 PLN (RPO).
- 2.8 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo – konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 717 677,55 PLN, w tym UE: 14 673 312,59 PLN (PO liś).
- 2.9 Zabezpieczenie konserwatorskie, wyposażenie i udostępnienie na cele turystyczne i muzealne zespołu zabytkowych budynków Domu Zakonnego Salezjanów w Oświęcimiu: status – inny<sup>191</sup>.

---

<sup>188</sup> Projekt pn.: *Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji* zgłoszony został przez stronę rządową.

<sup>189</sup> Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie nie otrzymało dofinansowania ze środków UE (PO liś 2014-2020) dla projektu. Realizacja zadania pod nazwą Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku została zawieszona. Instytucja realizuje niektóre części zadania ujęte w projekcie w oparciu o środki Województwa Małopolskiego. W 2020 roku projekt "Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>190</sup> Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków UE w ramach PO liś 2014-2020. W 2020 roku projekt "Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>191</sup> Projekt uzyskał możliwość dofinansowania z listy rezerwowej konkursu RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022, jednak ze względu na wpływ inflacji na wysokość dofinansowania oraz na koszt inwestycji a także ze względu na zbyt krótki możliwy okres

2.10 Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych: status – inny<sup>192</sup>.

2.11 Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 140 245,21 PLN, w tym UE: 16 812 003,73 PLN (PO liś).

2.12 Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji<sup>193</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 56 372 531,50 PLN, w tym UE: 37 124 075,43 PLN (PO liś).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Małopolskie Centrum Nauki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 283 172 822,87 PLN, w tym UE: 196 325 063,46 PLN (RPO).

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 880 000,00 PLN, w tym UE: 2 610 000,00 PLN.

2. Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy leczenia psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

2.1 Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Św. Łukasza w Tarnowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 581 475,00 PLN, w tym UE: 11 829 848, 00 PLN (RPO).

2.2 Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego - I etap inwestycji: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 988 101,00 PLN, z czego 17 751 485,00 PLN (JST).

2.3 Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego- II etap inwestycji: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 518 773,17 PLN, w tym UE: 22 292 044,45 PLN (RPO).

2.4 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 558 104,19 PLN, w tym UE: 10 188 509,24 PLN (RPO).

3. Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. Św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę pawilonu "E" o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 41 010 589,11 PLN, w tym UE: 14 550 740,07 PLN (RPO).

---

realizacji inwestycji po otrzymaniu dofinansowania, realizacja projektu nie była możliwa. W związku z powyższym Wnioskodawca nie przystąpił do zawarcia umowy na realizację projektu w proponowanym zakresie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>192</sup> W 2020 roku projekt "Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>193</sup> Projekt zgłoszony do KT dla woj. małopolskiego przez stronę rządową. Projekt jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego” – właściwość stron: rządowa/samorządowa.

- energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

w skład przedsięwzięcia wchodzi projekt:

1.1 w ramach PO IiŚ: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 054 670,00 PLN, w tym UE: 2 104 508,00 PLN.

1.2 w ramach RPO WM: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 253 554 258,00 PLN, w tym UE: 102 751 247,00 PLN<sup>194</sup>.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: projekty wchodzące w skład ww. przedsięwzięcia są w trakcie realizacji<sup>195</sup>. Wartość projektów ogółem: 292 990 000,00 PLN, w tym UE: 115 070 000,00 PLN (PO IiŚ).

- transport: 11 przedsięwzięć

1. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 Budowa dodatkowego węzła drogowego (węzeł Niepołomice) w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 781 065,06 PLN, w tym BP: 27 462 181,38 PLN.

1.2 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (etap I): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 189 207,00 PLN, w tym UE: 34 000 000,00 PLN (RPO).

1.3 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (etap II): projekt w trakcie realizacji<sup>196</sup>. Wartość projektu ogółem: 54 523 101,00 PLN, w tym BP: 32 000 002,00 PLN, JST: 22 523 097,00 PLN.

2. Węzeł „BOCHNIA”: Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową Nr 4 - węzeł „Bochnia”:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I (od węzła autostrady A4 do ul. Krzeczowskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 093 752,47 PLN, w tym UE: 32 583 707,80 PLN (RPO).

2.2 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap II (od ul. Krzeczowskiej do DK 94 ): status – inny<sup>197</sup>.

---

<sup>194</sup> W ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 zrealizowano 37 projektów pozakonkursowych ujętych obecnie w Strategii ZIT przewidujące kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, polegającą m.in. na przebudowie systemu grzewczego (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem lub modernizacją przyłączy, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), ociepleniu obiektu, wymianie okien i drzwi, budowie lub modernizacji wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>195</sup> Złożone 4 z 4 wniosków (jeden z nich nie uzyskał pozytywnej oceny), podpisane 3 umowy o dofinansowanie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>196</sup> Zadanie rozstało rozpoczęte, zawarto umowę nr X/189/ZDW/21 z dn.22.12.2021 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Niepołomice w sprawie wspólnej realizacji zadania. Ponadto inwestycja otrzymała dofinansowanie - dotację celową ze środków budżetu państwa - decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr 16/2021 z 15.10.2021 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>197</sup> Zadanie jest kontynuacją etapu I, od węzła autostrady A4 do ul. Krzeczowskiej. Dla zadania przygotowawana jest dokumentacja projektowa ( opracowano projekt budowlany, trwa pozyskiwanie decyzji ZRID), dofinansowana z RPO



3. Węzeł „WIERZCHOSŁAWICE”: (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Obwodnica Wierzchosławic i Łętowic: status – inny<sup>198</sup>.

3.2(b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

projekt podzielono na dwa zadania:

3.2.1 Zadanie 1. Budowa połączenia węzła autostrady A4 z SAG w Tarnowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 170 145 699,78 PLN, w tym UE: 136 806 098,20 PLN (RPO).

3.2.2 Zadanie 2. Przebudowa DW 973 w obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 851 513,69 PLN, w tym UE: 25 412 531,40 PLN (RPO).

4. Budowa północnej obwodnicy Krakowa<sup>199</sup>: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 582 071 000,00 PLN.

5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 164 393 988,70 PLN, w tym UE: 89 144 341,62 PLN (RPO)

6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odcinek Stróże – Muszyna: status – inny<sup>200</sup>.

7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa: status – inny<sup>201</sup>.

8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże – granica województwa: status – inny<sup>202</sup>.

9. Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 110 161 348,84 PLN, w tym UE: 41 735 522,86 PLN (PO IIŚ).

10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

---

WM 2014-2020 w ramach Osi 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych. W III kw. 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>198</sup> Zadanie przygotowywane do realizacji - obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna (opracowano koncepcję, trwa pozyskiwanie decyzji ZRID), dofinansowana z RPO WM 2014-2020, w ramach Osi 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane planowane do realizacji w przypadku pojawienia się środków/programów, w ramach których możliwe będzie uzyskanie dofinansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>199</sup> W KT dla Województwa Małopolskiego projekt jest wskazany jako właściwość strony samorządowej, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.05.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, *Północna Obwodnica Krakowa* znalazła się w sieci dróg krajowych w ciągu drogi ekspresowej S52, co oznacza, że projekt realizowany jest przez stronę rządową.

<sup>200</sup> Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>201</sup> Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>202</sup> Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku*, UM woj. małopolskiego.

10.1 w ramach PO liś: w trakcie realizacji<sup>203</sup>. Wartość projektów ogółem: 1 535 150 000,00 PLN, w tym UE: 618 440 000,00 PLN.

10.2 w ramach RPO WM: realizacja zakończona<sup>204</sup>. Wartość projektów ogółem: 770 772 463,00 PLN, w tym UE: 524 216 442,00 PLN (RPO).

11. Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska): status – inny<sup>205</sup>.

## 6.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 44 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 11 przedsięwzięć<sup>206</sup>

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.:<sup>207</sup>

1. SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego: realizacja zakończona. Wartość projektu: 13 400 084,69 PLN, w tym UE: 9 146 534,86 PLN (PO IR).
2. CTA – Obserwatorium astronomii gamma TeV: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
3. SPIRAL2: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
4. SUNLAB – Podziemne Laboratorium w Sieroszowicach: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
5. CCB – Centrum Cyklotronowe Bronowice (rozbudowa): status – inny. projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
6. ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.

---

<sup>203</sup> W ramach działania 6.1 PO liś zostało złożone 5 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie umowy o dofinansowanie zostały podpisane. Na dzień 31.12.2024 r. trwa realizacja projektu "Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (projekt fazowany). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>204</sup> W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020 zostały zrealizowane 43 projekty pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu. Projekty te przewidywały budowę parkingów w systemie P+R (parkuj i jedź) powiązanych z poszczególnymi podsystemami komunikacji zbiorowej, sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów oraz rozwój systemu informacji dla podróżujących. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>205</sup> Projekt jest planowany do realizacji, jednak na ten moment nie ma zagwarantowanego finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>206</sup> Aneks nr 2 do KT woj. małopolskiego podpisany w dn. 30.05.2017 r. wprowadził następujące zmiany: dwa przedsięwzięcia pn: Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych oraz Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum zostały usunięte z KT woj. małopolskiego. Ponadto, w przypadku pięciu projektów nastąpiła korekta właściwości stron. Dotyczy projektów pn: 1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński, 2. Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński, 3. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 4. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy, 5. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet.

<sup>207</sup> Źródło: dane DRP MFIPR.

7. NCBiA - Narodowe Centrum Badań i Aplikacji Nowych Materiałów i Technologii dla Elektroenergetyki: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
8. NCTE - Narodowe Centrum Technologii Energetycznych: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, został negatywnie oceniony.
9. Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMET: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
- 10.C4@A4 – Złożoność, Korelacje, Koherencja, Kognitywność wzdłuż A4: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 380 976,13 PLN, w tym UE: 18 019 886,68 PLN (PO WER)<sup>208</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 1.1 Rozbudowa i modernizacja stacji Tarnów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 529 452,36 PLN, w tym UE: 3 442 718,13 PLN.
- 1.2 Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 89 999 289,30 PLN, w tym UE: 23 710 918,00 PLN.
- 1.3 Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 332 235 716,34 PLN, w tym UE: 118 339 000,09 PLN.
- 1.4 Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 411 820 989,43 PLN, w tym UE: 205 136 197,74 PLN.
- 1.5 Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kV Siersza-Olkusz, tor 1 i tor 2: rezygnacja z realizacji projektu<sup>209</sup>.
- 1.6 Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie Podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 505 182,38 PLN, w tym UE: 2 665 807,50 PLN.
2. Rozwój klastrów energii w województwie małopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym

w ramach ww. przedsięwzięcia zidentyfikowano osiem projektów klastrowych:

- 3.1 Klaster Energii Zbiornika Czorszyńskiego

- 3.2 Klaster Energii Serce Podhala

---

<sup>208</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0006/15 realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie. Tytuł projektu: Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji. (UJ Collegium Medicum). Okres realizacji projektu 01.02.2016 r. - 30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 08.03.2016 r.

<sup>209</sup> Umowa rozwiązana w dniu 27.11.2019 r.

3.3 Brzeski Klaster Energii Odnawialnej

3.4 Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa

3.5 Ryterski Mikroklaster Energii Odnawialnej

3.6 Tarnowski Klaster Energii

3.7 Klaster energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

3.8 Klaster energii Zielona Generacja Nowy Targ

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 532 660,00 PLN, z czego 6 532 660,00 PLN to budżet JST, a 4 000 000,00 PLN budżet państwa (FRKF).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 230 060 000,00 PLN, w tym UE: 255 460 000,00 PLN (RPO), środki budżetu państwa: 800 000 000,00 PLN.
2. *Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 208 861 000,00 PLN, w tym środki budżetu państwa: 201 361 000,00 PLN.

- transport: 26 przedsięwzięć

- transport drogowy (15)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, DK 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 666 370 600,00 PLN.
- 1.2 *Budowa drogi S7 Lubień – Rabka*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 712 700 000,00 PLN.
2. *S-7 Warszawa – Rabka, odcinek granica województwa – Igołomska*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 4 498 408 400,00 PLN.
3. *S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 373 436 638,80 PLN.
4. *DK 75 Brzesko – Nowy Sącz, przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja odcinek Łososina Dolna – Nowy Sącz*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 7 333 439 100,00 PLN.
5. *Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK79*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 927 109 600,00 PLN.
6. *Obwodnica m. Zator w ciągu DK28, odcinek o dł. 2,4 km*: status – inny.
7. *Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 137 997 900,00 PLN.
8. *Obwodnica Nowego Sącza (Chełmca) w ciągu DK28*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 79 121 900,00 PLN.
9. *Budowa odcinek DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na odcinek Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 323 773 700,00 PLN (BP).

10. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej: status – inny<sup>210</sup>.
11. Obwodnica Limanowej w ciągu DK28: status – inny<sup>211</sup>.
12. Obwodnica Skawiny (etap IV i V): realizacja zakończona(BP). Wartość projektu ogółem: 71 200 000,00 PLN.
13. Obwodnica Gorlic w ciągu DK28: status – inny<sup>212</sup>.
14. Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz:

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 14.1 Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olkuszu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 362 832 916,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
  - 14.2 Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice (II etap): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 110 635 116,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
  - 14.3 Rozbudowa dk nr 94 na odc. Jerzmanowice – Giebułtów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 85 000 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
  - 14.4 Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Giebułtów - Modlnica do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP: realizacja zakończona(BP). Wartość projektu ogółem: 49 072 721,00 PLN.
15. Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz: status – inny<sup>213</sup>.
- transport kolejowy (10)
1. Prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 391 335 935,01 PLN, w tym UE: 855 640 700,46 PLN (CEF).
  2. Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice – odcinki na terenie województwa małopolskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 933 529 100,36 PLN, w tym UE: 720 488 925,52 PLN (PO IiŚ).
  3. Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – odcinki na terenie województwa małopolskiego: realizacja zakończona<sup>214</sup>. Wartość projektu ogółem: 419 725 130,42 PLN, w tym UE: 255 694 397,04 PLN.
  4. Prace na linii kolejowej nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 286 626,62 PLN, w tym UE: 14 936 261,20 PLN (PO IiŚ).

---

<sup>210</sup> Zadanie znajduje się w RPBKD2030. Trwają prace przygotowawcze.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>211</sup> Zadanie znajduje się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>212</sup> Zadanie znajduje się na liście rezerwowej w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>213</sup> Zadanie zostanie realizowane w zmienionej formule. Uaktualniono przebieg trasy - obecnie planowany przebieg to od ul. Piramowicza (DK 87) do DW 969, pn. "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu". W dniu 20.03.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Nowego Sącza a Zarządem Województwa Małopolskiego, który na mocy porozumienia pełnił będzie rolę inwestora zastępczego. Pozyskano decyzję środowiskową, opracowano projekt budowlany, w 2025 r. planowane jest pozyskanie decyzji ZRID. Realizacja robót budowlanych 2026-2028.. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2024 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>214</sup> Projekt realizowany na terenie woj. śląskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

5. *Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec – odcinki na terenie województwa małopolskiego: realizacja zakończona ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 558 708 113,89 PLN.*

6.1 *(a) Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie), (b) Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 308 707 951,52 PLN, w tym UE: 189 636 533,42 PLN (PO IiŚ).*

6.2 *(a) Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie), (b) Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. W zakresie przewidzianym w WPIK: projekt w trakcie realizacji<sup>215</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 941 779 934,48 PLN, w tym UE: 1 391 246 882,88 PLN.*

7. *Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz:*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

7.1 *Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap I - prace przygotowawcze: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 453 045 618,36 PLN.*

7.2 *Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap II: status - inny<sup>216</sup>.*

8. *Modernizacja linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 463 142 266,66 PLN.*

9. *Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: rezygnacja z realizacji<sup>217</sup>.*

10. *Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: zadanie o takiej samej nazwie ujęte na poz. 10 na liście warunkowej KT dla woj. małopolskiego<sup>218</sup>.*

- transport śródlądowy (1)

*Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych: rezygnacja z realizacji<sup>219</sup>.*

---

<sup>215</sup> W poprzednich latach projekt wykazywany był razem z projektem wskazanym w pkt. 6.1 W Informacji za 2024 r. MI DTK zdecydowało się na wydzielenie go na dwa wiersze dla czytelniejszego pokazania danych finansowych, zgodnie z SPR. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>216</sup> Projekt przewidziany do finansowania z KPO oraz FENiKS. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>217</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>218</sup> Warunki realizacji w KT różnią się brakiem jednego zdania: "Elementy umieszczone w WPIK". Także pozostała część zapisu tj. „W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w WPIK będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu” jest niemal identyczna (w przypadku projektu ujętego na poz.25 listy podstawowej KT w miejsce „WPIK” jest „KPK”).

<sup>219</sup> Brak w programie planowanych inwestycji przez PGW WP dla niniejszego zadania. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZŚ MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa               |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji  | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 53 689 814           | 65 428 301            | 119 118 115          | 0                     | 13 400 085            | 13 400 085            | 132 518 199           | 18                   |
| Edukacja                       | 0                    | 283 172 823           | 283 172 823          | 0                     | 21 380 976            | 21 380 976            | 304 553 799           | 3                    |
| Energetyka                     | 292 990 000          | 256 608 928           | 549 598 928          | 0                     | 861 090 630           | 861 090 630           | 1 410 689 558         | 4                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 24 405 885           | 168 578 320           | 192 984 205          | 0                     | 0                     | 0                     | 192 984 205           | 2                    |
| Sport                          | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 10 532 660            | 10 532 660            | 10 532 660            | 1                    |
| Transport / drogi              | 2 636 594 101        | 361 061 238           | 2 997 655 339        | 16 690 861 771        | 5 040 236 821         | 21 731 098 592        | 24 728 753 931        | 20                   |
| Transport / koleje             | 0                    | 274 555 338           | 274 555 338          | 2 897 254 446         | 3 612 006 231         | 6 509 260 677         | 6 783 816 015         | 14                   |
| Transport / miejski            | 1 535 150 000        | 770 772 463           | 2 305 922 463        | 0                     | 0                     | 0                     | 2 305 922 463         | 1                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 216 537 042           | 216 537 042          | 0                     | 1 438 921 000         | 1 438 921 000         | 1 655 458 042         | 4                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>4 542 829 800</b> | <b>2 396 714 452</b>  | <b>6 939 544 253</b> | <b>19 588 116 217</b> | <b>10 997 568 403</b> | <b>30 585 684 620</b> | <b>37 525 228 873</b> | <b>67</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>220</sup>.

<sup>220</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

## 7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WM. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 29 maja 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 11 maja 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 25 047 558 EUR). W dniu 7 czerwca 2023 r., podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 4 801 089 EUR).

| województwo | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT   | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,<br>w podziale na obszary tematyczne)   |
|-------------|--|---|---|
| Mazowieckie | 49,1 mld zł  | Ogółem: 365 549 655,16 PLN:<br>- EFS: 203 329 360,67 PLN<br>- EFRR: 162 220 294,49 PLN<br>Fundusz Pracy: 151,89 mln EUR | KT WMA obejmuje 142 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 60</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 6</li><li>▪ ICT: 1</li><li>▪ Inne: 1</li><li>▪ Kultura: 7</li><li>▪ Sport: 1</li><li>▪ Środowisko: 3</li><li>▪ Transport: 51</li><li>▪ Zdrowie: 10</li></ul> |

### 7.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 84 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>221</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

<sup>221</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (79 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).



- B+R: 37 przedsięwzięć<sup>222</sup>

1. *Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 57 480 976,82 PLN, w tym UE: 40 816 638,67 PLN (RPO).
2. *Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych CENAGIS*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 846 160,01 PLN, w tym UE: 17 738 318,47 PLN.
3. *Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 446 655,62 PLN, w tym UE: 47 426 387,32 PLN (RPO).
4. *Centrum Żywności i Żywnienia - Modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywnienia*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 428 146,34 PLN, w tym UE: 32 391 313,93 PLN (RPO).
5. *Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 495 600,06 PLN, w tym UE: 24 655 999,02 PLN (RPO).
6. *Uniwersyteckie Centrum współpracy NAUKA-BIZNES* – rezygnacja z realizacji.
7. *Centrum Prototypowania ITeE-PIB* – realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 046 793,12 PLN, w tym UE: 10 645 250,00 PLN (RPO).
8. *II etap budowy Kampusu Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej* – rezygnacja z realizacji.

Pozostałe 10 projektów ma status „inny” – w czterech przypadkach złożono wnioski i nie uzyskano dofinansowania, dla sześciu projektów nie złożono wniosku o dofinansowanie.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych)*: status – inny.
2. *Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego*: status – inny.
3. *Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz z parkiem w Markach*: status – inny.
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 4.1 *Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 067 260,61 PLN, w tym UE: 17 633 029,74 PLN (PO liś).
- 4.2 *Rewaloryzacja parku miejskiego – historycznego założenia ogrodowego „Aleksandria” w Siedlcach*: rezygnacja z realizacji projektu.
- 4.3 *Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap II i etap III*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 933 210,38 PLN, w tym UE: 2 912 889,65 PLN (RPO).

---

<sup>222</sup> Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT dla woj. mazowieckiego (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane). Z 37 przedsięwzięć z obszaru B+R, ujętych w art. 6 KT w tabeli sprawozdawczej opisano tylko 18 z nich. Pozostałe projekty, ujęte w art. 6 pod numerami: 50, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 63 - 65, 68, 70, 70 - 72, 77, 79,80, 82 - 84,103 – nie zostały opisane w tabeli sprawozdawczej.

4.4 Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 w Radomiu<sup>223</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 497 948,96 PLN, w tym UE: 16 259 112,81 PLN (RPO).

4.5 Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Warszawskiego Arsenatu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 154 764,05 PLN (środki JST).

4.6 Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 480 381,15 PLN, w tym UE: 13 122 203,44 PLN (PO liś).

- środowisko: 3 przedsięwzięcia

1. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej: status projektu nie został określony.

2. Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza: strona samorządowa wskazała osiem projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia. Status sześciu projektów nie został określony. Odnosnie do pozostałych dwóch projektów:

2.1 Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka: realizacja zakończona. Wartość projektu: 96 506 769,49 PLN, w tym UE: 66 563 243,84 PLN (RPO).

2.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka - etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 73 185 242,54 PLN, w tym UE: 37 049 303,57 PLN (RPO).

3. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami: status żadnego z czterech projektów nie został określony.

- zdrowie: 10 przedsięwzięć

1. Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim: status – inny.

2. Projekt – SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu: status – inny.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku: status – inny.

4. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie: status – inny.

5. Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego Ośrodka Onkologicznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 54 925 422,80 PLN, w tym UE: 41 943 698,80 (RPO).

6. Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 137 136 044,50 PLN, w tym UE: 95 830 667,89 PLN (RPO).

7. Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

7.1 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów regionu Mazowsza poprzez kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.: status – inny.

7.2 Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.

---

<sup>223</sup> Projekt realizowany jest pn.: Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1.

7.3 Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR: status – inny.

8. Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym: status – inny.

9. Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia: status – inny.

10. Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy): status – inny.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: zidentyfikowano 14 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia, jednak nie określono ich statusu.

2. Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w Radomiu: brak danych.

- ICT: 1 przedsięwzięcie;

1. Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny: brak danych.

- inne: 1 przedsięwzięcie

2. Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka: brak danych.

- transport: 26 przedsięwzięć

1. Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego w Radomiu: brak informacji nt. statusu projektu.

2. Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2: status – inny.

3. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km: status – inny.

4. Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 782 297,65 PLN, w tym UE: 15 825 838,12 PLN.

5. Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina): status – inny.

6. Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszek, na terenie m. Gąbin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 46 772 064,19 PLN, w tym UE: 36 513 797,39 PLN (RPO).

7. Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10: status – inny.

8. Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Półd. – Targówek, etap I: odcinek od ul. Międzyborskiej do ul. Radzywińskiej: brak danych dot. statusu projektu.

9. Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka-Marsa) do granicy miasta: brak informacji nt. statusu projektu.

10. Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 156 986 762,81 PLN, w tym UE: 122 625 185,36 PLN.

11. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2: brak danych.

12. Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

12.1 Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 197 356 514,03 PLN, w tym UE: 128 349 960,30 PLN (RPO)

12.2 Zakup 6 sztuk nowych pięcioczętonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 153 288 923,25 PLN, w tym UE: 96 010 375,47 PLN (RPO).

13. Budowa linii kolejowej w relacji Płock-Modlin: brak danych.

14. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin: status – inny<sup>224</sup>.

15. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno – Płock: rezygnacja z realizacji projektu.

16. Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka: status – inny<sup>225</sup>.

17. Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo: status – inny<sup>226</sup>.

18. Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz-Chorzele: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 426 810 000,00 PLN, w tym UE: 192 919 959,16 PLN (RPO).

19. Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją Stacji Postojowo-Technicznej Szczęśliwice: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 611 773 589,85 PLN, w tym UE: 259 323 756,10 PLN (PO liś)<sup>227</sup>.

20. Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym, modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznica towarową w Ciechanowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 176 426,88 PLN, w tym UE: 33 303 221,50 PLN (RPO).

21. Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 323 653,08 PLN, w tym UE: 11 507 345,30 PLN (RPO).

22. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów:

22.1 Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 719 647 799,10 PLN, w tym UE: 395 373 061,43 PLN.

22.2 Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 190 410 085,11 PLN, w tym UE: 119 910 116,13 PLN.

---

<sup>224</sup> Projekt planowany do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027.

<sup>225</sup> Projekt na liście rezerwowej KPK.

<sup>226</sup> Projekt na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.

<sup>227</sup> Projekt realizowany pn.: Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I. Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

- 22.3 Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 360 364 094,36 PLN, w tym UE: 165 516 237,68 PLN (PO IiŚ)<sup>228</sup>.
- 22.4 Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 214 163 031,36 PLN, w tym UE: 518 272 468,60 PLN (PO IiŚ)<sup>229</sup>.
- 22.5 Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie: brak informacji nt. statusu projektu.
- 22.6 Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy: brak informacji nt. statusu.
- 22.7 Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy: brak informacji nt. statusu projektu.
- 22.8 Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru: status – inny<sup>230</sup>.
- 22.9 Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 408 660 574,83 PLN, w tym UE: 281 888 900,00 PLN (PO IiŚ)<sup>231</sup>.
23. II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace przygotowawcze do etapu III: realizacja zakończona<sup>232</sup>. Wartość projektu ogółem: 2 925 494 960,06 PLN, w tym UE: 1 845 698 085,86 PLN (PO IiŚ).
24. II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboru: realizacja zakończona<sup>233</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 164 923 952,29 PLN, w tym UE: 1 989 344 927,64 PLN (PO IiŚ).
25. Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i systemami zarządzania ruchem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 79 535 678,35 PLN, w tym UE: 49 842 888,13 PLN (RPO).
26. Wsparcie obszaru transportu w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych w ramach transeuropejskich korytarzy transportowych służących budowie multimodalnego węzła transportowego o zasięgu międzynarodowym
- w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów. Status na dzień 31.12.2024 r.:
- 26.1 realizacja zakończona: 6 projektów. Wartość ogółem: 389 861 568,29 PLN, w tym UE: 264 463 956,63 PLN (RPO).
- 26.2 status – inny: 11 projektów. Nie złożono wniosków o dofinansowanie.

<sup>228</sup> Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

<sup>229</sup> Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

<sup>230</sup> Umowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ została rozwiązana 26.02.2020 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DPI MFIPR.

<sup>231</sup> Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

<sup>232</sup> Projekt realizowany pn.: Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II. Źródło: SL 2014-2020.

<sup>233</sup> Projekt realizowany pn.: Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III. Źródło: SL 2014-2020.

## 7.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 58 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 23 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.:<sup>234</sup>

1. *NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 208 260 331,08 PLN, w tym UE: 146 308 190,22 PLN (PO IR).
2. *PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach*  
w ramach przedsięwzięcia są dwa projekty:
  - 2.1 *PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (1)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 208 757 261,06 PLN, w tym UE: 109 016 742,69 PLN (PO IR).
  - 2.2 *PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (2)*: rezygnacja z realizacji<sup>235</sup>.
3. *CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 200 295 197,38 PLN, w tym UE: 80 706 082,24 PLN (PO IR).
4. *EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej*  
w ramach przedsięwzięcia są dwa projekty:
  - 4.1 *EPOS*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 701 814,48 PLN, w tym UE: 45 969 931,26 PLN (PO IR).
  - 4.2 *EPOS – PL (+)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 51 586 050,31 PLN, w tym UE: 37 232 311,30 PLN (PO IR).
5. *Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 37 577 044,73 PLN, w tym UE: 23 477 217,92 PLN (RPO).
6. *ELI – Extreme Light Infrastructure*: status – inny. Projekt RPMA.01.01.00-14-8472/17 negatywnie oceniony (odrzucony).
7. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
8. *EMFL – Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
9. *ELIXIR – System Informacyjny o Złożonych Systemach Biologicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
10. *IBMiK – Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
11. *SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych*: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 7 429 723,87 PLN, w tym UE: 4 430 113,51 PLN (RPO).

---

<sup>234</sup> Źródło: dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

<sup>235</sup> Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.01.00-14-E217-20/01 została rozwiązana z dniem 14.02.2023 r. Źródło: dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

12. *NLEJ – Narodowe Laboratorium Energii Jądrowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
13. *Infrastruktura do badań inteligentnych robotów autonomicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
14. *KCIKiS – Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
15. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
16. *e-infrastruktura Otwartej Nauki i Innowacji*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
17. *Virgo – Obserwatorium fal grawitacyjnych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
18. *ESS – Europejski Sondaż Społeczny*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
19. *NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 252 647 086,00 PLN, w tym UE: 169 291 593,86 PLN.
20. *COPAL – Samolot Troposferyczny o Dużym Zasięgu*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
21. *PolarPOL – Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
22. *ESRF Upgrade - Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 647 747,60 PLN, w tym UE: 23 301 521,67 PLN (PO WER)<sup>236</sup>.

- energetyka: 4 przedsięwzięcia

1. *Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy*: realizacja zakończona<sup>237</sup>. Wartość projektu ogółem: 332 157 418,07 PLN, w tym UE: 74 106 008,97 PLN.

2. *Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

- 2.1 *Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzyszew – Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze stacją gazową*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 375 613,48 PLN, w tym UE: 3 290 157,96 PLN.

---

<sup>236</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0013/15 realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tytuł projektu: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Okres realizacji projektu 01.06.2015 - 31.12.2023.

<sup>237</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.

- 2.2 Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach węgrowskim, mińskim i wołomińskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 889 441,82 PLN, w tym UE: 7 833 981,97 PLN.
- 2.3 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Małkinia Górna – Kosów Lacki z przyłączami: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 628 401,96 PLN, w tym UE: 3 453 341,23 PLN.
- 2.4 Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 45 012 918,47 PLN, w tym UE: 11 329 231,31 PLN.
- 2.5 Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz powiatach ościennych, tj. warszawskim- zachodnim i żyrardowskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 798 222,65 PLN, w tym UE: 7 579 602,11 PLN.
- 2.6 Budowa GPZ Grójec 2: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 24 146 887,00 PLN, w tym UE: 9 091 518,08 PLN.
- 2.7 Budowa GPZ Huszlew: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 953 293,69 PLN, w tym UE: 10 510 720,93 PLN.
- 2.8 Gazociąg Gustorzyn-Wronów – I ETAP Gustorzyn-Leśniewice: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 209 589 800,49 PLN, w tym UE: 82 040 387,28 PLN.
3. Budowa Elektrociepłowni Pruszków: MKiS nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem.
4. Rozwój klastrów energii w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:
- 4.1 Projekty realizowane w ramach klastra energii Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa
- 4.2 Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Powiatu Przysuskiego
- 4.3 Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Gmina Kotuń
- 4.4 Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Miasto Siedlce
- 4.5 Projekty realizowane w ramach Sochaczewskiego Klastra Energii
- 4.6 Projekty realizowane w ramach Wieniawskiego Klastra Energii Odnawialnej
- 4.7 Projekty realizowane w ramach klastra Gminy Zeroemisyjne Mazowsza
- 4.8 Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Ziemi Siedleckiej
- 4.9 Projekty realizowane w ramach Legionowskiego Klastra Energii
- 4.10 Projekty realizowane w ramach Płońskiego Klastra Energii
- kultura: 3 przedsięwzięcia
1. Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie<sup>238</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 77 855 000,00 PLN (budżet państwa).
2. Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 566 000,00 PLN (środki BP, projekt wieloletni MKIDN).

---

<sup>238</sup> Projekt zrealizowany pn.: Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.



3. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckim: realizacja zakończona.*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>239</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa mazowieckiego: PSM I i II stopnia w Mławie, PSM I stopnia w Płońsku, PSM I stopnia nr 2 im. Fr. Chopina w Warszawie, PSM I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, PSM I stopnia nr 4 w Warszawie, ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, ZPOSM I i II stopnia nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie, ZSP w Warszawie, Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, PSM I stopnia w Sierpcu, PSM I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

- sport: 1 przedsięwzięcie

*Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF Warszawa: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 14 769 180,00 PLN, w tym środki BP: 12 900 000,00 PLN (m.in. środki FRKF), środki JST: 1 869 180,00 PLN.*

- transport: 25 przedsięwzięć

- transport drogowy (13)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 2 030 051 600,00 PLN.*
2. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 2 163 178 000,00 PLN.*

2.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 887 567 300,00 PLN.*

2.3 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 841 923 300,00 PLN.*

3. *S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

3.1 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 735 282 600,00 PLN.*

3.2 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Garwolin: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 616 070 000,00 PLN.*

3.3 *Budowa drogi S17 Garwolin – Kurów: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 753 314 613,89 PLN.*

4. *S-2 Puławska – Lubelska: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 4 003 951 100,00 PLN.*

---

<sup>239</sup> Projekt zrealizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

5. S-8 odcinki Radziejowice – Paszków, Wyszaków – Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa mazowieckiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) - Warszawa (w. Paszków): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 233 791 500,00 PLN.

5.2 Rozbudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszowska - gr. woj. podlaskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 221 419 100,00 PLN.

6. Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 395 593 100,00 PLN.

7. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki): status – inny<sup>240</sup>.

8. Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych: status – inny<sup>241</sup>.

9. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtusa): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 709 406 400,00 PLN.

10.S-19 Białystok – Lublin: status – inny.

11.S-12 Radom – Lublin: status – inny<sup>242</sup>.

12. S-10 Toruń – Bydgoszcz, Płońsk – Toruń status – inny<sup>243</sup>.

13. A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

13.1 Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 715 798 200,00 PLN.

13.2 Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce , odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 109 511 600,00 PLN.

- transport kolejowy (12)

1. Prace na liniach kolejowych Nr 13, 513 odcinek Krusze / Tłuszcz – Pilawa: rezygnacja z realizacji.

2. Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I" – projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 631 736 167,99 PLN, w tym UE: 2 799 274 398,37 PLN (PO liś).

2.2 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 546 443 342,43 PLN, w tym UE: 324 219 834,45 PLN (PO liś).

---

<sup>240</sup> Zadanie znajduje się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Rozpoczęto prace projektowe. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>241</sup> Brak zadania w RPBDK2030, inwestycja nie jest realizowana. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>242</sup> W 2024 r. podpisano umowy na realizację 2 z 3 odcinków. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>243</sup> Inwestycja znajduje się w RPBDK2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

3. *Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot: C, D, E): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 697 199 848,72 PLN, w tym UE: 475 109 043,63 PLN (PO liś).*
4. *Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 088 594 103,39 PLN, w tym UE: 770 131 677,72 PLN (CEF).*
5. *Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 624 770 239,07 PLN, w tym UE: 1 583 247 723,30 PLN (PO liś).*
6. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa – granica LCS Łowicz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 129 902 986,73 PLN, w tym UE: 76 061 819,72 PLN (PO liś).*
7. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 176 749 587,91 PLN, w tym UE: 111 158 681,27 PLN (PO liś).*
8. *Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołębki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 248 245 640,29 PLN, w tym UE: 196 762 931,76 PLN (CEF).*
9. *Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 378 684 956,30 PLN, w tym UE: 1 508 713 812,45 PLN (CEF).*
10. *Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 300 413 021,92 PLN, w tym UE: 209 562 919,31 PLN (CEF).*
11. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice –Piława – Łuków – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: status - inny<sup>244</sup>.*
12. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów – Mińsk Maz., etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: rezygnacja z realizacji.*

---

<sup>244</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. Łódzkiego, Mazowieckiego i Lubelskiego - realizowany wyłącznie w zakresie prac projektowych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                       | Rządowa               |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                 | w trakcie realizacji  | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 33 495 600           | 210 248 732           | <b>243 744 332</b>    | 409 052 458           | 628 202 050           | <b>1 037 254 509</b>  | <b>1 280 998 841</b>  | 60                   |
| Edukacja                       | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | 0                     | 27 647 748            | <b>27 647 748</b>     | <b>27 647 748</b>     | 2                    |
| Energetyka                     | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | 0                     | 673 551 998           | <b>673 551 998</b>    | <b>673 551 998</b>    | 6                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 29 154 764           | 90 978 801            | <b>120 133 565</b>    | 0                     | 91 421 000            | <b>91 421 000</b>     | <b>211 554 565</b>    | 7                    |
| Sport                          | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | 0                     | 14 769 180            | <b>14 769 180</b>     | <b>14 769 180</b>     | 1                    |
| Środowisko                     | 0                    | 169 692 012           | <b>169 692 012</b>    | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>169 692 012</b>    | 2                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 613 402 693           | <b>613 402 693</b>    | 709 406 400           | 18 707 477 114        | <b>19 416 883 514</b> | <b>20 030 286 207</b> | 24                   |
| Transport / koleje             | 0                    | 1 446 729 107         | <b>1 446 729 107</b>  | 10 467 428 658        | 855 311 237           | <b>11 322 739 895</b> | <b>12 769 469 002</b> | 22                   |
| Transport / miejski            | 3 525 288 047        | 4 907 912 129         | <b>8 433 200 175</b>  | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>8 433 200 175</b>  | 5                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 192 061 467           | <b>192 061 467</b>    | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>192 061 467</b>    | 10                   |
| <b>Razem</b>                   | <b>3 587 938 411</b> | <b>7 631 024 941</b>  | <b>11 218 963 352</b> | <b>11 585 887 516</b> | <b>20 998 380 326</b> | <b>32 584 267 843</b> | <b>43 803 231 195</b> | <b>139</b>           |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>245</sup>.

<sup>245</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

## 8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 30 maja 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 11 012 671 EUR). Natomiast w dniu 19 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 2 110 897 EUR).

| województwo | Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT | Środki z budżetu państwa wskazane w KT   | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)   |
|-------------|--|--|--|
| Opolskie    | 10,1 mld zł  | Ogółem: 142 451 126,52 PLN:<br>- EFS: 73 021 189,46 PLN<br>- EFRR: 69 429 937,06 PLN<br>Fundusz Pracy: 61,65 mln EUR | KT WO obejmuje 27 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 2</li><li>▪ Edukacja: 1</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 2</li><li>▪ Środowisko: 1</li><li>▪ Transport: 17</li></ul> |

### 8.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>246</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie<sup>247</sup>

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie opolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

1.1 *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki (Przebudowa*

<sup>246</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć).

<sup>247</sup> Przedsięwzięcie *Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych* zostało usunięte z KT dla woj. opolskiego Aneks nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu)<sup>248</sup>; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 057 932,17 PLN, w tym UE: 7 632 098,35 PLN (PO liś).

1.2 Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 26 397 112,32 PLN, w tym UE: 14 249 960,30 PLN (PO liś).

1.3 Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych<sup>249</sup>; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 847 856,86 PLN, w tym UE :17 577 386,83 PLN (PO liś).

1.4 Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna: rezygnacja z realizacji.

1.5 Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z relikiami murów romańskich, zabytkowym wyposażeniem świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry: rezygnacja z realizacji.

1.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny: rezygnacja z realizacji<sup>250</sup>.

- B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>251</sup>

1. Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB: rezygnacja z realizacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: rezygnacja z realizacji.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni Opole dla pokrycia potrzeb w zakresie dostarczenia ciepła dla gminy Dobrzeń Wielki: rezygnacja z realizacji.

2.2 Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 456 952,77 PLN, w tym UE: 7 333 338,33 PLN (PO liś).

---

<sup>248</sup> W systemie SL projekt wpisano pod nazwą Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.

<sup>249</sup> W systemie SL projekt wpisano pod nazwą: Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych.

<sup>250</sup> Rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (29-12-2017) z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w przetargach. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2024 roku, UM woj. Opolskiego.

<sup>251</sup> Ponadto, cztery przedsięwzięcia znalazły się wyjątkowo w zał. 5b do KT:

1. Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. Realizacja zakończona. Wartość ogółem: 44 878 610,53 PLN, w tym UE: 30 679 943,14 PLN (RPO).

2. Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 8 924 036,09 PLN, w tym UE: 6 649 892,08 PLN (RPO).

3. Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych - Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 31 058 625,83 PLN, w tym UE: 20 157 861,11 PLN (RPO).

4. Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" – rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (05-02-2019). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2024 roku, UM woj. Opolskiego.

2.3 Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola w zakresie przebudowy sieci ciepłej, budowy przyłączy ciepłych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 14 068 508,00 PLN, w tym UE: 6 602 741,10 PLN (PO IIŚ).

- transport: 6 przedsięwzięć

1. Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 118 928 013,34 PLN, w tym UE: 101 088 811,35 PLN (RPO).

2. Budowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka Nr 454

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

2.1 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ- południe - droga wojewódzka nr 454 - Etap I, zadanie nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup w km od 17+575 do km 19+340: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 462 198,59 PLN, w tym UE: 7 192 868,80 PLN (RPO).

2.2 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454. Etap 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 624 372,62 PLN, w tym UE: 7 330 716,72 PLN (RPO).

2.3 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie na odc. w km od 43+420 – do km 45+800: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 729 425,35 PLN, w tym UE: 9 120 011,54 (RPO).

2.4 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 362 153,24 PLN, w tym UE: 5 407 830,25 PLN (RPO).

2.5 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 649 609,76 PLN, w tym UE: 16 702 168,29 PLN (RPO).

3. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki - rezygnacja z realizacji<sup>252</sup>.

4. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 156 139 941,70 PLN, w tym UE: 105 568 448,29 PLN (RPO).

4.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i nr 293 na odc. Opole-Kluczbork: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 097 303,27 PLN, w tym UE: 3 522 526,65 PLN (RPO).

4.3 Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 421 841,35 PLN, w tym UE: 3 746 800,93 PLN (RPO).

5. Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

---

<sup>252</sup> Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, realizacja inwestycji będzie brana pod uwagę w perspektywie finansowej 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2024 roku, UM woj. Opolskiego.

5.1 *Opolskie mobilne!* – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 486 257,00 PLN, w tym UE: 53 868 089,06 PLN (RPO).

5.2 *II etap Opolskie Mobilne!* – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 531 996,00 PLN, w tym UE: 21 663 898,60 PLN (RPO).

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 *Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód*; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 182 611 296,67 PLN, w tym UE: 84 609 774,70 PLN (PO IiŚ).

6.2 *Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I*; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 120 871 975,50 PLN, w tym UE: 82 384 771,24 PLN (PO IiŚ).

## 8.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 17 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*:

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano dziewięć projektów:

1.1 *Budowa i modernizacja linii SN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej*; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 521 805,84 PLN, w tym UE: 5 734 906,45 PLN.

1.2 *Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej*; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 782 428,38 PLN, w tym UE: 8 545 367,55 PLN.

1.3 *Gazociąg Zdzeszowice-Wrocław*; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 411 057 126,57 PLN, w tym UE: 170 140 794,50 PLN.

1.4 *Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów*; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 26 250 119,42 PLN, w tym UE: 7 025 941,59 PLN.

1.5 *Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn*; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 143 073 312,81 PLN, w tym UE: 73 559 085,26 PLN.



- 1.6 Rozbudowa Stacji Dobrzeń: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 213 506 711,44 PLN, w tym UE: 44 460 423,06 PLN.
- 1.7 Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 182 853,57 PLN, w tym UE: 8 100 358,05 PLN.
- 1.8 Modernizacja GPZ Koźle wraz z powiązaniem 110 kV i 15 kV: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 32 725 152,45 PLN, w tym UE: 21 795 226,53 PLN.
- 1.9 Budowa linii Nysa - nacięcie Ząbkowice Groszowice wraz z budową stacji Nysa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 895 095,07 PLN, w tym UE: 18 932 357,70 PLN.
2. Rozwój klastrów energii w województwie opolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: nie zgłoszono projektów klastrowych.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie opolskim: realizacja zakończona<sup>253</sup>.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa opolskiego: PSM I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu, PSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach, PSM I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, PSM I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach, PSM I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich, PSM I stopnia w Namysłowie.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Małej Panwi: rezygnacja z realizacji.

- transport: 11 przedsięwzięć

- transport drogowy (4)

1. Obwodnica Nysy w ciągu DK Nr 41 i 46: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 339 887 400,00 PLN.
2. Budowa obwodnicy miejscowości Niemodlin w ciągu drogi krajowej Nr 46: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 308 257 100,00 PLN.
3. Budowa obwodnicy miejscowości Myśliń w ciągu drogi krajowej Nr 46: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 45 888 700,65 PLN.
4. Budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 279 648 800,00 PLN.

- transport kolejowy (5)

1. Prace na linii kolejowej E 30 odcinek Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 899 219 205,85 PLN, w tym UE: 400 134 209,31 PLN (CEF).
2. Prace na linii kolejowej C-E 30 odcinek Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 32 693 680,97 PLN, w tym UE: 10 704 960,00 PLN (CEF)

---

<sup>253</sup> Projekt zrealizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

3. *Prace na linii kolejowej Nr 143 odcinek Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji<sup>254</sup>. Wartość projektu: 44 186 136,65 PLN.*
4. *Prace na liniach kolejowych Nr 153, 199, 681, 682, 872 odcinek Troszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle – odcinki na terenie woj. opolskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 274 486 979,38 PLN, w tym UE: 164 701 918,15 PLN (PO liś).*
5. *Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chatupki (granica państwa): realizacja zakończona (BP). Wartość projektu ogółem: 158 111 585,62 PLN.*
- transport śródlądowy (2)<sup>255</sup>
  - 1.1 *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 100 057 364,11 PLN, w tym UE: 83 656 860,43 PLN (PO liś).*
  - 1.2 *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 237 931 881,80 PLN, w tym UE: 197 643 228,11 PLN (PO liś).*
2. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej<sup>256</sup>:*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

  - 2.1 *Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 226 004 305,00 PLN, w tym UE: 189 741 552,07 PLN.*
  - 2.2 *Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 226 964 376,88 PLN, w tym UE: 191 606 095,08 PLN.*
  - 3.4 *Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów: status – inny<sup>257</sup>.*

<sup>254</sup> Przedsięwzięcie realizowane na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. Realizacja wyłącznie w zakresie prac projektowych z budżetu państwa. Wykup gruntów w kwocie 10 896 000,00 PLN. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>255</sup> Projekty 1.1 i 1.2 są w KT dla woj. opolskiego wymienione jako 1 przedsięwzięcie, stąd też liczba przedsięwzięć w obszarze transportu śródlądowego wynosi 2 (jednak 3 projekty).

<sup>256</sup> Przedsięwzięcie realizowane na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego.

<sup>257</sup> Rozpoczęcie robót planowane jest na 2025 (pod warunkiem pozyskania finansowania). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGMiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                    | Rządowa              |                       |                      | Razem                | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem              | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                |                      |                      |
| Energetyka                     | 0                    | 27 525 461            | <b>27 525 461</b>  | 0                    | 941 994 606           | <b>941 994 606</b>   | <b>969 520 066</b>   | 4                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 0                    | 62 302 901            | <b>62 302 901</b>  | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | <b>62 302 901</b>    | 2                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 172 755 773           | <b>172 755 773</b> | 0                    | 973 682 001           | <b>973 682 001</b>   | <b>1 146 437 774</b> | 7                    |
| Transport / koleje             | 0                    | 255 677 339           | <b>255 677 339</b> | 976 099 023          | 432 598 565           | <b>1 408 697 588</b> | <b>1 664 374 928</b> | 6                    |
| Transport / miejski            | 0                    | 303 483 272           | <b>303 483 272</b> | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | <b>303 483 272</b>   | 2                    |
| Transport / śródlądowy         | 0                    | 0                     | <b>0</b>           | 237 931 882          | 587 393 281           | <b>825 325 162</b>   | <b>825 325 162</b>   | 2                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>0</b>             | <b>821 744 747</b>    | <b>821 744 747</b> | <b>1 214 030 905</b> | <b>2 935 668 452</b>  | <b>4 149 699 357</b> | <b>4 971 444 104</b> | <b>23</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>258</sup>.

<sup>258</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

## 9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 29 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2017 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym przeniesiono przedsięwzięcia z listy rezerwowej na podstawową. W dniu 1 października 2018 r. został podpisany Aneks nr 4, którym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program dla Bieszczad. W dniu 30 lipca 2020 r. został podpisany Aneks nr 5, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 11 lutego 2022 r. podpisano Aneks nr 6 zmieniający kwotę środków pochodzących z EFS przeznaczoną na ZIT. W dniu 12 sierpnia 2022 r. podpisano Aneks nr 7, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 24 639 433 EUR). Natomiast w dniu 22 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 8, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 10 612 855 EUR).

| województwo  | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT  | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,<br>w podziale na obszary tematyczne)  |
|--------------|--|--|--|
| Podkarpackie | 21,9 mln zł  | Ogółem: 319 585 189,19 PLN:<br>- EFS: 182 784 378,31 PLN<br>- EFRR: 136 800 810,88 PLN<br>Fundusz Pracy: 99,18 mln EUR | KT WP obejmuje 54 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 1</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Inne: 3</li><li>▪ Kultura: 4</li><li>▪ Sport: 2</li><li>▪ Środowisko: 1</li><li>▪ Transport: 33</li><li>▪ Zdrowie: 4</li></ul> |

### 9.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>259</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

<sup>259</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć). Na mocy Aneksu nr 2, z KT dla woj. podkarpackiego usunięto następujące przedsięwzięcia z obszaru B+R: *Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 1. Innowacyjne, wysoko zaawansowane technologie materiałowe oraz ich transfer do gospodarki. 2. Nowoczesne systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce; 2. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych*

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego: rezygnacja z realizacji.*
2. *Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi zdrowotne w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją: realizacja zakończona. Wartość projektu: 102 104 132,40 PLN, w tym UE: 78 870 313,62 PLN (RPO).*
- 2.2 *Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna: realizacja zakończona. Wartość projektu: 20 048 421,56 PLN, w tym UE: 13 241 541,92 PLN (RPO).*
- 2.3 *Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyśle: realizacja zakończona. Wartość projektu: 14 987 257,85 PLN, w tym UE: 10 217 554,47 PLN (RPO).*

3. *Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 55 027 025,36 PLN, w tym UE: 45 012 212,60 (RPO).*
- 3.2 *Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 50 839 663,31 PLN, w tym UE: 36 610 187,99 PLN (RPO).*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV, VII*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych*

---

*Źródła Energii Politechniki Rzeszowskiej (strona samorządowa) oraz Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU (str. rządowa/samorządowa).*

Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informacje nt. sześciu projektów z obszaru B+R, wpisanych do zał. 5b do KT. Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane).

1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej: rezygnacja z realizacji.
2. Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce: rezygnacja z realizacji.
3. Interdyscyplinarne centrum badań przedklinicznych i klinicznych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 079 827,01 PLN, w tym UE: 12 022 338,51 PLN (RPO).
4. Lotnicze Centrum Wrażeń Ogniw Paliwowych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 049 340,89 PLN, w tym UE: 6 787 903,53 PLN (RPO).
5. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych Produktów Spożywczych: status – inny.
6. Laboratorium Metod Eksploracji Dużych Zbiorów Danych Medycznych (LAMBDA-MED): rezygnacja z realizacji projektu.

w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 860 355,23 PLN, w tym UE: 29 634 203,22 PLN (PO liś).

1.2 Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 32 662 534,00 PLN, w tym UE: 22 088 235,00 PLN (PO liś).

1.3 Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Stajni Cugowych oraz Powozowni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": status – inny.

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

2.1 Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 26 272 492,59 PLN, w tym UE: 16 716 149,03 PLN (PO liś).

2.2 Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 275 171,53 PLN, w tym UE: 20 915 032,22 PLN (PO liś).

2.3 Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 580 293,02 PLN, w tym UE: 13 349 226,66 PLN (PO liś).

2.4 Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 020 333,73 PLN, w tym UE: 7 216 472,01 PLN (RPO).

2.5 Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 852 660,75 PLN, w tym UE: 12 275 154,57 PLN (PO liś).

2.6 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu: status – inny<sup>260</sup>.

2.7 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR- KA V: status – inny.

2.8 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej: status – inny<sup>261</sup>.

- sport: 2 przedsięwzięcia

1. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne<sup>262</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 51 618 180,00 PLN, w tym BP: 49 225 200,00 PLN.

---

<sup>260</sup> Z uwagi na brak dofinansowania obszar projektu realizowany częściowo. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>261</sup> Projekt nie uzyskał wsparcia finansowego i nie jest realizowany. Poszczególni partnerzy projektu realizują w części poszczególne zadania wchodzące w skład projektu w ramach innych środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>262</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne - budowa hali lekkoatletycznej.

2. Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych<sup>263</sup>: status – inny.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”)

Na dzień 31.12.2024 r. przedsięwzięcie obejmowało 235 projektów, o łącznej wartości ogółem: 843 022 434,28 PLN, w tym:

1.1 w trakcie realizacji: 32 projektów. Wartość ogółem: 123 861 943,16 PLN, w tym UE: 88 422 177,00 PLN (RPO/PROW).

1.2 realizacja zakończona: 199 projektów. Wartość ogółem: 719 160 491,12 PLN, w tym UE: 389 358 616,95 PLN (RPO/PROW).

1.3 rezygnacja z realizacji: 4 projekty<sup>264</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu Szkół w Jasionce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 781 320,27 PLN, w tym UE: 488 448,50 PLN (RPO).

1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 678 728,93 PLN, w tym UE: 1 926 448,47 PLN (RPO).

1.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 270 615,79 PLN, w tym UE: 1 804 299,77 PLN (RPO).

1.4 Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

ww. projekt podzielono na trzy podprojekty:

1.4.1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 678 638,07 PLN, w tym UE: 8 279 706,46 PLN (RPO).

1.4.2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 443 015,88 PLN, w tym UE: 1 399 468,45 PLN (RPO).

1.4.3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 073 425,43 PLN, w tym UE: 1 250 581,58 PLN (RPO).

---

<sup>263</sup> Projekt planowany do realizacji pn.: Podkarpackie Centrum Sportów Zimowych- Stadion Zimowy pod Żukowem w Ustjanowej Górnej.

<sup>264</sup> Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa i przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Komańcza została rozwiązana w dn. 26.04.2019 r. W przypadków projektów: Przebudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Orły, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno oraz Rozbudowa i przebudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komańcza wnioskodawca wycofał wniosek. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

1.5 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF

ww. projekcie wyodrębniono jeden podprojekt:

1.5.1 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych Miasta Rzeszowa: status – inny<sup>265</sup>.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

2.1 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap 1: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 017 397,01 PLN, w tym środki UE: 7 927 130,63 PLN (PO liś).

2.2 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych Etap 2: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 975 191,17 PLN, w tym środki UE: 5 572 265,34 PLN (PO liś).

2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 821 404,31 PLN, w tym środki UE: 3 613 992,85 PLN (PO liś).

2.4 Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 733 260,93 PLN, w tym środki UE: 10 716 959,20 PLN (PO liś).

2.5 Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status – inny<sup>266</sup>.

2.6 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status – inny<sup>267</sup>.

- transport: 20 przedsięwzięć

1. Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych:

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

1.1 Łącznik Węzeł Zachodni A-4 - Straszecin – Dębica: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 185 419,27 PLN, w tym środki UE: 14 738 153,23 PLN (RPO).

---

<sup>265</sup> Inwestycja dot. wymiany części opraw oświetleniowych została zakwalifikowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i w dn. 11.12.2023r. została podpisana Wstępna Promesa, która obliguje Gminę do ogłoszenia postępowania zakupowego w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia podpisania jej. Na pozostałą część zakresu planuje się ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w perspektywie finansowej 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>266</sup> Projekt był planowany jako rezerwowowy, złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione były od dostępności środków pozakonkursowych PO liś. Projekt nie został zrealizowany w zakładanym zakresie. Część zadań została wykonana z własnych środków beneficjenta, inne są planowane do realizacji w ramach projektów przygotowywanych do złożenia w naborach do programu FEniKS 2021-2027. Będą to jednak przedsięwzięcia o innej nazwie, zakresie i wartości. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>267</sup> Projekt był planowany jako rezerwowowy, złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione były od dostępności środków pozakonkursowych PO liś. Projekt nie został zrealizowany w zakładanym zakresie. Część zadań została wykonana z własnych środków beneficjenta, inne są planowane do realizacji w ramach projektów przygotowywanych do złożenia w naborach do programu FEniKS 2021-2027. Będą to jednak przedsięwzięcia o innej nazwie, zakresie i wartości. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.



- 1.2 Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada-Pustynia): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 787 552,73 PLN, w tym środki UE: 7 020 711,76 PLN (RPO).
- 1.3 Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wiśtokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290 R Dębica-Straszecin-Grabiny wraz z dojazdami: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 489 244,18 PLN, w tym środki UE: 14 928 854,29 PLN (RPO).
- 1.4 Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi etap I: status – inny<sup>268</sup>.
- 1.5 Budowa łącznika drogi ekspresowej S - 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 Etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 112 519,29 PLN, w tym środki UE: 14 762 569,70 PLN (RPO).
- 1.6 Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ Etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 44 574 817,12 PLN, w tym UE: 14 764 543,40 PLN (RPO).
2. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I<sup>269</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 525 649,02 PLN, w tym UE: 45 903 591,90 PLN (PO PW).
3. Rozbudowa DW Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z DP nr 1404 R w m. Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug  
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
  - 3.1 Rozbudowa DW 878 na odcinku do granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 140R): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 309 870,09 PLN, w tym UE: 14 686 452,22 PLN (PO PW).
  - 3.2 Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 093 692,67 PLN, w tym UE: 19 398 548,10 PLN (PO PW).
4. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (Etap I,II,III): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 75 572 881,68 PLN, w tym UE: 62 303 851,15 PLN (PO PW).
5. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym UE: 29 749 622,52 PLN (PO PW).
6. Rozbudowa drogi krajowej Nr 28, w tym budowa obwodnicy miasta Sanoka oraz przebudowa odcinka tej drogi w Przemyśle: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 207 180 936,44 PLN, w tym UE: 169 020 041,67 PLN (RPO).
7. Budowa drogi wojewódzkiej nr 878 od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do drogi wojewódzkiej nr 869 (etap I i II realizacja zakończona<sup>270</sup>). Wartość projektu ogółem: 149 098 056,02 PLN, w tym UE: 104 129 594,45 PLN (PO PW).

<sup>268</sup> Projekt "zawieszony" w realizacji. Brak pełnej dokumentacji dla zadania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>269</sup> Projekt realizowany pod nazwą: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)

<sup>270</sup> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie została zakończona 29.12.2023. Złożono wniosek o płatność końcową. Zasadnicze roboty budowlane zostały zakończone, rozpoczęto przygotowania do odbioru robót. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

8. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK4) Etap II i III

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 8.1 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 613 150,01 PLN, w tym UE: 17 690 816,76 PLN (PO PW).
- 8.2 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94: status – inny<sup>271</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 752 457 540,00 PLN.
9. Rozbudowa i budowa DW nr 988. Etap I Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 85 435 365,66 PLN, w tym UE: 72 537 047,17 PLN (PO PW).
10. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap II od DK19 ul. Podkarpacka do DW Nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na rzece Wisłok: status – inny<sup>272</sup>.
11. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 52 678 467,40 PLN, w tym UE: 31 643 851,42 PLN (RPO).
12. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 na odcinku Jasto – Nowy Zagórz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 585 156,15 PLN, w tym UE: 9 024 741,04 PLN (RPO).
13. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec – Dębica: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 341 988 096,00 PLN, w tym UE: 263 181 804,44 PLN (RPO).
14. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek granica Województwa – Jasto: rezygnacja z realizacji projektu.
15. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 535 000,00 PLN, w tym UE: 3 825 000,00 PLN (RPO).
16. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasto Towarowa – Sobniów: rezygnacja z realizacji projektu.
17. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz – Łupków: status - inny<sup>273</sup>.
18. Rewitalizacja linii kolejowej – Padew – Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 609 755,73 PLN.
19. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 19.1 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 481 844 323,48 PLN, w tym UE: 208 008 985,76 PLN (PO liś).

---

<sup>271</sup> Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020 i ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>272</sup> Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020 i ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>273</sup> Wyniki analizy ekonomicznej nie dają podstaw do kontynuacji projektu w oparciu o środki UE. - projekt przerwany. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

19.2 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz budową zaplecza technicznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 363 929 605,73 PLN, w tym UE: 149 626 238,12 PLN (PO liś).

## 20. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

20.1 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 211 494 552,80 PLN, w tym UE: 141 242 359,23 PLN (PO PW).

20.2 Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 253 249 468,12 PLN, w tym UE: 182 116 699,69 PLN (PO PW).

20.3 Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 241 917 880,14 PLN, w tym UE: 178 921 433,91 PLN (PO PW).

20.4 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 186 928,90 PLN, w tym UE: 87 874 765,21 PLN (RPO).

- edukacja/inne: 1 przedsięwzięcie

1. Przejść na zawodowstwo: rezygnacja z realizacji projektu.

- inne: 3 przedsięwzięcia

1. Jasielska strefa usług publicznych: w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów o statusie - inny<sup>274</sup>.

2. Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem: rezygnacja z realizacji projektu.

3. Program dla Bieszczad – projekt w trakcie realizacji

Program obejmuje przedsięwzięcia i inicjatywy, które strony Kontraktu oraz inne zaangażowane podmioty podjęły od 2017 roku lub deklarują gotowość ich podjęcia w przyszłości. Wykaz inicjatyw i przedsięwzięć został ujęty w projekcie strategicznym Program dla Bieszczad. Nie stanowi on katalogu zamkniętego. Szacowane kwoty inwestycji realizowanych z różnych źródeł oraz planowanych na obszarze Bieszczad to ok. 1 mld zł. Szczegółowa sprawozdawczość z Programu jest przygotowywana w ramach monitorowania projektów strategicznych SOR.

## 9.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 20 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

---

<sup>274</sup> Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Zrezygnowano z realizacji projektu pn.: Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Aktualnie RPO WP 2014-2020 uniemożliwia ze względu na przyjęte kryteria oceny i pułapy dofinansowania, ubieganie się o środki na projekty ujęte w Kontakcie Terytorialnym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego: realizacja zakończona (16 projektów). Wartość projektów ogółem: 39 409 580,01 PLN, w tym UE: 28 047 507,07 PLN (PO liś).*

2. *Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe*

1.1 *Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej: projekt w trakcie realizacji<sup>275</sup>. Wartość projektów ogółem: 14 271 428,89 PLN, w tym UE: 2 218 625,92 PLN.*

1.2 *Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii: status – inny<sup>276</sup>.*

1.3 *Soliński Klaster Energii: status – inny<sup>277</sup>.*

- kultura: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie*

W 2016 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia – instytucja rozpoczęła bieżącą działalność. Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa - wartość ogółem: 23 328 423,44 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podkarpackim: realizacja zakończona.*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś<sup>278</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa podkarpackiego: Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, PSM I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jasle, PSM I stopnia w Przeworsku, ZSP w Jarosławiu, PSM I stopnia w Łąncucie, PSM I i II stopnia w Mielcu, PSM I stopnia w Tarnobrzegu, PSM I stopnia w Dębicy, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli, ZPSM w Przemyśle.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

- *Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 267 711,66 PLN<sup>279</sup>, w tym UE: 12 441 557,41 PLN (PO liś).*

---

<sup>275</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>276</sup> Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii nie prowadzi działalności operacyjnej -działalność Klastra została zawieszona. Klaster nie realizuje żadnych projektów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>277</sup> W ramach projektu wyodrębniono trzy podprojekty. 1. PV Lesko 1: realizacja zakończona, brak innych danych. 2. PV Lesko 2: status – inny. 3. Wyspa Energetyk: rezygnacja z realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2024 roku, UM woj. podkarpackiego

<sup>278</sup> Projekt zrealizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 089,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>279</sup> W opinii DZ MSWiA: wartość 71 267 711,66 PLN do usunięcia, gdyż to była oszacowana wartość łącznie dwóch inwestycji pn.: „Rozbudowy SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z

- transport: 13 przedsięwzięć

- transport drogowy (8)

1. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie województwa podkarpackiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokółów Młp. Północ bez węzła – Stobierna: realizacja zakończona (PBDK), wartość projektu ogółem: 342 144 000,00 PLN.

1.2 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Świlcza - w. Rzeszów Południe: realizacja zakończona (PBDK), wartość projektu ogółem: 409 858 700,00 PLN.

2. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Stobierna – Świlcza

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Budowa drogi S-19 Stobierna – Rzeszów: realizacja zakończona (PBDK). Wartość ogółem: 241 630 500,00 PLN.

2.2 Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza, odc. Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza: realizacja zakończona (PBDK). Wartość ogółem: 283 495 700,00 PLN.

3. S-19 Rzeszów Południe – Babica: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 973 123 645,03 PLN.

4. Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 227 433 800,00 PLN.

5. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 293 110 300,00 PLN.

6. S-19 Babica – Barwinek: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 9 929 730 554,97 PLN.

7. S-74 Kielce – Nisko: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 616 992 400,00 PLN.

8. Budowa obwodnicy Łańcuta: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 153 522 000,00 PLN.

- transport kolejowy (5)<sup>280</sup>

lądowiskiem" oraz zadania pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie”, gdyż obie inwestycje realizowane były w jednej bryle architektonicznej, były ze sobą ściśle powiązane (takie rozwiązanie zostało przyjęte przez Beneficjenta, który twierdził, że bez zrealizowania jednego przedsięwzięcia nie można było zrealizować drugiego). Zatem do projektu POIŚ „Rozbudowa...” zostały wpisane jako wydatek niekwalifikowalny kwoty będące jednocześnie inwestycją „Budowa Bloku...”. Natomiast tylko „Rozbudowa SOR...” została ujęta w Kontraktach terytorialnych i dlatego MSWiA stosownie do informacji z SP ZOZ MSWiA oraz w myśl § 6 ust. 1 umowy POIŚ wykazuje w sprawozdaniu z Kontraktów terytorialnych za 2024 r. wartość globalną tylko i wyłącznie dotyczącą części inwestycji dot. SOR. Dodatkowo inwestycja SOR jest zakończona, a Budowa Bloku ... nadal trwa do min. 2026 r. i jej szacowana wartość kosztorysowa wynosi wg. stanu na dzień 4.06.2025 r. ponad 81 371 000 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów terytorialnych w 2024 roku, DZ MSWiA.

<sup>280</sup> Podane wartości na podstawie SL 2014-2020. Źródło: DRP MFIPR. MI DTK zgłaszając uwagi do projektu Informacji... przekazało, że zgodnie z informacją przekazaną przez PKP PLK S.A. kwalifikowanie wydatków zakończyło się ze stanem na 31.12.2023 r. a dalsze prace po 31.12.2023 r. finansowano ze środków własnych PKP PLK. Poniższe projekty zostały zakończone. Na moment przygotowania pierwotnej informacji były w realizacji (...)

- Projekt nr POPW.03.01.00-00-0002/17 pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – prace projektowe” uzyskał funkcjonalność w dniu 30.04.2025 r.

- Projekt nr POPW.03.01.00-00-0003/17 „Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk - prace przedprojektowe” uzyskał funkcjonalność z dniem 31.03.2025.

1. *Prace na liniach kolejowych Nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – prace projektowe; odcinki na terenie województwa podkarpackiego: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 23 508 977,70 PLN, w tym UE: 10 037 474,16 PLN (PO PW).*
2. *Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją – odcinki na terenie województwa podkarpackiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 528 353 493,46 PLN, w tym UE: 327 561 013,40 PLN (PO PW).*
3. *Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice: realizacja zakończona (BP). Wartość projektu ogółem: 125 543 407,50 PLN.*
4. *Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 379 177 801,99 PLN, w tym UE: 196 208 726,84 PLN (PO liś).*
5. *Prace na linii kolejowej Nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk – prace przedprojektowe: realizacja zakończona. Wartość realizowanych prac przedprojektowych ogółem: 2 787 909,39 PLN, w tym UE: 1 518 593,00 PLN (PO PW).*

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa               |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji  | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Energetyka                     | 0                    | 101 472 998           | <b>101 472 998</b>   | 14 271 429            | 39 409 580            | <b>53 681 009</b>     | <b>155 154 007</b>    | 4                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 0                    | 177 523 841           | <b>177 523 841</b>   | 0                     | 23 328 423            | <b>23 328 423</b>     | <b>200 852 264</b>    | 4                    |
| Sport                          | 0                    | 51 618 180            | <b>51 618 180</b>    | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>51 618 180</b>     | 2                    |
| Środowisko                     | 123 861 943          | 719 160 491           | <b>843 022 434</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>843 022 434</b>    | 1                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 834 508 736           | <b>834 508 736</b>   | 18 519 846 600        | 1 951 195 000         | <b>20 471 041 600</b> | <b>21 305 550 336</b> | 20                   |
| Transport / koleje             | 19 120 156           | 1 256 050 248         | <b>1 275 170 404</b> | 379 177 802           | 680 193 788           | <b>1 059 371 590</b>  | <b>2 334 541 995</b>  | 14                   |
| Transport / miejski            | 0                    | 840 848 830           | <b>840 848 830</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>840 848 830</b>    | 1                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 243 006 500           | <b>243 006 500</b>   | 0                     | 71 267 712            | <b>71 267 712</b>     | <b>314 274 212</b>    | 4                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>142 982 099</b>   | <b>4 224 189 825</b>  | <b>4 367 171 924</b> | <b>18 913 295 831</b> | <b>2 765 394 503</b>  | <b>21 678 690 334</b> | <b>26 045 862 258</b> | <b>50</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>281</sup>.

<sup>281</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

## 10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 4 czerwca 2020 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS, połączono koperty w zakresie środków budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmianę terminu, do którego środki z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa mogą być corocznie przyznawane, a także zmieniono wartości środków Funduszu Pracy w załączniku 2c do KT. W dniu 15 lipca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 14 143 267 EUR). W dniu 13 stycznia 2023 r., podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 2 710 966 EUR).

| województwo | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT  | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,<br>w podziale na obszary tematyczne)   |
|-------------|--|--|---|
| Podlaskie   | 18,5 mld zł  | Ogółem: 167 310 759,35 PLN:<br>- EFS: 78 849 598,25 PLN<br>- EFRR: 88 461 161,10 PLN<br>Fundusz Pracy: 54,85 mln EUR | KT WPD obejmuje 44 przedsięwzięcia:<br>▪ B+R: 3<br>▪ Edukacja: 2<br>▪ Energetyka: 4<br>▪ ICT: 1<br>▪ Inne: 2<br>▪ Kultura: 6<br>▪ Transport: 23<br>▪ Zdrowie: 3 |

### 10.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>282</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

1. *Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich: rezygnacja z realizacji*<sup>283</sup>.

<sup>282</sup> Zgodnie z właściwościami stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

<sup>283</sup> W I kwartale 2016 r. odstąpiono od uzgodnienia przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, gdyż nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w



- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku – adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej i wyposażenia muzeum

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

1.1 Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 900 020,21 PLN, w tym budżet państwa: 9 400 000,00 PLN oraz środki JST: 12 500 020,21 PLN.

1.2 Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 994 322,30 PLN, w tym UE: 6 783 630,07 PLN (PO liś).

2. Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

2.1 Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 769 194,84 PLN, w tym środki UE: 1 355 827,04 PLN (RPO).

2.2 Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego: rezygnacja z realizacji.

3. Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku: rezygnacja z realizacji.

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie podlaskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w ramach ww. przedsięwzięcia wpisano siedem projektów:

4.1 Święta Góra Grabarka – rewitalizacja zabytkowego wzgórza wraz z przystosowaniem infrastruktury na cele kulturalne: rezygnacja z realizacji<sup>284</sup>.

4.2 Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu – etap III: status – inny<sup>285</sup>.

4.3 Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 455 470,00 PLN, w tym środki UE: 14 857 150,00 PLN (PO liś).

4.4 Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 344 612,50 PLN, w tym środki UE: 9 412 150,79 PLN (PO liś).

4.5 Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej: status – inny<sup>286</sup>.

---

trybie pozakonkursowym w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2024 roku, UM woj. podlaskiego.

<sup>284</sup> W związku z brakiem dostępności odpowiadających projektowi źródeł finansowania projekt nie jest realizowany Pismem z dnia 24 marca 2021 r. podmiot odpowiedzialny za realizację projektu poinformował Województwo Podlaskie o rezygnacji z realizacji projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2024 roku, UM woj. podlaskiego.

<sup>285</sup> Wnioskodawca oczekuje na ogłoszenie konkursu wniosków, do którego kwalifikowałby się projekt - aktualnie brak tego rodzaju konkursów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2024 roku, UM woj. podlaskiego.

<sup>286</sup> Realizacja inwestycji z w ramach Kontraktu Terytorialnego została zakończona. Obecnie remont Spodków jest realizowany wg. nowego projektu i nadzorowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach

4.6 Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji<sup>287</sup>. Wartość projektu ogółem: 59 742 800,00 PLN.

4.7 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych oraz ich adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 405 532,42 PLN, w tym UE: 19 894 702,55 PLN (PO liś).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymi

w skład przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

1.1 Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2: rezygnacja z realizacji.

1.2 Poprawa efektywności energetycznej obiektów budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 958 676,50 PLN, w tym UE: 698 942,42 PLN (RPO).

1.3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku – etap I (termomodernizacja przedszkola samorządowego nr. 2, 8,44): projekt zrealizowany ze środków własnych.

1.4 Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 075 271,60 PLN, w tym UE: 6 821 830,24 PLN (RPO).

1.5 Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 861 755,59 PLN, w tym UE: 4 127 183,00 PLN (RPO).

1.6 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej PS nr 46, PS nr 78, PS nr 39 i PS nr 68 w Białymstoku: status – inny<sup>288</sup>.

1.7 Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 063 255,90 PLN, w tym UE: 5 983 111,01 PLN (RPO).

1.8 Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 462 981,95 PLN, w tym UE: 3 786 226,87 PLN (RPO).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 527 180,16 PLN, w tym środki UE: 25 657 757,11 PLN (PO liś).

2.2 Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 902 586,66 PLN, w tym środki UE: 115 714,03 PLN (PO liś).

- transport: 6 przedsięwzięć

---

programu Polski Ład. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2025 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2024 roku, UM woj. podlaskiego.

<sup>287</sup> Projekt realizowany z budżetu JST oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2024 roku, UM woj. podlaskiego.

<sup>288</sup> Projekt nie spełniał kryteriów formalnych w konkursie RPOWP 2014-2020. Planowany do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2024 roku, UM woj. podlaskiego.

1. *Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S-8): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 318 727 849,06 PLN, w tym UE: 252 847 439,09 PLN (PO PW).*

2. *Droga wojewódzka Kleosin-Łapy*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 133 066 818,29 PLN, w tym UE: 112 545 820,20 PLN (PO PW).*

2.2 *Przebudowa DW 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 181 840 424,18 PLN, w tym UE: 154 071 316,66 PLN (PO PW).*

2.3 *Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy – Roszki-Wodźki: status – inny<sup>289</sup>.*

3. *Droga wojewódzka Białystok – Supraśl (10 km)<sup>290</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 691 602,46 PLN, w tym UE: 111 090 234,79 PLN (PO PW).*

4. *Południowa obwodnica miejska (Białystok) – etap II<sup>291</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 113 779 835,03 PLN, w tym UE: 79 781 085,00 PLN (PO PW).*

5. *Zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Budowa zachodniej części obwodnicy miejskiej Białegostoku<sup>292</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 326 918 620,40 PLN, w tym środki UE: 266 871 855,25 PLN (PO PW).*

6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

6.1 *Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 132 054 096,51 PLN, w tym UE: 84 413 565,73 PLN (PO PW).*

6.2 *Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 212 195 611,74 PLN, w tym środki UE: 154 658 840,83 PLN (PO PW).*

6.3 *Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 177 524 725,85 PLN, w tym środki UE: 124 731 976,11 PLN (PO PW).*

6.4 *Niskoemisyjne korytarze transportu zbiorowego w zachodniej części Białegostoku: rezygnacja z realizacji.*

• inne: 2 przedsięwzięcia

1. *Program rozwoju Puszczy Białowieskiej: w skład przedsięwzięcia wchodzi 74 projekty dotyczące różnych obszarów, m.in.: energetyki, środowiska, transportu, zdrowia i edukacji. Status na dzień 31.12.2024 r.:*

---

<sup>289</sup> Aktualnie realizowany w perspektywie 2021-2027. Projekt Nr FEPD.03.01-IZ.00-0001/23 pn.: „Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic” - zakres rzeczowy (obszarowy) został rozszerzony o część drogi wojewódzkiej Nr 678 w stosunku do uprzednio planowanego do realizacji w perspektywie 2014-2020 - Projektu pn.: "Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy – Roszki-Wodźki" . Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2024 roku*, UM woj. podlaskiego.

<sup>290</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl.

<sup>291</sup> Projekt realizowany pn. Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65).

<sup>292</sup> Projekt realizowany pn. Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678).

1.1 realizacja zakończona: 51 projektów. Wartość projektów ogółem: 389 037 968,69 PLN, w tym UE: 283 847 464,90 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 16 projektów, m.in. ze względu na brak możliwości finansowania.

1.3 status - inny: 7 projektów.

2. Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego: status – inny.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskim

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego: rezygnacja z realizacji<sup>293</sup>.

1.2 Rozwój elektronicznych usług administracji rządowej województwa podlaskiego: rezygnacja z realizacji<sup>294</sup>.

## 10.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 28 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 2 przedsięwzięcia

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 172 397 725,01 PLN, w tym UE: 134 325 725,88 PLN (RPO)<sup>295</sup>.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: realizacja zakończona<sup>296</sup>. Wartość projektu ogółem: 21 289 743,93 PLN, w tym UE: 17 942 996,18 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

---

<sup>293</sup> W dn. 3 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 249/4487/2022 uchylającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Opóźnienia w realizacji projektu spowodowane m.in. pandemią COVID-19, zmianą inżyniera kontraktu i koncepcji projektu prowadzącymi do konieczności unieważnienia kluczowego dla projektu postępowania o zamówienie publiczne, nie gwarantowały ukończenia projektu w terminie określonym w regulaminie konkursu, tj. w okresie 24 miesięcy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2024 roku, UM woj. podlaskiego.

<sup>294</sup> Pismem z dnia 18.04.2018 r. Podlaski Urząd Wojewódzki zrezygnował z realizacji projektu. Głównym powodem podjęcia takiej decyzji była obawa przed powielaniem rozwiązań informatycznych oraz e-usług planowanych do realizacji na poziomie krajowym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2024 roku, UM woj. podlaskiego.

<sup>295</sup> Na podstawie danych z systemu SL 2014-2020.

<sup>296</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0010/15 realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tytuł projektu: Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 28.06.2023.

1. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 816 743,23 PLN, w tym UE: 5 753 676,08 PLN.
- 1.2 Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 801 240,41 PLN, w tym UE: 3 254 545,92 PLN.
2. Rozwój klastrów energii w województwie podlaskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe
  - 2.1 Klaster energyREGION Michałowo
  - 2.2 Siemiatycki Klaster Energii
  - 2.3 Klaster Energetyczne Grajewo
  - 2.4 Podlaskie Klaster Energii

• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku: realizacja zakończona. MKiDN. Wartość projektu ogółem: 1 650 000,00 PLN (budżet państwa).
2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podlaskim: realizacja zakończona

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ.<sup>297</sup> Przedsięwzięcie obejmuje placówki położone na obszarze województwa podlaskiego: PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, PSM I i II stopnia w Łomży, PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

• zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 509 057 000,00 PLN, w tym środki BP: 508 954 000,00 PLN.
2. Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej: brak danych<sup>298</sup>.
3. Oddział Geriatrii i Psychogeriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku: brak danych<sup>299</sup>.

• transport: 17 przedsięwzięć

• transport drogowy (5)

1. S-8 Radziejowice-Białystok, odcinki Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) - Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa podlaskiego

---

<sup>297</sup> Projekt zrealizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>298</sup> MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ.

<sup>299</sup> MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ.

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 513 495 600,00 PLN.
- 1.2 Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 501 121 800,00 PLN.
- 1.3 Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Mężenin – Jezewo: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 527 521 500,00 PLN.

## 2. S-61 obwodnica Augustowa – granica Państwa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 2.1 Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. obwodnica Suwałk: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 382 924 200,00 PLN.
- 2.2 Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 308 594 100,00 PLN.

## 3. S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – odcinki na terenie województwa podlaskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 525 580 300,00 PLN.
- 3.2 Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 86 006 500,00 PLN.

## 4. S-19 Białystok – Lublin – odcinki na terenie województwa podlaskiego: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 4 902 565 700,00 PLN.

## 5. S-19 granica państwa – Białystok – odcinki na terenie województwa podlaskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 5.1 Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) – Białystok, odc. Kuźnica – w. Białystok Północ: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 433 094 400,00 PLN.
- 5.2 Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) – Białystok, odc. Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniew: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 000 131 300,00 PLN.

## • transport kolejowy (12)

1. Prace na liniach kolejowych nr 32 odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 66 699 983,50 PLN, w tym środki UE: 56 111 569,42 PLN (PO PW).
2. Prace na linii kolejowej nr 31 odc. Granica województwa – Czeremcha – Hajnówka: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 185 603 435,33 PLN, w tym UE: 155 687 111,03 PLN (PO PW).
3. Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 96 044 618,46 PLN, w tym UE: 74 690 734,91 PLN (PO PW).
4. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa podlaskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 4.1 Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok (faza I): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 910 194 374,18 PLN, w tym UE: 1 282 917 978,84 PLN (CEF).
- 4.2 Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok (faza II): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 699 964 949,75 PLN, w tym UE: 1 736 612 780,64 PLN.
5. Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa): rezygnacja z realizacji<sup>300</sup>.
6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 odc. granica państwa – Chryzanów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 78 896 525,69 PLN, w tym UE: 60 569 968,86 PLN (RPO).
7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 odc. Kuźnica Białostocka – Gieniusze: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 237 438 250,50 PLN, w tym UE: 166 582 541,17 PLN.
8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 Bufałowó Wschód – Bufałowó: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 980 949,18 PLN, w tym UE: 4 504 089,30 PLN.
9. Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 odc. Łapy – Śniadowó – granica województwa: rezygnacja z realizacji projektu<sup>301</sup>.
10. Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 odc. Śniadowó – Łomża: realizacja zakończona<sup>302</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 896 496,34 PLN, w tym UE: 3 099 155,25 PLN (RPO).
11. Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok– Suwałki – Trakiszki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 833 864 834,27 PLN, w tym UE: 664 267 623,29 PLN (CEF).
12. Prace na linii kolejowej nr 32 odc. Lewki – Czeremcha: rezygnacja z realizacji<sup>303</sup>.

---

<sup>300</sup> Projekt poza WPZ. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>301</sup> W dniu 05.09.2029 r. Urząd Marszałkowski pismem DRR-XV.433.237.5.2019 potwierdził przeniesienie środków na inne projekty RPO woj. podlaskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>302</sup> Zatwierdzony wniosek o płatność. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>303</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie z uwagi na brak środków RPO Podlaskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa               |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji  | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 172 397 725           | 172 397 725           | 172 397 725           | 2                    |
| Edukacja                       | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 21 289 744            | 21 289 744            | 21 289 744            | 2                    |
| Energetyka                     | 0                    | 97 851 708            | 97 851 708           | 0                     | 39 617 984            | 39 617 984            | 137 469 692           | 4                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 59 742 800           | 100 912 852           | 160 655 652          | 0                     | 1 650 000             | 1 650 000             | 162 305 652           | 6                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 1 209 025 149         | 1 209 025 149        | 11 861 371 700        | 3 319 663 700         | 15 181 035 400        | 16 390 060 549        | 10                   |
| Transport / koleje             | 0                    | 0                     | 0                    | 5 688 443 358         | 431 141 059           | 6 119 584 417         | 6 119 584 417         | 12                   |
| Transport / miejski            | 0                    | 521 774 434           | 521 774 434          | 0                     | 0                     | 0                     | 521 774 434           | 1                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 509 057 000           | 509 057 000           | 509 057 000           | 3                    |
| inny                           | 0                    | 389 037 969           | 389 037 969          | 0                     | 0                     | 0                     | 389 037 969           | 2                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>59 742 800</b>    | <b>2 318 602 113</b>  | <b>2 378 344 913</b> | <b>17 549 815 058</b> | <b>4 494 817 212</b>  | <b>22 044 632 270</b> | <b>24 422 977 183</b> | <b>42</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>304</sup>.

<sup>304</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).



## 11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE<sup>305</sup>

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 10 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 22 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 21 732 547 EUR). Natomiast w dniu 14 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 4 165 671 EUR).

| województwo | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT  | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,<br>w podziale na obszary tematyczne)  |
|-------------|--|--|--|
| Pomorskie   | 30,6 mld zł  | Ogółem: 278 429 772,71 PLN:<br>- EFS: 122 059 991,16 PLN<br>- EFRR: 156 369 781,55 PLN<br>Fundusz Pracy: 88,24 mln EUR | KT WPM obejmuje 69 przedsięwzięć <sup>306</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 4</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 5</li><li>▪ Inne: 1</li><li>▪ Kultura: 9</li><li>▪ Środowisko: 5</li><li>▪ Transport: 41</li><li>▪ Zdrowie: 2</li></ul> |

### 11.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji łącznie 18 przedsięwzięć, za których monitorowanie jest odpowiedzialna<sup>307</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

<sup>305</sup> W KT dla Województwa Pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć.

<sup>306</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej fiskę przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r.

<sup>307</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, za realizację poszczególnych przedsięwzięć odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona do określenia w przyszłości (1 przedsięwzięcie) – w pkt. 11.1 opisano łącznie 18 przedsięwzięć oraz str. rządowa (51 przedsięwzięć).

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa: projekt w trakcie realizacji ze środków JST. Wartość projektu ogółem: 78 158 583,33 PLN.*
2. *Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego Gdańsk: status – inny<sup>308</sup>.*
3. *Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku: status – inny<sup>309</sup>.*
4. *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie*  
w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 *Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 425 964,82 PLN, w tym UE: 17 838 601,34 PLN (PO liś).*

4.2 *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Kociewskie Centrum Kultury: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 000 000,00 PLN, w tym UE: 12 482 821,83 PLN (PO liś).*

4.3 *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Muzeum Diecezjalne: status – inny<sup>310</sup>.*

5. *Wsparcie obszaru kultury w województwie pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

5.1 *Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku: rezygnacja z realizacji.*

5.2 *Prace restauratorskie i konserwatorskie XIV w. Zamku w Bytowie w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: status – inny<sup>311</sup>.*

5.3 *Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji: projekt w trakcie realizacji<sup>312</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 26 848 336,99 PLN.*

---

<sup>308</sup> W związku z trudnościami w pozyskaniu finansowania okrojono zakres projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>309</sup> Część zakresu projektu należąca do partnera - Miasta Malbork została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swiętłży i Malborku (faza II)” w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020. Inwestycja została wsparta również instrumentem finansowym w formie pożyczki miejskiej z Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>310</sup> Projekt w tym brzmieniu nie jest realizowany. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>311</sup> Z konieczności podjęto działania dot. wykonania prac remontowych w obrębie Baszty, prac związanych z remontem dachu nad częścią biblioteczną Zamku, z dostosowaniem obiektu Zamku do wymogów p.poż. oraz budowy windy. Gmina Bytów pozyskała również środki na realizację przedsięwzięć pn. "Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym" oraz „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie”. Ponadto w ramach FEP 2021 – 2027, w ramach działań dotyczących Infrastruktury kultury Gmina Bytów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie”. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>312</sup> Jako źródła finansowania wskazano pożyczkę miejską oraz pożyczkę rewitalizacyjną. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.

5.4 Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 791 662,73 PLN, w tym UE: 7 576 752,58 PLN (PO liś).

5.5 Pomorskiej kolei skarbnica - etap II. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Kolejowego w Kościerzynie: status – inny.

5.6 Zespół Bożego Ciała – centrum interpretacji dziedzictwa (historii miejsca i funkcji), rewaloryzacja i przebudowa budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A, 21B, 21C wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania: status – inny<sup>313</sup>.

5.7 Dziedzictwo kulturowe w Słupskich Spichlerzach – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy – Etap II Spichlerz Czerwony: status – inny<sup>314</sup>.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie: status – inny<sup>315</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Na dzień 31.12.2024 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 40 projektów, o łącznej wartości ogółem 619 270 257,48 PLN, w tym UE: 241 030 976,76 PLN (RPO):

1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość ogółem: 280 733 564,17 PLN, w tym UE: 78 636 835,35 PLN (RPO).

1.2 realizacja zakończona: 36 projektów. Wartość ogółem: 338 536 693,31 PLN, w tym UE: 162 394 143,31 PLN (RPO).

3. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego

Na dzień 31.12.2024 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 19 projektów, w tym:

1.1 realizacja zakończona: 18 projektów. Wartość ogółem: 356 597 702,89 PLN, w tym UE: 112 892 849,06 PLN (PO liś).

1.2 rezygnacja z realizacji: 1 projekt<sup>316</sup>.

- środowisko: 5 przedsięwzięć

---

<sup>313</sup> Projekt "Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków Zespołu szpitalnego Bożego Ciała (ul. 3 Maja 21A i B) w Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej " nie uzyskał dofinansowania z Funduszy Norweskich. W roku 2023 nie było konkursu na środki norweskie, natomiast z uwagi na uruchomienie kolejnej edycji konkursów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 rozpoczęto przygotowania do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków Priorytet FENX.07 Kultura, z którego można pozyskać dofinansowanie na realizację projektu. W roku 2023 kontynuowano realizację części przedsięwzięcia obejmującego 3 z 5 budynków zabudowy - „Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu". Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>314</sup> Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. W trakcie procedury przetargowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>315</sup> Umowa rozwiązana- wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym w dn. 4.07.2023 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych za 2024 r., DOI MZ.

<sup>316</sup> Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu pn.: Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni z dniem 24.02.2022 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.

1. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław  
w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 1.1 Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 79 119 800,95 PLN, w tym środki UE: 67 227 288,66 PLN (PO liś).
- 1.2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym środki UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś) .
- 1.3 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (PGW Wody Polskie): Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Miasto Gdańsk: status – inny.
- 1.4 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Powiat Gdański: status – inny.
- 1.5 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Miasto Gdańsk: status – inny.

2. Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów o łącznej wartości ogółem: 571 336 090,77 PLN, w tym UE: 338 055 833,22 PLN (PO liś). Stan projektów na dzień 31.12.2024 r.:

- 2.1 w trakcie realizacji: 8 projekty. Wartość ogółem: 251 946 527,00 PLN, w tym UE: 160 735 025,00 PLN (PO liś).
- 2.2 status – inny: 2 projekty.
- 2.3 realizacja zakończona: 6 projektów. Wartość ogółem: 278 709 563,77 PLN, w tym UE: 168 604 622,47 PLN.

3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 399 202,69 PLN, w tym UE: 23 065 631,84 PLN (PO liś).

4. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 32 projekty o łącznej wartości ogółem: 1 017 469 990,33 PLN, w tym UE: 478 970 494,95 PLN (PO liś). Status projektów na dzień 31.12.2024 r.:

- 4.1 w trakcie realizacji: 1 projekt, o wartości ogółem: 139 748 352,85 PLN, w tym środki UE: 68 046 954,80 PLN (PO liś).
- 4.2 status – inny: 1 projekt pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Tczew - Bałdowo, Knybawa.
- 4.3 realizacja zakończona: 30 projektów. Wartość projektów ogółem: 859 767 859,48 PLN, w tym UE: 401 579 767,15 PLN (PO liś).

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej elektrociepłowni w celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 733 373 000,00 PLN, w tym UE: 270 696 810,00 PLN (PO liś).

• inne: 1 przedsięwzięcie

1. Przygotowanie i realizacja pakietu przedsięwzięć pn.: Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej: status – inny<sup>317</sup>.

---

<sup>317</sup> Rozpoczęcie prac nad przedsięwzięciem zależy od podjęcia decyzji dot. rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej. 13 kwietnia 2023 r. spółka Polski Elektrownie Jądrowe złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wnioski o wydanie

- transport: 4 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni: status – inny*<sup>318</sup>.

2. *Rozwój kolei aglomeracyjnej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S)*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

2.1 *Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 295 455 650,31 PLN, w tym UE: 153 657 181,29 PLN (PO Liś).*

2.2 *Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 221 546 985,00 PLN, w tym UE: 153 101 575,00 (RPO).*

2.3 *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 84 300 945,29 PLN, w tym UE: 57 574 628,98 PLN(PO Liś).*

2.4 *Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 153 303 108,40 PLN, w tym UE: 90 619 463,86 PLN (PO Liś).*

3. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:*

w skład przedsięwzięcia wchodzi 23 projekty. Stan na dzień 31.12.2024 r.:

3.1 *w trakcie realizacji: 3 projekty. Wartość projektów ogółem: 325 855 095,07 PLN, w tym UE: 124 380 875,18 PLN (RPO).*

3.2 *realizacja zakończona: 19 projektów. Wartość projektów ogółem: 584 346 845,97 PLN, w tym UE: 206 891 946,35 PLN (RPO).*

3.3 *rezygnacja z realizacji: 1 projekt*<sup>319</sup>.

4. *Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej: status – inny*<sup>320</sup>.

## **11.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 51 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 4 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskim*

---

decyzji zasadniczej dla elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo - Kopalino, co daje podstawę do opracowania i przyjęcia Strategicznego Programu Rządowego (SPR) pn. „Wzrost aktywności gospodarczej w zasięgu oddziaływania pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej”. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.*

<sup>318</sup> W kwietniu 2022 r. GDDKiA pozyskała od CPK sp z o.o. 10 mln zł na sfinansowanie prac przygotowawczych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.*

<sup>319</sup> Beneficjent zdecydował o realizacji projektu pn.: *Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S ze środków własnych. Umowa o dofinansowanie projektu uległa rozwiązaniu.* Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.*

<sup>320</sup> Projekt jest planowany do realizacji w zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej *Via Maris.* Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2024 roku, UM woj. pomorskiego.*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *EURO-ARGO – Globalny System Obserwacji Oceanów*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
3. *Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu „Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b.
4. *Pomorski Trójkąt Wiedzy*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 4.1 *Laboratorium Ropy i Gazu (LABRiG)*: rezygnacja z realizacji.
- 4.2 *Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem (NCBB)*: status – inny. Projekt zostanie złożony w ramach aktualizacji PMDIB.
- 4.3 *CCCOS-moduł Centrum Medycyny Translacyjnej*: projekt jest realizowany w ograniczonym zakresie ze środków własnych, część dydaktyczna modułu pn.: *Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny* realizowana jest w ramach projektu finansowanego z RPO (działanie 4.2). Pozostałe dwa moduły znajdują się w fazie koncepcyjnej.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*: realizacja zakończona<sup>321</sup>. Wartość projektu ogółem: 20 653 039,29 PLN, w tym środki UE: 17 406 381,51 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii „zielonej” (Etap I i II)*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 1.1 *Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 049 963,86 PLN, w tym środki UE: 5 794 112,10 PLN.
- 1.2 *Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 643 403,91 PLN, w tym UE: 1 457 787,38 PLN.
- 1.3 *Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszcze Gdańskim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 719 084,40 PLN, w tym UE: 7 562 636,56 PLN.
- 1.4 *Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 99 250 087,44 PLN, w tym UE: 45 136 755,30 PLN.

---

<sup>321</sup> Projekt pn.: *Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej*, nr POWR.05.03.00-00-0008/15, realizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2021.

1.5 Rozbudowa biogazowni rolniczej o mocy 800 kW poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji do 1,3 MW przewidzianej do realizacji na działkach 5/52 i 5/11, obr. Tragamin, gmina Malbork: rezygnacja z realizacji.

1.6 Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 539 931,16 PLN, w tym UE: 4 607 154,00 PLN.

## 2. Sieci energetyczne w województwie pomorskim

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów:

2.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 378 692,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN.

2.2 Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ): realizacja zakończona. Wartość ogółem: 6 392 310,00 PLN, w tym środki UE: 3 265 628,25 PLN.

2.3 Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 515 255 285,46 PLN, w tym środki UE: 116 275 250,39 PLN.

2.4 Przebudowa stacji 110/15 kV Bojanowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 305 000,00 PLN, w tym UE: 2 539 497,08 PLN.

2.5 Budowa linii Jasinec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 507 408 143,76 PLN, w tym UE: 127 632 992,34 PLN.

## 3. Rozwój klastrów energii w województwie pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów klastrów w tym:

3.1 Słupski Klaster Bioenergetyczny: realizacja zakończona<sup>322</sup>. Wartość ogółem: 80 712 179,34 PLN, w tym środki UE: 36 784 433,76 PLN.

3.2 Kwidziński Klaster Energii

3.3 Przechlewski Klaster Energii

3.4 Klaster energyREGION Gajewo

3.5 Gniewiński Klaster Energii

### • kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 444 000 000,00 PLN (BP).

2. Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 053 207,48 PLN, w tym 15 945 853,00 PLN (BP).

3. Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 417 000,00 PLN (BP).

---

<sup>322</sup> W ramach klastra realizowany jest projekt pn.: Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW ENGIE RC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DFE MKiS.

4. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie pomorskim: realizacja zakończona*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>323</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa pomorskiego: PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, PSM I stopnia w Pucku, PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim, PSM I stopnia w Wejherowie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku, SM I stopnia w Chojnicach, PSM I stopnia w Miastku, PSM I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: realizacja zakończona.* Wartość projektu ogółem: 627 880 114,00 PLN, z czego 592 381 000,00 PLN stanowią środki BP.

- transport: 37 przedsięwzięć

- transport drogowy (7)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa pomorskiego: realizacja zakończona (PBDK).* Wartość projektu ogółem: 3 565 413 200,00 PLN.

2. *Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK Nr 20: realizacja zakończona (PBDK).* Wartość projektu ogółem: 220 647 400,00 PLN.

3. *Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu DK 22 i 55: realizacja zakończona.* Wartość projektu ogółem: 85 448 801,59 PLN.

4. *Obwodnica Starogardu Gdańskiego – przygotowanie dokumentacji: status – inny<sup>324</sup>.*

5. *S-6 Słupsk – Gdańsk wraz z obwodnicą metropolitalną*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 5.1 *Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta realizacja zakończona (PBDK).* Wartość projektu ogółem: 2 266 705 100,00 PLN.

- 5.2 *Budowa drogi S6 Słupsk – Lębork: projekt w trakcie realizacji (PBDK).* Wartość projektu ogółem: 1 779 132 984,94 PLN.

- 5.3 *Budowa drogi S6 odc. Lębork – dk 6<sup>325</sup>: projekt w trakcie realizacji (PBDK).* Wartość projektu ogółem: 1 000 467 864,48 PLN.

6. *S-6 Słupsk – Koszalin – odcinki na terenie woj. Pomorskiego: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 1 784 242 400,00 PLN.

---

<sup>323</sup> Projekt zrealizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>324</sup> Wydatki ponoszone do tej pory przez samorząd. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>325</sup> Odc. w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.



7. Budowa obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22: status - inny<sup>326</sup>.

- transport kolejowy (10)

1. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 092 604 781,67 PLN, w tym środki UE: 721 757 435,92 PLN (CEF).
2. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 229 620 231,87 PLN, w tym środki UE: 476 069 419,21 PLN (CEF).
3. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap I rezygnacja z realizacji<sup>327</sup>.
4. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II – wraz z elektryfikacją: rezygnacja z realizacji<sup>328</sup>.
5. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz - Tczew: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 83 863 768,29 PLN, w tym BP: 71 665 862,18 PLN.
6. Prace na linii kolejowej Nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 156 971 011,37 PLN, w tym UE: 95 609 632,42 PLN (PO liś)
7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa – Słupsk – Ustka: projekt w trakcie realizacji<sup>329</sup>. Wartość projektu ogółem: 173 363 509,24 PLN, w tym UE: 139 495 204,30 PLN (RPO).
8. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa – Kwidzyn – Malbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 258 027 977,30 PLN, w tym UE: 154 912 535,62 PLN (RPO).
9. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 229 odcinek Łębork – Łeba: rezygnacja z realizacji<sup>330</sup>.
10. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Nr 212 Lipusz – Bytów: rezygnacja z realizacji<sup>331</sup>.

- transport śródlądowy (4)

1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 – 847: status – inny<sup>332</sup>.

---

<sup>326</sup> W 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na realizację inwestycji (dot. Budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>327</sup> Zmiana formuły inwestycji - wycofanie wniosku o dofinansowanie dla projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, w związku z decyzją o podziale zakresu na 5 odrębnych projektów; dwa z nich zakontraktowano w POIiŚ 2014-2020 tj. Prace na odcinku Kiełpinek-Glinicz oraz Prace na odcinku Glinicz-Kartuzy, faza I. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>328</sup> Zmiana formuły inwestycji - wycofanie wniosku o dofinansowanie dla projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, w związku z decyzją o podziale zakresu na 5 odrębnych projektów; dwa z nich zakontraktowano w POIiŚ 2014-2020 tj. Prace na odcinku Kiełpinek-Glinicz oraz Prace na odcinku Glinicz-Kartuzy, faza I. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>329</sup> Dnia 27.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego projektu. Natomiast 09.11.2022 r. Inżynier Projektu wystawił Świadectwo przejęcia robót. Trwa uzyskiwanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>330</sup> W dniu 22.12.2021 r. rozwiązano umowę z Wykonawcą na opracowanie Studium Wykonalności. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>331</sup> Wykonawca zrealizował w całości zakres zamówienia objęty Umową na dokumentację przedprojektową. Brak zapewnienia finansowania na realizację dalszych etapów. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>332</sup> Projekt jest zawarty w aktualizacji Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024 pod numerem ID 55. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

2. *Modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu i Szkarpany i Martwej Wisty: status – inny*<sup>333</sup>.
3. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 – 772: status – inny*<sup>334</sup>.
4. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 – 718: status – inny*<sup>335</sup>.
- transport morski (16)
  1. *Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap III: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 128 213 065,57 PLN, w tym UE: 108 779 611,63 PLN (PO liś).*
  2. *Modernizacja układu falochronów ostonowych Portu Północnego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 803 509 717,73 PLN, w tym UE: 675 042 374,21 PLN (PO liś).*
  3. *Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 153 911 808,00 PLN, w tym UE: 130 792 453,79 PLN (PO liś).*
  4. *Modernizacja portu wewnętrznego w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 470 721 283,47 PLN, w tym UE: 400 113 090,95 PLN (CEF).*
  5. *Budowa terminalu promowego w porcie Gdynia: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 292 537 220,62 PLN, w tym UE: 116 837 137,67 PLN (PO liś).*
  6. *Pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie Gdynia: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 137 642 355,70 PLN, w tym UE: 116 959 640,63 PLN (PO liś).*
  7. *Rozbudowa sieci kolejowej i drogowej w porcie Gdańsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 124 504 416,47 PLN, w tym UE: 105 828 754,00 PLN (CEF).*
  8. *Przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 281 272 131,28 PLN, w tym UE: 273 000 000,00 PLN (PO liś).*
  9. *Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 44 318 423,28 PLN, w tym UE: 37 670 659,78 PLN (PO liś).*
  10. *Budowa systemu GMDSS administracji morskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 917 814,20 PLN, w tym UE: 15 196 108,63 PLN (PO liś).*
  11. *Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 055 656,58 PLN, w tym UE: 18 287 904,85 PLN (PO liś).*
  12. *Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą falochronu ostonowego oraz zaporą przeciwozlewową: status – inny*<sup>336</sup>.
  13. *Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie Portu Gdynia: rezygnacja z realizacji.*

<sup>333</sup> Przedsięwzięcie realizowane jest częściowo w: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II, ale tylko w ramach podzadania 4a pn. Przebudowa stopnia wodnego Przegalina – na rzece Martwa Wiśła. Podzadanie 4a zostało zakończone i odebrane protokolarnie 17.12.2021 r. Ponadto zakres Przedsięwzięcia częściowo realizuje się poprzez zadanie zawarte w aktualizacji Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024 pod numerem ID 55 o następującej nazwie: Budowa stanowisk cumowniczych na górnych i dolnych stanowiskach 5 śluz (Gdańska Głowa - rzeka Szkarpania, Biała Góra, Szonowo, Rakowiec i Michałowo - rzeka Nogat) Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>334</sup> Projekt jest zawarty w aktualizacji Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024 pod numerem ID 496. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>335</sup> Projekt jest zawarty w aktualizacji Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024 pod numerem ID 497. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>336</sup> Dnia 10.09.2020 r. Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) wypowiedziała Umowę Grantową (GA) nr INEA/CEF/TRAN/M2017/1495281. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu morskiego, DGMiZS MI.

14. *Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 61 775 179,54 PLN, w tym UE: 18 700 000,00 PLN (PO IiŚ).*
15. *Przebudowa wejścia do Portu Ustka: status – inny.*
16. *Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni: status – inny.*

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa              |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Edukacja                       | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 20 653 039            | 20 653 039            | 20 653 039            | 2                    |
| Energetyka                     | 280 733 564          | 695 134 396           | 975 867 960          | 0                    | 1 305 654 082         | 1 305 654 082         | 2 281 522 042         | 5                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 105 006 920          | 52 217 628            | 157 224 548          | 0                    | 476 470 207           | 476 470 207           | 633 694 755           | 9                    |
| Środowisko                     | 391 694 880          | 2 115 487 097         | 2 507 181 977        | 0                    | 0                     | 0                     | 2 507 181 977         | 5                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 0                     | 0                    | 4 563 843 249        | 6 138 214 502         | 10 702 057 751        | 10 702 057 751        | 9                    |
| Transport / koleje             | 153 303 108          | 601 303 581           | 754 606 689          | 2 680 967 280        | 1 313 484 000         | 3 994 451 280         | 4 749 057 969         | 11                   |
| Transport / miejski            | 325 855 095          | 584 346 846           | 910 201 941          | 0                    | 0                     | 0                     | 910 201 941           | 16                   |
| Transport / morski             | 0                    | 0                     | 0                    | 1 281 272 131        | 2 306 106 941         | 3 587 379 072         | 3 587 379 072         | 4                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 627 880 114           | 627 880 114           | 627 880 114           | 2                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>1 256 593 568</b> | <b>4 048 489 547</b>  | <b>5 305 083 115</b> | <b>8 526 082 660</b> | <b>12 188 462 885</b> | <b>20 714 545 546</b> | <b>26 019 628 661</b> | <b>63</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>337</sup>.

<sup>337</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

## 12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 18 grudnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 21 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 40 520 285 EUR). Natomiast w dniu 22 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 12 275 532 EUR).

| województwo | Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT | Środki z budżetu państwa wskazane w KT  | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)  |
|-------------|--|---|---|
| Śląskie     | 40,9 mld zł  | Ogółem: 518 313 485,65 PLN:<br>- EFS: 227 184 683,13 PLN<br>- EFRR: 291 128 799,52 PLN<br>Fundusz Pracy: 170,32 mln EUR | KT WSL obejmuje 75 przedsięwzięć:<br>▪ B+R: 10<br>▪ Edukacja: 3<br>▪ Energetyka: 4<br>▪ ICT: 1<br>▪ Kultura: 4<br>▪ Środowisko: 2<br>▪ Transport: 38<br>▪ Zdrowie: 13 |

### 12.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć<sup>338</sup>, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>339</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia<sup>340</sup>

#### 1. Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano dwa projekty:

<sup>338</sup> Strona samorządowa przekazała informacje dla 38 projektów, uwzględniając 2 dodatkowej projekty B+R z zał.5b i powtórzony projekt w obszarze zdrowia (34 +2 -1).

<sup>339</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (31 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

<sup>340</sup> Przedsięwzięcie pn.: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zostało usunięte z KT dla Województwa Śląskiego Aneksem nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

- 1.1 Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 708 530,53 PLN, w tym UE: 17 550 973,93 PLN (PO liś).
- 1.2 Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego (projekt 2): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 891 579,81 PLN, w tym UE: 11 253 710,69 PLN (PO liś).
2. Wsparcie obszaru kultury w województwie śląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano sześć projektów:

- 2.1 Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 461 450,22 PLN, w tym UE: 12 279 289,95 PLN (PO liś).
  - 2.2 Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 127 166 807,21 PLN, w tym UE: 79 222 372,91 PLN (PO liś).
  - 2.3 Park Miejski w Tarnowskich Górach – rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO: status – inny.
  - 2.4 Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 377 423,15 PLN, w tym UE: 8 636 398,81 PLN (RPO).
  - 2.5 Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku: status – inny.
  - 2.6 W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 385 115,83 PLN, w tym UE: 18 402 987,43 PLN (PO liś).
- B+R: 9 przedsięwzięć<sup>341</sup>
    1. Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali: status – inny<sup>342</sup>.
    2. CENTREVITAL-Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Przemysłowych: status – inny<sup>343</sup>.
    3. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med-Sport Silesia”: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 87 814 481,12 PLN, w tym UE: 64 584 905,89 PLN (RPO).
    4. Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 781 001,97 PLN, w tym UE: 6 691 756,58 PLN (RPO).
    5. Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów: status – inny.

---

<sup>341</sup> Aneks nr 2 został usunięty projekt pn: *Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych i pokopalnianych w Województwie Śląskim.*

<sup>342</sup> Projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodny w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku*, UM woj. śląskiego.

<sup>343</sup> Projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodny w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku*, UM woj. śląskiego.

6. Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: status – inny.
7. Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed Centrum: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 113 154 113,48 PLN, w tym UE: 72 922 608,53 PLN (RPO).
8. Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowych: status – inny<sup>344</sup>.
9. Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych: status – inny.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

w ramach przedsięwzięcia Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED wyodrębniono 13 projektów:

- 1.1 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: rezygnacja z realizacji<sup>345</sup>.
- 1.2 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych<sup>346</sup>: realizacja zakończona (12 projektów). Wartość projektów ogółem: 193 135 816,30 PLN, w tym UE: 155 852 089,97 PLN (RPO).
- transport: 7 przedsięwzięć
1. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap III - węzeł Janów – węzeł Bór: status - inny<sup>347</sup>.
2. Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II: status – inny<sup>348</sup>.
3. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 313 707 634,85 PLN, w tym UE: 151 741 041,92 PLN (PO IiŚ).
4. Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka): status – inny<sup>349</sup>.
5. Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny): realizacja

---

<sup>344</sup> Projekt ubiegat się o dofinansowanie środkami RPO WSL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został odrzucony z braku spełnienia wymogów formalnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>345</sup> W dniu 22.05.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu na wniosek Beneficjenta. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>346</sup> Realizacja projektu w modelu rozproszonym, ma podstawie 12 projektów, w tym projekt pn. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed) Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>347</sup> Brak możliwości wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020. Planowany do realizacji pod warunkiem uzyskania finansowania zewnętrznego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>348</sup> Planowany do realizacji pod warunkiem uzyskania finansowania zewnętrznego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>349</sup> W dniu 18.11.2024 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad przygotowania realizacji i finansowania zadania pomiędzy Gminą Sosnowiec i GDDKIA. Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku, UM woj. śląskiego.

zakończona. Wartość projektu ogółem: 200 662 200,00 PLN, w tym środki UE: 138 669 000,00 PLN (RPO).

6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 23 projekty:

6.1 inny: 12 projektów. Projekty znajdują się na tzw. liście rezerwowej przedsięwzięć komplementarnych w ramach projektu POIŚ\_TRA.

6.2 realizacja zakończona: 11 projektów. Wartość projektu: 2 075 132 769,06 PLN, w tym UE: 1 001 538 569,74 PLN.

7. *Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa MPL Katowice jako element rozwoju systemu transportu intermodalnego Województwa Śląskiego*<sup>350</sup>

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów:

7.1 realizacja zakończona: 5 projektów o wartości ogółem: 59 236 812,20 PLN.

7.2 rezygnacja z realizacji: 6 projektów.

7.3 inny: 5 projektów (realizacja przeniesiona na lata po 2023 r.)

• zdrowie: 10 przedsięwzięć<sup>351</sup>

1. *Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 127 769 346,93 PLN, w tym UE: 74 148 740,57 PLN (RPO).

2. *Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizycznej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 32 081 185,87 PLN, w tym UE: 27 103 629,51 PLN.

3. *Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: status - inny<sup>352</sup>.

3.2 Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 744 030,35 PLN, w tym UE: 17 079 123,55 PLN (RPO).

<sup>350</sup> Poprzednia nazwa: *Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony środowiska)*. Projekty w ramach tego przedsięwzięcia są realizowane z udziałem środków własnych, w tym kredytów, obligacji, bez udziału środków UE.

<sup>351</sup> Aneks nr 2 wprowadzono następujące zmiany w obszarze zdrowia: dwa przedsięwzięcia zmieniły właściwość na str. rządową (Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna), a przedsięwzięcie pn. *Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego* jako dwukrotnie wpisane do KT dla Województwa Śląskiego, zostało w jednej wersji usunięte, stąd liczba przedsięwzięć „zmalęła” do 10 (było 13).

<sup>352</sup> Na dzień 31.12.2023 r. projekt znajduje się liście rezerwowej działania 10.1 RPO WSL 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku*, UM woj. śląskiego.



4. Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii”: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 24 393 660,05 PLN, w tym UE: 20 554 957,73 PLN (RPO).
5. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii: status – inny<sup>353</sup>.
6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieków Starczego w Rybniku: status – inny.
7. Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 959 644,17 PLN, w tym UE: 24 594 127,19 PLN (RPO).
8. Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: status – inny.
9. Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu: status – inny<sup>354</sup>.
10. Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 367 594,03 PLN, w tym UE: 2 254 188,37 PLN (RPO).

• Środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 1.1 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 232 730,81 PLN, w tym UE: 18 453 599,55 PLN (RPO).
- 1.2 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 52 496 452,04 PLN, w tym UE: 21 912 516,45 PLN (RPO)
- 1.3 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 289 507,71 PLN, w tym UE: 6 247 007,04 PLN (RPO).
- 1.4 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 251 052,53 PLN, w tym UE: 2 990 000,00 PLN (RPO).
- 1.5 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 794 761,64 PLN, w tym UE: 4 384 041,29 PLN (RPO).

<sup>353</sup> Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>354</sup> Projekt ubiegał się o środki RPO WSL 2014-2020. Wniosek nie spełnił kryteriów formalnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku, UM woj. śląskiego.

1.6 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Psary: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 774 463,99 PLN, w tym UE: 2 517 099,82 PLN (RPO).

2. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji: status – inny<sup>355</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: realizacja zakończona. Wartość podpisanych umów ogółem: 630 638 560,23 PLN, w tym UE: 378 776 145,83 PLN (PO liś).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: realizacja zakończona. Wartość podpisanych umów ogółem: 636 955 254,19 PLN, w tym UE: 272 143 109,87 PLN (PO liś).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Planetarium – Śląski Park Nauki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 150 936 054,13 PLN, w tym środki UE: 101 874 981,55 PLN (RPO).

## 12.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 41 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 241 300,17 PLN, w tym UE: 22 958 967,78 PLN (PO WER)<sup>356</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa Elektrociepłowni Łagisza: MKiS nie identyfikuje żadnych projektów pod tym tytułem.

2. Rozwój klastrów energii w województwie śląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów klastrowych

2.1 Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"

---

<sup>355</sup> Trwająca postępowania sądowe dotyczące spraw po dawnych Zakładach Chemicznych, wstrzymują procedury pozyskania środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dalszą likwidację odpadów niebezpiecznych.

Przedsięwzięcie nadal planowane jest do realizacji na podstawie przepisów ustawy z 16.06.2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2024 roku, UM woj. śląskiego

<sup>356</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0003/15 realizowany jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.01.2022.

## 2.2 Klaster energii Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej

## 2.3 Cieszyński Klaster Energii

## 2.4 Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gieraltowice

## 2.5 Klaster Energii Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim

## 2.6 Tarnogórskie Klaster Energii Ciepłej

### • kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 567 227,00 PLN (środki BP).
2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie śląskim: realizacja zakończona.

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>357</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa śląskiego: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu, PSM I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, PSM I i II stopnia w Zabrze, PSM I st. w Katowicach.

### • zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach<sup>358</sup>: status – inny<sup>359</sup>.
2. Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: brak danych projektu<sup>360</sup>.
3. Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna): brak danych projektu<sup>361</sup>.

### • transport: 31 przedsięwzięcia

### • transport drogowy (7)

---

<sup>357</sup> Projekt zrealizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>358</sup> Projekt realizowany pn.: Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi.

<sup>359</sup> 1. W październiku 2023 r. Ministerstwo Zdrowia jako IP dla PO IiŚ na lata 2014-2020 rozwiązało umowę z jednostką o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0367/19-00/698/2019/262 z dnia 07.08.2019 r. i wezwało Szpital do zwrotu kwoty 2 693 265,38 zł wraz z należnymi odsetkami. W dniu 7.06.2024 r. Szpital wystąpił do Ministerstwa Zdrowia w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie ww. należności o charakterze publicznoprawnym w kwocie 2 693 265,38 zł wraz z odsetkami. Ministerstwo Zdrowia przychylnie rozpatrzyło wniosek Szpitala, który Decyzją nr 14/2024 z dnia 29.10.2024 r. udzieliło Szpitalowi ulgi w postaci umorzenia całości kwoty wraz z odsetkami tj. 2 821 103,25 zł. Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach" zostało całkowicie zrealizowane do dnia 31.12.2024 r. Było ono finansowane z trzech źródeł: POIŚ (UE i MZ) w kwocie 2 693 265,38 zł., budżetu państwa (MSWiA) w kwocie: 18 671 441,69 zł, środków własnych w kwocie 118 587,98 zł.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze zdrowia, DZ MSWiA. 2. W roku 2022 nie zawarto żadnego aneksu; umowa została rozwiązana w dn. 31.10.2023 r. Minister Zdrowia umorzył należność główną wraz z odsetkami w dn. 29.10.2024 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.

<sup>360</sup> MZ nie identyfikuje tego projektu ze środków PO IiŚ. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.

<sup>361</sup> Aneksem nr 2 zmieniono właściwość stron: z samorządowej na rządową. MZ nie identyfikuje tego projektu ze środków PO IiŚ. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.

1. A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 128 214 300,00 PLN.

2. S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 138 098 900,00 PLN.

2.2 Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 408 269 400,00 PLN.

2.3 Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 366 848 000,00 PLN.

3. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – DK 52 w odcinku przebiegającym przez woj. śląskie: status – inny. Zadanie znajduje się w RPBDK2030.

4. Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz – Żerkowice): projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 997 404 800,00 PLN.

5. A1 Tuszyń – Częstochowa: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 701 200 400,00 PLN.

6. S-11 Kępno – Katowice

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 Budowa drogi S11 Kępno – A1: status – inny. Zadanie znajduje się w RPBDK2030.

6.2 Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór: status – inny. Zadanie znajduje się w RPBDK2030.

7. Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu – DK94/86 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94<sup>362</sup>): zadanie nie jest ujęte w RPBDK2030, nie jest realizowane.

- transport kolejowy (21)

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr. 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 750 828 993,12 PLN, w tym środki UE: 499 033 309,27 PLN (PO liś).

2. Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 933 529 100,36 PLN, w tym UE: 720 488 925,52 PLN (PO liś).

3. Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 419 725 130,42 PLN, w tym środki UE: 255 694 397,04 PLN (PO liś).

4. Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 610 869 296,42 PLN, w tym UE: 420 978 139,89 PLN (CEF).

---

<sup>362</sup> Zgodnie z KT dla Województwa Śląskiego, przedsięwzięcie jest we właściwości strony rządowej.

5. *Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy: realizacja zakończona*<sup>363</sup>. Wartość projektu: 10 964 782,00 PLN.
6. *Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 038 373 266,42 PLN, w tym UE: 2 297 252 595,32 PLN (PO liś)*<sup>364</sup>.
7. *Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 209 642 384,77 PLN, w tym UE: 142 515 630,90 PLN (PO liś).*
8. *Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 388 823 204,99 PLN, w tym UE: 253 278 212,10 PLN (PO liś).*
9. *Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa – Zawiercie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 393 499 365,24 PLN, w tym UE: 193 878 677,89 PLN (PO liś).*
10. *Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa): realizacja zakończona (BP). Wartość projektu ogółem: 158 111 585,62 PLN*<sup>365</sup>.
11. *Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 274 486 979,39 PLN, w tym UE: 164 701 918,15 PLN (PO liś).*
12. *Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno – Sosnowiec Płd.: realizacja zakończona (BP)*<sup>366</sup>. Wartość projektu ogółem: 558 708 113,89 PLN.
13. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 14 292 474,61 PLN, w tym UE: 11 226 075,78 PLN (PO liś).*
14. *Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 941 779 934,48 PLN, w tym UE: 1 391 246 882,88 PLN (CEF).*
15. *Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice: rezygnacja z realizacji.*
16. *Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń (granica państwa): realizacja zakończona (BP). Wartość projektu ogółem: 101 707 432,22 PLN.*
17. *Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory – Gliwice Łabędy: rezygnacja z realizacji.*
18. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleiszów – Cieszyn/Wiśła Głębce: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 504 617 996,68 PLN, w tym środki UE: 321 603 489,57 PLN (RPO).*

---

<sup>363</sup> Zakres projektu ograniczony do opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji stacji Gliwice Łabędy (realizacja z budżetu). W ramach Projektu realizowane są w latach 2023 i 2024 wykupy gruntów. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>364</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. Śląskiego i Łódzkiego. LOT A, C, D - trwa realizacja robót budowlanych. LOT B - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w ramach nowej perspektywy w latach 2027 - 2030. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>365</sup> Wartość projektu łącznie dla województwa opolskiego i śląskiego.

<sup>366</sup> Na terenie województw: małopolskiego i śląskiego.

19. Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn: rezygnacja z realizacji<sup>367</sup>.
20. Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała Główna: rezygnacja z realizacji<sup>368</sup>.
21. Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina: rezygnacja z realizacji<sup>369</sup>.
- transport śródlądowy (3)
    1. Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 736 679,15 PLN, w tym UE: 59 276 177,27 PLN (PO IiŚ).
    2. Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych: status – inny<sup>370</sup>.
    3. Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym: status – inny<sup>371</sup>.

---

<sup>367</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - w RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>368</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - w RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>369</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - w RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>370</sup> Rozpoczęcie projektu 2022 r. - rozpoczęcie robót planowane jest w 2026 r. (pod warunkiem pozyskania finansowania). Zadanie zaproponowane do FEnIKS CP3. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 i 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>371</sup> Projekt jest zawarty w aktualizacji Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024 pod numerem ID 545. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa               |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji  | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 211 749 597           | <b>211 749 597</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>211 749 597</b>    | 10                   |
| Edukacja                       | 0                    | 150 936 054           | <b>150 936 054</b>   | 0                     | 27 241 300            | <b>27 241 300</b>     | <b>178 177 354</b>    | 3                    |
| Energetyka                     | 0                    | 1 267 593 814         | <b>1 267 593 814</b> | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>1 267 593 814</b>  | 4                    |
| ICT                            | 0                    | 193 135 816           | <b>193 135 816</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>193 135 816</b>    | 1                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 23 377 423           | 217 613 484           | <b>240 990 907</b>   | 0                     | 11 567 227            | <b>11 567 227</b>     | <b>252 558 134</b>    | 4                    |
| Środowisko                     | 0                    | 110 838 969           | <b>110 838 969</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>110 838 969</b>    | 2                    |
| Transport / drogi              | 313 707 635          | 0                     | <b>313 707 635</b>   | 4 364 252 800         | 4 375 783 000         | <b>8 740 035 800</b>  | <b>9 053 743 435</b>  | 11                   |
| Transport / koleje             | 0                    | 200 662 200           | <b>200 662 200</b>   | 7 846 469 487         | 3 463 490 554         | <b>11 309 960 041</b> | <b>11 510 622 241</b> | 22                   |
| Transport / lotniczy           | 0                    | 59 236 812            | <b>59 236 812</b>    | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>59 236 812</b>     | 1                    |
| Transport / miejski            | 0                    | 2 075 132 769         | <b>2 075 132 769</b> | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>2 075 132 769</b>  | 1                    |
| Transport / śródlądowy         | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 0                     | 69 736 679            | <b>69 736 679</b>     | <b>69 736 679</b>     | 3                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 248 315 461           | <b>248 315 461</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>248 315 461</b>    | 13                   |
| <b>Razem</b>                   | <b>337 085 058</b>   | <b>4 735 214 976</b>  | <b>5 072 300 034</b> | <b>12 210 722 287</b> | <b>7 947 818 760</b>  | <b>20 158 541 047</b> | <b>25 230 841 081</b> | <b>75</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>372</sup>.

<sup>372</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

### 13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WSW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 22 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 21 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 15 902 414 EUR). W dniu 13 kwietnia 2023 r., podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 3 048 158 EUR).

| województwo    | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT   | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,<br>w podziale na obszary tematyczne)  |
|----------------|--|---|--|
| Świętokrzyskie | 14,3 mld zł  | Ogółem: 198 311 074,26 PLN:<br>- EFS: 91 287 819,74 PLN<br>- EFRR: 107 023 254,52 PLN<br>Fundusz Pracy: 70,69 mln EUR | KT WŚ obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 4</li><li>▪ Edukacja: 1</li><li>▪ Energetyka: 3</li><li>▪ Kultura: 5</li><li>▪ Środowisko: 2</li><li>▪ Transport: 20</li><li>▪ Zdrowie: 13</li></ul> |

#### 13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 29 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>373</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia<sup>374</sup>

1. *Modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski*: realizacja

<sup>373</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (24 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

<sup>374</sup> Przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni* zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.



zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 847 481,02 PLN, w tym środki UE: 19 112 382,55 PLN (PO IiŚ).

2. *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie o Park edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 095 763,82 PLN, w tym środki UE: 14 733 477,98 PLN (RPO).*
3. *Kompleksowa modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 966 609,60 PLN, w tym UE: 14 135 779,59 PLN (RPO).*
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w ramach ww. przedsięwzięcia wpisano 4 projekty:

- 4.1 *Konserwacja wnętrza korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 794 002,68 PLN, w tym UE: 6 549 090,78 PLN (PO IiŚ).*
- 4.2 *Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 638 684,54 PLN, w tym UE: 11 343 558,80 PLN (PO IiŚ).*
- 4.3 *Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 595 380,11 PLN, w tym UE: 10 008 094,00 PLN (PO IiŚ).*
- 4.4 *Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia: status – inny.*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 38 projektów, o łącznej wartości ogółem: 173 265 958,30 PLN. Status projektów na dzień 31.12.2024 r.:

- 1.1 *realizacja zakończona: 36 projektów. Wartość ogółem: 173 265 958,30 PLN, w tym UE: 112 166 908,96 PLN.*
- 1.2 *rezygnacja z realizacji: 2 projekty.*

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: rezygnacja z realizacji.*

- zdrowie: 13 przedsięwzięć<sup>375</sup>

1. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku –Zdroju: status – inny<sup>376</sup>.*
2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim: status – inny.*
3. *Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów klinicznych: rezygnacja z realizacji.*
4. *Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej oraz zaburzeń odporności w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury): rezygnacja z realizacji.*

---

<sup>375</sup> Przedsięwzięcie pn. Biobank II zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneks nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

<sup>376</sup> W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację inwestycji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

5. *Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych (w zakresie infrastruktury): rezygnacja z realizacji.*
6. *Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznych: rezygnacja z realizacji.*
7. *Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologii: rezygnacja z realizacji.*
8. *Doposażenie WSZ w sprzęt specjalistyczny do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i neurologicznej oraz budowa basenu rehabilitacyjnego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 848 302,12 PLN, w tym UE: 630 595,34 PLN (RPO).*
9. *Dostosowanie oddziałów WSZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznych: rezygnacja z realizacji.*
10. *Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLA: rezygnacja z realizacji.*
11. *Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia: projekt w trakcie realizacji<sup>377</sup>. Wartość projektu ogółem: 92 862 000,00 PLN.*
12. *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 12.1 *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej: status – inny.*
- 12.2 *Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 26 440 308,96 PLN, w tym UE: 22 211 536,74 PLN (RPO).*
13. *Budowa nowego pawilonu uzdrawiskowo-rehabilitacyjnego budynku „Mikołaj” wraz z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniego: status - inny<sup>378</sup>.*

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie prowadzonych badań (w ramach grupy projektów Life Science): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 094 420,23 PLN, w tym środki UE: 35 683 945,14 PLN (RPO).*
2. *Medical Science Park – stem cells our future: rezygnacja z realizacji projektu<sup>379</sup>.*
3. *CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 90 189 550,81 PLN, w tym UE: 73 497 160,22 PLN (RPO).*

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 45 km*

---

<sup>377</sup> Opracowana została dokumentacja budowlana na Rozbudowę Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka”, uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację inwestycji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

<sup>378</sup> Realizacja projektu została tymczasowo wstrzymana ze względu na brak środków na finansowanie zadania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

<sup>379</sup> Wnioskodawca ostatnie działania w ramach planowanego do realizacji projektu przeprowadził w 2016 roku. Pismem nr DPR.433.16.2017.AM-I z dnia 31.05.2017 Dyrektor RCN-T poinformował Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej o wstrzymaniu wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 143 465 080,21 PLN, w tym UE: 110 118 922,90 PLN (PO PW).
- 1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km/Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr 764/: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 111 781,67 PLN, w tym UE: 19 469 227,60 PLN (RPO).
2. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km: status – inny<sup>380</sup>.
3. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 km: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 879 991,00 PLN, w tym budżet państwa: 27 555 906,51 PLN.
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy; dł. ok. 10,25 km: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 774 380,15 PLN, w tym UE: 49 239 749,13 PLN (PO PW).
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w miejscowości Mastów wraz z rozbudową i poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej: rezygnacja z realizacji<sup>381</sup>.
6. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 694 240,33 PLN, w tym UE: 35 150 090,88 PLN (PO PW).
7. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 7.1 Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 519 266,18 PLN, w tym UE: 18 110 846,41 PLN (RPO).
- 7.2 Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul Witosa z ul. Radomską: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 149 434 785,38 PLN, w tym środki UE: 94 468 878,46 PLN (RPO).
- 7.3 Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 156 060,00 PLN, w tym UE: 1 849 555,96 (RPO).
- 7.4 Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach: projekt w trakcie realizacji<sup>382</sup>. Wartość projektu ogółem: 242 168 555,01 PLN, w tym UE: 181 748 934,00 PLN (PO PW).
- 7.5 Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 96 129 121,41 PLN, w tym UE: 71 666 814,46 PLN (PO PW).

---

<sup>380</sup> Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach odstąpił od jej realizacji z winy Wykonawcy w dniu 28.01.2025 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

<sup>381</sup> Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w WPF. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

<sup>382</sup> Inwestycja nie została w całości zakończona. Jednak założone wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Wydatki ponoszone od stycznia 2024 są niekwalifikowane. Złożony został WoP końcowy, nie został jeszcze zatwierdzony. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

### 13.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>383</sup>

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

*Rozwój klastrów energii w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:*

1. *Konecki Klaster Energetyczny: status – inny.*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie świętokrzyskim: realizacja zakończona*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś<sup>384</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa świętokrzyskiego: PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła połanieckiego z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanatu Strumień: rezygnacja z realizacji.*

2. *Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki i Koprzywianki wraz z dopływami*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza: realizacja zakończona*<sup>385</sup>. Wartość projektu: 195 868 044,11 PLN, w tym UE: 163 838 002,75 PLN (PO liś).

---

<sup>383</sup> Strona samorządowa poinformowała o istotnym z punktu rozwoju województwa świętokrzyskiego realizowanym po stronie rządowej projekcie pn.: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I. Projekt został podzielony na fazy, w tym I faza projektu jest realizowana w ramach RPO WŚ 2014- 2020, natomiast II faza w ramach FEŚ 2021-2027. W ramach projektu: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I- Faza I dnia 31 grudnia 2023 r. podpisano aneks do porozumienia o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Po zmianach całkowita wartość projektu wynosi: 185 700 061,93 PLN, wydatki kwalifikowalne: 178 188 574,97 PLN, w tym UE: 162 664 157,90 PLN (RPO). Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2024 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

<sup>384</sup> Projekt zrealizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>385</sup> Zadanie realizowane w ramach pn.: *Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły*. Projekt pn. *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza* obejmuje realizację 6 zadań tj:

## 2.2 Projekt dot. rzeki Opatówki: status – inny.

- transport: 13 przedsięwzięć
- transport drogowy (8)

### 1. S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego/ świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 316 358 000,00 PLN.
- 1.2 Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 799 141 700,00 PLN.
- 1.3 Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (DK 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 617 311 800,00 PLN.
2. Obwodnica Opatowa w ciągu drogi S-74: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 675 358 600,00 PLN.
3. Obwodnica Morawicy w ciągu DK-73: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 408 876 500,00 PLN.
4. Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km): projekt pn.: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 77 426 500,00 PLN.
5. Rozbudowa dróg krajowych Nr 42 i Nr 9 na odcinku: gr. gminy Brody - obwodnica Ostrowca Św. – granica gminy Opatów (Etap I: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu dróg Nr 42 i 9, dł. 12,4 km): status – inny<sup>386</sup>.
6. Droga krajowa Nr 42 Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik (Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42 - dł. 12 km): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 395 533 800,00 PLN.
7. S-74 Sulejów – Kielce – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 7.1 Budowa drogi Sulejów - Przełom/Mniów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 783 680 000,00 PLN.
  - 7.2 Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 765 458 600,00 PLN.
8. S-74 Kielce – Nisko – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego

---

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.

3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

4. Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 – 12+900, wał prawy w km 0+000 – 14+400.

5. Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

6. Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziore.

Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze środowiska, DGW MI.

<sup>386</sup> Inwestycja nie może być realizowana, z uwagi na fakt, iż w PBDK znajduje się już obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa: status – inny<sup>387</sup>.

8.2 Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Nisko: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 616 992 400,00 PLN.

- transport kolejowy (5)

1. Prace na linii kolejowej Nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 286 626,62 PLN, w tym UE: 14 936 261,20 PLN (PO IiŚ).
2. Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 679 558 297,82 PLN, w tym środki UE: 345 077 243,91 PLN (PO PW).
3. Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko: rezygnacja z realizacji<sup>388</sup>.
4. Prace na liniach kolejowych 61, 567 odcinek Kielce – Żelazowice: rezygnacja z realizacji<sup>389</sup>.
5. Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarncza - Włoszczowa Północ (tącznica linii kolejowej Nr 61 z linią Nr 4): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 49 057 801,79 PLN, w tym UE: 41 194 671,75 PLN (RPO).

---

<sup>387</sup> W 2024 r. podpisano umowę na realizację.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>388</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>389</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa               |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji  | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 132 283 971           | <b>132 283 971</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>132 283 971</b>    | 4                    |
| Energetyka                     | 0                    | 173 265 958           | <b>173 265 958</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>173 265 958</b>    | 3                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 0                    | 115 937 922           | <b>115 937 922</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>115 937 922</b>    | 5                    |
| Środowisko                     | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 0                     | 195 868 044           | <b>195 868 044</b>    | <b>195 868 044</b>    | 2                    |
| Transport / drogi              | 66 879 991           | 289 045 482           | <b>355 925 473</b>   | 11 645 899 900        | 1 810 238 000         | <b>13 456 137 900</b> | <b>13 812 063 373</b> | 14                   |
| Transport / koleje             | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 718 844 924           | 49 057 802            | <b>767 902 726</b>    | <b>767 902 726</b>    | 5                    |
| Transport / miejski            | 242 168 555          | 270 239 233           | <b>512 407 788</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>512 407 788</b>    | 1                    |
| Zdrowie                        | 92 862 000           | 27 288 611            | <b>120 150 611</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>120 150 611</b>    | 13                   |
| <b>Razem</b>                   | <b>401 910 546</b>   | <b>1 008 061 178</b>  | <b>1 409 971 724</b> | <b>12 364 744 824</b> | <b>2 055 163 846</b>  | <b>14 419 908 670</b> | <b>15 829 880 394</b> | <b>47</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>390</sup>.

<sup>390</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

#### 14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT 1b *Lista projektów uzgodnionych rzeczowo oraz tryb i sposób jego uzgadniania*. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną. W dniu 29 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c *Podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów*), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6 *Wartość środków na pomoc techniczną*), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 15 czerwca 2021 r. podpisano Aneks nr 5 wprowadzający zmiany porządkowe (w wymiarze rachunkowym) w zakresie wydanych środków Funduszu Pracy. W konsekwencji nieznacznie zmieniła się całkowita alokacja FP w Programie. Jednocześnie przekazano zaktualizowany Załącznik nr 2c. W dniu 17 maja 2022 r. zaktualizowano załącznik 2c w związku z decyzją dysponenta Funduszu Pracy o zwiększeniu limitów środków na rok 2022 w wyniku powstałych w projektach powiatowych urzędów pracy oszczędności (z lat 2019-2020). Przedmiotowa zmiana nie wymagała zmiany treści postanowień Kontraktu i została dokonana po uzgodnieniu przez strony. W dniu 20 września 2022 r. podpisano Aneks nr 6, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 20 141 312 EUR). W dniu 27 lutego 2023 r. podpisano Aneks nr 7, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 3 860 665 EUR).

| województwo         | Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT | Środki z budżetu państwa wskazane w KT  | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)  |
|---------------------|--|---|---|
| Warmińsko-Mazurskie | 18,8 mld zł  | Ogółem: 261 874 226,33 PLN:<br>- EFS: 126 758 377,69 PLN<br>- EFRR: 135 115 848,64 PLN<br>Fundusz Pracy: 107,89 mln EUR | KT WWM obejmuje 48 przedsięwzięć:<br>▪ B+R: 4<br>▪ Edukacja: 3<br>▪ Energetyka: 5<br>▪ Kultura: 6<br>▪ Rewitalizacja: 1<br>▪ Sport: 1<br>▪ Środowisko: 2<br>▪ Transport: 24<br>▪ Zdrowie: 2 |



## 14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>391</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap: rezygnacja z realizacji<sup>392</sup>.
2. Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 233 587,05 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO liś).
3. Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap: realizacja zakończona ze środków Funduszy Norweskich/EOG. Wartość projektu ogółem: 20 255 980,93 PLN.
4. Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 4.1 Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 832 316,23 PLN, w tym UE: 12 590 732,37 PLN (PO liś).
- 4.2 Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 086 657,29 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).
5. Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego:

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 5.1 Uczytelnienie i ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna: rezygnacja z realizacji<sup>393</sup>.
- 5.2 Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 48 434 440,55 PLN, w tym UE: 15 065 040,65 PLN (PO liś).

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 000 000,00 PLN, w tym UE: 113 900 000,00 PLN (PO liś).
2. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030<sup>394</sup>

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 Budowa Iodołamaczy dla RZGW Gdańsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 79 121 322,65 PLN, w tym UE: 67 230 854,25 PLN (PO liś).

---

<sup>391</sup> Zgodnie z właściwościami stron wskazanymi w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

<sup>392</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>393</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>394</sup> Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2.2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 129 038 834,02 PLN, w tym UE: 109 677 049,56 PLN (PO liś).

2.3 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu: status – inny<sup>395</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

1.1 Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 190 367 692,06 PLN, w tym UE: 116 062 861,01 PLN (RPO).

1.2 projekty związane z termomodernizacją budynków oświatowych: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 30 556 923,61 PLN, w tym UE: 14 562 807,63 PLN (RPO).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

2.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 764 638,36 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (PO liś).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 477 439,74 PLN, w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).

1.2 Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 022 817,86 PLN, w tym UE: 54 605 566,71 PLN (PO PW).

1.3 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: rezygnacja z realizacji<sup>396</sup>.

1.4 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: status – inny<sup>397</sup>.

---

<sup>395</sup> Realizacja tego projektu w ramach przedsięwzięcia II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 została zaniechana. Dalsza realizacja projektu planowana jest w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (W ramach Działania 2.4 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 jako kolejny etap pod nazwą: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030 etap III.). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>396</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>397</sup> W 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę, jednakże ze względu na wyczerpanie alokacji w ramach POPW 2014-2021 umowa nie została podpisana. Projekt realizowany w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w ramach Kontraktu Programowego dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego (program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Działanie 4.1, Wartość projektu ogółem: 271 974 414,80 PLN, w tym UE: 158 529 911,27 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

- 1.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 392 504,39 PLN, w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW).
2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: rezygnacja z realizacji<sup>398</sup>.
3. Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu: rezygnacja z realizacji<sup>399</sup>.
4. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 4.1 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 108 692 994,23 PLN, w tym UE: 76 250 949,51 PLN (PO PW).
- 4.2 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 607 509 757,27 PLN, w tym UE: 421 036 852,78 PLN (PO PW).
5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”:
- w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty:
- 5.1 Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 547 807,14 PLN, w tym UE: 23 087 513,49 PLN (RPO).
- 5.2 Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 269 029,66 PLN, w tym UE: 39 776 315,30 PLN (RPO).
- 5.3 Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 193 845 738,00 PLN, w tym UE: 124 145 370,32 PLN (RPO).
- 5.4 Etap III – remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 126 706 111,60 PLN, w tym UE: 106 153 472,35 PLN (RPO).
6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu: rezygnacja z realizacji<sup>400</sup>.
7. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przetadunkowego: rezygnacja z realizacji<sup>401</sup>.
- B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>402</sup>

<sup>398</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>399</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>400</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>401</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>402</sup> Aneks nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05.2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecnicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości

1. *Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 60 462 555,34 PLN, w tym UE: 44 634 287,50 PLN (RPO).*

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie: rezygnacja z realizacji*<sup>403</sup>.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.: rezygnacja z realizacji*<sup>404</sup>.

2. *Centrum medyczne i przyrodolecznicze: rezygnacja z realizacji*<sup>405</sup>.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 194 520 616,00 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).*

## 14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk: rezygnacja z realizacji*<sup>406</sup>.

3. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 95 257 707,73 w tym UE: 79 178 859,02 PLN (RPO)*<sup>407</sup>.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

---

*Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściwości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT) pn.:*

1. *Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny: rezygnacja z realizacji.*

2. *Zakład Badania Biopreparatów IIPM w Mrągowie: rezygnacja z realizacji.*

<sup>403</sup> Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>404</sup> Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>405</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>406</sup> Umowa rozwiązana na wniosek beneficjenta (data rozwiązania umowy 20.03.2020 r.) Źródło: DRP MFIPR na podstawie danych SL 2014-2020.

<sup>407</sup> Źródło: DRP MFIPR na podstawie danych SL 2014-2020.

## 1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

## 2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

realizacja zakończona<sup>408</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE: 14 591 477,28 PLN (PO WER).

### • energetyka: 3 przedsięwzięcia

## 1. Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:

1.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 378 692,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN (PO IiŚ).

1.2 Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 700 893,82 PLN, w tym środki UE: 12 395 503,45 PLN (PO IiŚ).

1.3 Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN (PO IiŚ).

2. Budowa elektrociepłowni Olsztyn<sup>409</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 833 402 287,63 PLN, w tym UE: 233 314 297,12 PLN (PO IiŚ).

## 3. Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe<sup>410</sup>:

3.1 Olecki Klaster Odnawialnej Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko”: rezygnacja z realizacji<sup>411</sup>.

3.2 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 997 500,00 PLN, w tym UE: 2 270 461,36 PLN (RPO)<sup>412</sup>.

<sup>408</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.-30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 01.04.2016 r.

<sup>409</sup> Wg UM woj. warmińsko-mazurskiego, przedsięwzięcie jest realizowane poprzez projekt pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”. Nr projektu POIS.02.02.00-00-0028/16 (PO IiŚ). Beneficjent – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Olsztynie. Wartość projektu – 833 402 287,63 zł, w tym UE – 233 314 297,12 zł (Działanie 2.2. PO IiŚ). Data zakończenia inwestycji – IV kwartał 2024 r. (status – realizacja zakończona). Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego

<sup>410</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>411</sup> Umowa o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych (beneficjent Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o. ) została rozwiązana w dniu 09.05.2019 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>412</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

3.3 *Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.): rezygnacja z realizacji*<sup>413</sup>.

3.4 *Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki Regionalnej): rezygnacja z realizacji*<sup>414</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim: realizacja zakończona*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś<sup>415</sup>. Obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w Elblągu.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 263 300,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 3 500 000,00 PLN, środki JST: 5 763 000,00 PLN.*

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (9)<sup>416</sup>

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 799 762 400,00 PLN.*

1.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 593 137 000,00 PLN.*

2. *S-51 Olsztyn – Olsztynek: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 710 424 080,46 PLN.*

3. *Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 478 554 000,00 PLN.*

4. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 560 752 000,00 PLN.*

5. *Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 424 335 900,00 PLN.*

---

<sup>413</sup> Braku źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>414</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>415</sup> Projekt zrealizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>416</sup> Kwoty podawane przez DDP MI są kwotami przekazywanymi do MI przez GDDKiA w ramach sprawozdawczości wydatków drogowych i dotyczą kosztów całkowitych (szacunkowego łącznego kosztu inwestycji lub wartości kosztorysowej) dla poszczególnych inwestycji. Kwoty są przekazywane przez GDDKiA w cyklach comiesięcznych i są aktualne. Takie podejście DDP MI stosuje do każdej inwestycji w każdym województwie ujętej w *Informacji*. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 roku*, DDP MI.

6. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 812 905 400,00 PLN.
7. Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51: status – inny<sup>417</sup>.
8. Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1: status – inny<sup>418</sup>.
  - Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (z wyłączeniem obwodnicy Ełku): status – inny<sup>419</sup>.
  - transport kolejowy (7)
    1. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk – Szczytno: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 341 581 328,62 PLN, w tym UE: 248 002 070,23 PLN (PO PW).
    2. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 819 319 535,92 PLN, w tym UE: 366 317 073,90 PLN (PO PW).
    3. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 473 041 058,76 PLN, w tym środki UE: 291 407 892,94 PLN (PO liś).
    4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo<sup>420</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 256 107 931,27 PLN, w tym UE: 182 752 127,38 PLN (RPO).
    5. Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim: rezygnacja z realizacji<sup>421</sup>.
    6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława – Korsze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 199 417 100,00 PLN (BP).
    7. Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)<sup>422</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 883 864 834,27 PLN, w tym środki UE: 644 267 623,29 PLN (CEF).
  - transport morski (1)
    1. Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu: rezygnacja z realizacji projektu<sup>423</sup>.

<sup>417</sup> Brak realizacji. Trwają prace przygotowawcze finansowane ze środków samorządowych, Inwestycja została ujęta na liście rezerwowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>418</sup> Brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w RPBDK2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>419</sup> W 2024 r. podpisano umowy na 2 odcinki realizacyjne dot. dobudowy drugiej jezdni Olsztyn - Barczewo – Biskupiec. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>420</sup> Przedsięwzięcie realizowane poprzez projekt pn.: Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobrze Miasto.

<sup>421</sup> Urząd Miasta w Elblągu zrezygnował z realizacji projektu z powodu braku źródeł finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>422</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk.

<sup>423</sup> Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze transportu morskiego, DGMiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa              |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 60 462 555            | <b>60 462 555</b>    | 0                    | 95 257 708            | <b>95 257 708</b>     | <b>155 720 263</b>    | 4                    |
| Edukacja                       | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 0                    | 17 313 096            | <b>17 313 096</b>     | <b>17 313 096</b>     | 2                    |
| Energetyka                     | 0                    | 263 689 254           | <b>263 689 254</b>   | 0                    | 950 292 374           | <b>950 292 374</b>    | <b>1 213 981 628</b>  | 5                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 0                    | 133 842 982           | <b>133 842 982</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>133 842 982</b>    | 6                    |
| Rewitalizacja                  | 0                    | 194 520 616           | <b>194 520 616</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>194 520 616</b>    | 1                    |
| Sport                          | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 0                    | 9 263 300             | <b>9 263 300</b>      | <b>9 263 300</b>      | 1                    |
| Środowisko                     | 0                    | 342 160 157           | <b>342 160 157</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>342 160 157</b>    | 5                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 232 892 762           | <b>232 892 762</b>   | 0                    | 9 379 870 780         | <b>9 379 870 780</b>  | <b>9 612 763 542</b>  | 7                    |
| Transport / koleje             | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 2 432 333 360        | 540 998 429           | <b>2 973 331 789</b>  | <b>2 973 331 789</b>  | 6                    |
| Transport / miejski            | 0                    | 716 202 752           | <b>716 202 752</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>716 202 752</b>    | 1                    |
| Transport / śródlądowy         | 0                    | 429 368 686           | <b>429 368 686</b>   | 0                    | 0                     | <b>0</b>              | <b>429 368 686</b>    | 1                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>0</b>             | <b>2 373 139 764</b>  | <b>2 373 139 764</b> | <b>2 432 333 360</b> | <b>10 992 995 687</b> | <b>13 425 329 047</b> | <b>15 798 468 811</b> | <b>39</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>424</sup>.

<sup>424</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).



## 15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 20 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 28 554 747 EUR). Natomiast w dniu 23 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 5 473 344 EUR).

| województwo   | Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT | Środki z budżetu państwa wskazane w KT   | Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)  |
|---------------|--|--|---|
| Wielkopolskie | 29,6 mld zł  | Ogółem: 377 785 327,39 PLN:<br>- EFS: 194 770 644,21 PLN<br>- EFRR: 183 014 683,18 PLN<br>Fundusz Pracy: 99,87 mln EUR | KT WW obejmuje 55 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 9</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 2</li><li>▪ Kultura: 3</li><li>▪ Transport: 34</li><li>▪ Zdrowie: 5</li></ul> |

### 15.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>425</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Wsparcie obszaru kultury w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 1.1 Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 572 281,38 PLN, w tym UE: 14 936 235,17 PLN (PO liś).

<sup>425</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia).

1.2 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej: rezygnacja z realizacji.

1.3 Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn: rezygnacja z realizacji.

1.4 Renowacja i adaptacja części Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego

w ramach ww. projektu wyodrębniono trzy zadania:

1.4.1 etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 443 174,54 PLN, w tym UE: 10 909 261,49 PLN (RPO).

1.4.2 Etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 952 913,20 PLN, w tym UE: 2 055 195,55 PLN (RPO).

1.4.3 Etap III: status – inny. Projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu EOG.

1.5 Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu<sup>426</sup>: status – inny<sup>427</sup>.

1.6 Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju kultury w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce<sup>428</sup>: status – inny<sup>429</sup>.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. Sieć Współpracy Sektora Badawczo-Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych: rezygnacja z realizacji projektu.

2. Wielkopolskie Centrum Energii Odnawialnej: rezygnacja z realizacji projektu.

3. Centrum Fenotypowania Roślin: rezygnacja z realizacji projektu.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej<sup>430</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 746 705,00 PLN, w tym środki UE: 16 642 522,97 PLN (PO WER).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

---

<sup>426</sup> Strona samorządowa informuje o zmianie nazwy projektu na: Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu. Niemniej, w zał. 1b do KT nazwa pozostaje niezmienną.

<sup>427</sup> Miasto Kalisz nie uzyskało dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie, jednakże w 2020 r. rozpoczęło jego częściową realizację ze środków własnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku, UM woj. wielkopolskiego.

<sup>428</sup> Strona samorządowa informuje o zmianie nazwy projektu na: Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju edukacji. Niemniej, w zał. 1b do KT nazwa pozostaje niezmienną.

<sup>429</sup> Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce starała się o dofinansowanie w roku 2017 z środków Ministerstwa Kultury. Projekt znalazł się na liście rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania. W roku 2019 zgłoszono projekt do działań Strategicznych do Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem, iż zabytkowy dworzec celny w zespole stacji granicznej stanie się miejscem rozwoju nauki poprzez doświadczanie i eksperymentowanie dla województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego i dolnośląskiego. Gmina będzie czynić starania, aby pozyskać środki zgodnie z nową koncepcją zagospodarowania dworca. Przez ostatnie lata pozyskiwane są środki na zabezpieczenie dworca jako zabytku. Gmina stara się przywrócić dawny blask budynku i zagospodarować jego przestrzeń. W roku 2020 otwarta została poczekalnia dla osób korzystających z kolei w budynku dworca. W roku 2021 Gmina przygotowała koncepcję zagospodarowania dworca - sal na Centrum Nauki. Sukcesywnie czynione są przygotowania w celu pozyskania środków zewnętrznych na zagospodarowanie przestrzeni dworca na cele edukacyjne. Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku w 2025 r. z zakresu rewitalizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku, UM woj. wielkopolskiego.

<sup>430</sup> Projekt pn.: Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: nr POWR.05.03.00-00-0005/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

1. *Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu: status – inny*<sup>431</sup>.
2. *Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 457 587 644,05 PLN, w tym UE: 251 305 977,79 PLN (RPO).*

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 28 projektów, o łącznej wartości ogółem: 298 395 498,24 PLN, w tym UE: 161 113 981,55 PLN (RPO). Stan na dzień 31.12.2024 r.:

- 1.1 w trakcie realizacji: 2 projekty, o łącznej wartości ogółem: 31 242 000,00 PLN, w tym UE: 18 190 000,00 PLN (RPO).
- 1.2 zakończone: 25 projektów, o łącznej wartości ogółem: 267 153 498,24 PLN, w tym UE: 142 923 981,55 PLN (RPO).
- 1.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn.: *Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej "Wacław" przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach*

- transport: 8 przedsięwzięć:

1. *Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 109 895 940,00 PLN, w tym: BP: 46 764 760,00 PLN, JST: 63 131 180,00 PLN.*
2. *Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 268 956 206,83 PLN, w tym UE: 121 545 546,48 PLN (PO liś).*
3. *Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 61 304 121,76 PLN, w tym UE: 29 230 011,26 PLN (RPO).*
4. *Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 4.1 *Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego: status – inny*<sup>432</sup>.
- 4.2 *Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 127 447 680,00 PLN, w tym UE: 62 400 000,00 PLN (PO liś).*

---

<sup>431</sup> W dniu 28 czerwca 2022 r. został podpisany Akt Notarialny przekazujący przez Ministra Rozwoju i Technologii działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Województwu Wielkopolskiemu działkę przy ul. Św. Marii Magdaleny 5, 5A. Z treści Aktu wynika, że nieruchomość będzie wykorzystywana na realizację działalności leczniczej oraz infrastrukturę towarzyszącą przez Wielkopolskie Centrum Onkologii. 24 sierpnia nastąpiło notarialne przekazanie nieruchomości pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Ogłoszono postępowanie dotyczące zakupu akceleratora i został wybrany wykonawca, z którym zawarto umowę 20 listopada 2023 r. Zgodnie z umową, sprzęt ma zostać dostarczony Centrum w ciągu maksymalnie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Po uiszczeniu pierwszej płatności 15 grudnia 2023 wykonawca rozpoczął produkcję systemu do radioterapii protonowej. W roku 2024 u producenta zostaną wykonane testy akceptacyjne cyklotronu, co zostanie potwierdzone protokołami odbioru. W listopadzie i grudniu 2024 roku zostały dostarczone do Poznania: cyklotron oraz aparatura do obrazowania. W produkcji znajdują się pozostałe elementy systemu na który składa się min. gantry - czyli ramię sterujące wiązką, które zostanie dostarczone w roku 2025. Dalsza część prac jest przewidywana na rok 2026. Jednocześnie dostawca wykonał projekt budowlany bunkra, który jest w trakcie uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa rozpocznie się w II połowie 2025 roku. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

<sup>432</sup> Grudzień 2024r. podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

5. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa: status – projekt w trakcie realizacji*<sup>433</sup>. Wartość projektu ogółem: 4 751 490,00 PLN, w tym UE: 3 282 700,00 PLN.
6. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 140 294 013,52 PLN, w tym UE: 87 243 209,86 PLN (RPO).
7. *Modernizacja linii kolejowej 354 – Poznań Główny POD – Piła Główna: realizacja zakończona.* Wartość projektu ogółem: 613 710 651,76 PLN, w tym UE: 424 107 897,29 PLN (RPO).
8. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 65 projektów, o łącznej wartości ogółem: 2 454 991 089,80 PLN, w tym UE: 1 039 507 845,23 PLN (RPO/PO IiŚ). Status projektów na dzień 31.12.2024 r.:

- 8.1 w trakcie realizacji: 7 projektów, o wartości ogółem: 507 082 893,87 PLN, w tym UE: 179 961 411,40 PLN (RPO/PO IiŚ).
- 8.2 inny: 2 projekty<sup>434</sup>.
- 8.3 realizacja zakończona: 55 projektów, o łącznej wartości ogółem: 1 876 371 993,94 PLN, w tym UE: 826 636 043,21 PLN (RPO).
- 8.4 rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn. *Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap III.*

## 15.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

### 1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie wielkopolskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.:<sup>435</sup>

2. *PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji: realizacja zakończona.* Wartość projektu ogółem: 509 140 527,71 PLN, w tym UE: 289 442 263,99 PLN (PO IR).
3. *PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie (PRACE-LAB): realizacja zakończona.* Wartość projektu ogółem: 211 194 769,04 PLN, w tym UE: 168 497 004,72 PLN (PO IR).

---

<sup>433</sup> Dokumentacja projektowa zrealizowana w ramach środków WRPO 2014 – 2020. Realizacja robót budowlanych planowana jest do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej (FEW 2021 - 2027). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

<sup>434</sup> Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu pn.: *Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego a w przypadku projektu pn.: Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą* brak środków na realizację. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

<sup>435</sup> Dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

3.2 PRACE-LAB2 - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 227 369 554,49 PLN, w tym UE: 188 433 903,15 PLN (PO IR).

4. ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla: projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
5. ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 104 406 035,17 PLN, w tym UE: 67 993 915,78 PLN (PO IR).
6. Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 51 805 745,64 PLN, w tym UE: 23 149 461,23 PLN (RPO).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój klastrów energii w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe.

1.1 Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”

1.2 Klaster Energii Ostrowski Rynek Energetyczny: projekt w trakcie realizacji<sup>436</sup>. Wartość projektu ogółem: 28 329 606,00 PLN, w tym UE: 7 705 344,00 PLN.

1.3 Klaster Energii Zielona Energia Konin

1.4 Klaster Energii Jarocin

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu, (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu): status – inny<sup>437</sup>.
2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskim: realizacja zakończona.

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>438</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa wielkopolskiego: PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, PSM I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach, ZPSM w Gnieźnie, PSM I stopnia w Pleszewie, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu, PSM I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie,

---

<sup>436</sup> Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DFE MKiS.

<sup>437</sup> W związku z faktem, że w wyniku postępowania przetargowego w lutym 2022 r. najniższa oferta ponad dwukrotnie przekraczała zaplanowane na inwestycję środki, szkoła unieważniła przetarg. Podejmowane w 2023 r. i w pierwszej połowie 2024 r. działania potwierdziły, iż nie będzie możliwa realizacja zadania ze względu na znaczący wzrost kosztów inwestycji. Wobec powyższego MKiDN (we współpracy z CEA oraz Szkołą) podjęło decyzję o zakupie nowej siedziby na potrzeby funkcjonowania szkoły w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14. Nowy obiekt został zakupiony w grudniu 2024 r. Zadanie pn.: „Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu” nie będzie realizowane, zastąpione zostało innymi działaniami, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie szkoły (zakup i adaptacja nowej siedziby).. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>438</sup> Projekt zrealizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

SM I stopnia w Złotowie, PSM I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie, PSM I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie, ZSM im. Fryderyka Chopina w Pile.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem*<sup>439</sup>: status – inny.
2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 142 034 786,44 PLN, w tym UE: 3 000 000,00 PLN (PO IiŚ).
3. *Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu*: w trakcie realizacji<sup>440</sup>. Wartość projektu ogółem<sup>441</sup>: 860 000 000,00 PLN, w tym UE: 34 580 000,00 PLN.

- transport: 26 przedsięwzięć:

- transport drogowy (12)

1. *S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań – Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno – Gniezno*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 582 953 200,00 PLN.
- 1.2 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn*: projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 715 679 300,00 PLN.
- 1.3 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko*: projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 845 831 200,00 PLN.
- 1.4 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 795 943 300,00 PLN.
2. *S-11 Kórnik-Ostrów Wlkp.*: status – inny. Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze.
3. *Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 334 116 900,00 PLN.
4. *Obwodnica Jarocina w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 331 725 800,00 PLN.
5. *Obwodnica Kępna w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 180 471 900,00 PLN.
6. *Obwodnica Ujścia w ciągu S-11*: status – inny<sup>442</sup>

---

<sup>439</sup> Projekt stanowi obecnie część projektu pn. *Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem*.

<sup>440</sup> Konsekwencją pierwotnie planowanego do realizacji programu wieloletniego tj. Budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu jest Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK). Po zmianie Programu planowanej inwestycji w zakresie rzeczowym o rozszerzenie o inne działalności lecznicze - zmianie uległ tytuł zadania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

<sup>441</sup> W tym również: środki budżetu państwa: 730 370 000 PLN oraz środki własne: 91 184 000 PLN i poniesione do końca 2019 r. przed ustanowieniem przedmiotowego programu wieloletniego: 3 866 tys. zł (w tym z budżetu Miasta Poznania 2 399 tys. zł, ze środków własnych inwestorów 1 467 tys. zł). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

<sup>442</sup> Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

7. S-11 Ostrów Wlkp.– Kępno: status – inny<sup>443</sup>.
  8. S-11 Obwodnica Obornik: status – inny<sup>444</sup>
  9. S-11 Piła – Poznań: status – inny<sup>445</sup>.
  10. S-10 Szczecin – Bydgoszcz – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: status – inny<sup>446</sup>.
  11. Dk 25 Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin: projekt w trakcie realizacji (w zakresie prac przygotowawczych). Wartość projektu ogółem: 11 200 000,00 PLN.
  12. Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu dk Nr 12: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 348 179 500,00 PLN.
- transport kolejowy (10)
1. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego<sup>447</sup>:  
w ramach przedsięwzięcia realizowane są dwa projekty:
    - 1.1 Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 994 707 568,53 PLN, w tym UE: 1 804 804 302,13 PLN.
    - 1.2 Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice: Wartość projektu ogółem: 1 723 121 744,01 PLN, w tym UE: 271 382 718,10 PLN.
  2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 389 922 142,45 PLN, w tym UE: 990 675 543,32 PLN (CEF).
  3. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 038 373 266,42 PLN, w tym UE: 2 297 252 595,32 <sup>448</sup>.
  4. Prace na towarowej obwodnicy Poznania: status – inny<sup>449</sup>.
  5. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 881 odcinek Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski: rezygnacja z realizacji<sup>450</sup>.

---

<sup>443</sup> w 2024 r. podpisano umowę na realizację odc. dobudowa drugiej jezdni na obwodnicy m. Kępno. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>444</sup> W 2024 r. podpisano umowę na realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>445</sup> Zadanie znajduje się w RPBKD2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>446</sup> W 2024 r. ogłoszono przetarg na II jezdnię obwodnicy Wyrzysk. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>447</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. Wielkopolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

<sup>448</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. Śląskiego i Łódzkiego. LOT A - trwa realizacja robót budowlanych. LOT C i D - zakończono prace, LOT B - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w ramach nowej perspektywy w latach 2027-2030.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>449</sup> Planowane finansowanie ze środków krajowych w latach 2024-2030.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>450</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

6. Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 378 684 956,30 PLN, w tym UE: 1 508 713 812,45 PLN (CEF).
  7. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Głogów: rezygnacja z realizacji<sup>451</sup>.
  8. Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 odcinek Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 372 566 797,28 PLN.
  9. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Bydgoszcz – Piła: rezygnacja z realizacji<sup>452</sup>.
  10. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Piła – Krzyż wraz z elektryfikacją: rezygnacja z realizacji<sup>453</sup>.
- transport śródlądowy (4)
    1. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny<sup>454</sup>.
    2. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy: status – inny<sup>455</sup>.
    3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny<sup>456</sup>.
    4. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej: status – inny<sup>457</sup>.

---

<sup>451</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>452</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>453</sup> Projekt na liście rezerwowej KPK, nie będzie realizowany do 2024 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>454</sup> Śluza Nakło Wschód została wyremontowana, inwestycja nie była realizowana w 2024 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>455</sup> Planuje się, że inwestycja będzie realizowana po 2030 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>456</sup> Zadania:

1) Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Walkowice

2) Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Romanowo

3) Modernizacja stopnia wodnego na rzece Noteci w m. Krostkowo

są zawarte w aktualizacji Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>457</sup> W aktualizacji Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024 brak jest zadań dla Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dotyczących przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej. Zakres Projektów na Warcie ogranicza się do województwa lubuskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.



**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa               |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji  | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 0                     | 0                    | 104 406 035           | 999 510 597           | 1 103 916 632         | 1 103 916 632         | 9                    |
| Edukacja                       | 0                    | 19 746 705            | 19 746 705           | 0                     | 0                     | 0                     | 19 746 705            | 2                    |
| Energetyka                     | 31 242 000           | 267 153 498           | 298 395 498          | 28 329 606            | 0                     | 28 329 606            | 326 725 104           | 2                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 0                    | 49 968 369            | 49 968 369           | 0                     | 0                     | 0                     | 49 968 369            | 3                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 440 156 269           | 440 156 269          | 359 379 500           | 3 786 721 600         | 4 146 101 100         | 4 586 257 369         | 15                   |
| Transport / koleje             | 145 045 504          | 741 158 332           | 886 203 835          | 11 524 809 678        | 372 566 797           | 11 897 376 475        | 12 783 580 310        | 14                   |
| Transport / miejski            | 507 082 894          | 1 876 371 994         | 2 383 454 888        | 0                     | 0                     | 0                     | 2 383 454 888         | 1                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 457 587 644           | 457 587 644          | 860 000 000           | 142 034 786           | 1 002 034 786         | 1 459 622 430         | 5                    |
| <b>Razem</b>                   | <b>683 370 397</b>   | <b>3 852 142 811</b>  | <b>4 535 513 208</b> | <b>12 876 924 819</b> | <b>5 300 833 781</b>  | <b>18 177 758 599</b> | <b>22 713 271 808</b> | <b>51</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>458</sup>.

<sup>458</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

## 16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WZ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 1 września 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 1 marca 2022 r. podpisano Aneks nr 4 zmieniający kwotę środków pochodzących z EFS przeznaczoną na ZIT. W dniu 18 sierpnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 18 660 869 EUR). Natomiast w dniu 15 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 6, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 3 576 896 EUR). W dniu 14 marca 2023 r. podpisany został Aneks nr 7, w którym zmniejszono alokację na ZIT SOM w części dotyczącej EFS o kwotę 264 142 euro, dostosowano wysokość środków pochodzących z EFS do obowiązującej wersji RPO WZ (wersji z 3 sierpnia 2022 r.), a także uporządkowano zapisy dotyczące podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne lata wdrażania projektów powiatowych urzędów pracy współfinansowanych z EFS w ramach RPO oraz w konsekwencji – zapisu dotyczącego ogólnej wysokości tych środków określonej w art. 9a ust. 4 KTWZ.

| województwo        | Przewidywane<br>szacunkowe<br>zaangażowanie<br>środków<br>publicznych na<br>działania w<br>zakresie<br>polityki rozwoju<br>wskazane w KT | Środki z budżetu państwa<br>wskazane w KT   | Liczba przedsięwzięć w KT<br>(ogółem, w podziale na obszary<br>tematyczne)  |
|--------------------|--|---|---|
| Zachodniopomorskie | 21,5 mld zł  | Ogółem: 212 784 902,16 PLN:<br>- EFS: 95 940 631,28 PLN<br>- EFRR: 116 844 270,88 PLN<br>Fundusz Pracy: 90,46 mln EUR | KT ZP obejmuje 67 przedsięwzięć:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B+R: 2</li> <li>▪ Edukacja: 3</li> <li>▪ Energetyka: 4</li> <li>▪ Gospodarka<br/>niskoemisyjna: 2</li> <li>▪ ICT: 2</li> <li>▪ Kultura: 1</li> <li>▪ Transport: 36</li> <li>▪ Zdrowie: 17</li> </ul> |

### 16.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 42 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>459</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

<sup>459</sup> Zgodnie z właściwościami stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (36 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć).

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. Wsparcie obszaru kultury w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

1.1 Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie<sup>460</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 99 044 583,00 PLN, w tym UE: 19 092 609,00 PLN.

1.2 Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 810 078,37 PLN<sup>461</sup>.

1.3 Szczecińskie Centrum Solidarności. Ochrona zabytkowego obiektu wraz z historyczną świetlicą stoczniową - miejscem podpisania Porozumienia w Sierpniu 1980: status – inny<sup>462</sup>.

1.4 Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie: rezygnacja z realizacji.

1.5 Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadane ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie: rezygnacja z realizacji.

1.6 Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 158 014 988,00 PLN, w tym UE: 43 307 000,00 PLN (RPO).

- zdrowie: 17 przedsięwzięć<sup>463</sup>

1. Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 858 672,65 PLN, w tym UE: 3 200 799,05 (PO IIŚ).

2. Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem – SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 407 137,47 PLN, w tym UE: 7 861 641,24 (PO IIŚ).

3. Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu: rezygnacja z realizacji.

4. Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu: rezygnacja z realizacji.

---

<sup>460</sup> Nazwa zgodna z zał. 1b do KT dla woj. zachodniopomorskiego. Tytuł realizowanego projektu brzmi: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie.

<sup>461</sup> Inwestycja realizowana jest przez Stargardzkie Centrum Kultury ze środków z dotacji Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych Stargardzkiego Centrum Kultury. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>462</sup> Projekt nie został zrealizowany w perspektywie finansowej 2014-2020.. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>463</sup> Aneks nr 2 do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego usunięto przedsięwzięcie pn.: Przebudowa z rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Hepatologii, Izby Przyjęć, Poradnią Hepatologiczną i Poradnią Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn.: Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie i Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej.

5. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie<sup>464</sup>: rezygnacja z realizacji.
6. Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSSOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 998 754,91 PLN, w tym UE: 15 967 928,52 PLN (RPO).
7. Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 058 328,33 PLN, w tym UE: 8 352 201,96 PLN (RPO).
8. Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 019 391,35 PLN w tym UE: 21 362 017,97 PLN (RPO).
9. Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 97 633 294,34 PLN, w tym UE: 82 683 763,99 PLN (RPO).
10. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie<sup>465</sup>: rezygnacja z realizacji.
11. Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 49 161 163,40 PLN, w tym UE: 35 056 061,36 PLN (RPO).
12. Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 542 627,05 PLN, w tym środki BP: 17 464 270,34 PLN, środki JST: 11 000 000,00 PLN.
13. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 66 139 449,95 PLN, w tym UE: 52 845 223,97 PLN (RPO).
14. Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 48 134 649,25 PLN, w tym UE: 29 380 800,00 PLN (RPO).
15. Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim:  
w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:
  - 15.1 Dobudowa szybu windowego panoramicznego do Sanatorium "Perła Bałtyku": rezygnacja z realizacji.
  - 15.2 Przebudowa pawilonów I-IV Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Słoneczko", ze zmianą funkcji: status – inny.
  - 15.3 Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej "Henryk" przy ul. Sienkiewicza 2 w Świnoujściu: realizacja zakończona. Wartość projektu: 30 230 423,52 PLN, w tym UE: 9 500 000,00 PLN (JESSICA).

<sup>464</sup> Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazano właściwość stron: rządową/samorządową, a jako przewidywane źródło finansowania wskazano środki budżetu państwa, RPO oraz środki własne beneficjenta.

<sup>465</sup> Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron to strona samorządowa, a jako przewidywane źródło finansowania wskazano RPO.

- 15.4 Budowa łącznika pomiędzy Sanatorium Uzdrowskim "Bursztyn" i Sanatorium "Swarożyc" przy ul. Żeromskiego i ul. E. Gierczak w Świnoujściu: rezygnacja z realizacji<sup>466</sup>.
- 15.5 Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowskiego Bałtyku położonego w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 23: status – inny<sup>467</sup>.
16. Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 564 970,34 PLN, w tym UE: 16 274 372,14 PLN (RPO).
17. Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 020 043,61 PLN, w tym UE: 16 226 129,82 PLN (RPO).
- energetyka: 2 przedsięwzięcia
1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi
- w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 36 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2024 r.:
- 1.1 realizacja zakończona: 35 projektów. Wartość ogółem: 186 317 927,60 PLN, w tym UE: 63 145 969,80 PLN (RPO).
- 1.2 rezygnacja z realizacji: 1 projekt<sup>468</sup>.
2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych
- W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:
- 2.1 Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 84 056 214,53 PLN, w tym UE: 35 466 193,78 PLN (PO liś).
- 2.2 Przyłączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska - ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 052 202,00 PLN, w tym UE: 10 185 887,66 PLN (PO liś).
- 2.3 Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska-Szczecińska-Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzemicach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 823 639,16 PLN, w tym UE: 5 879 999,97 PLN (PO liś).
- 2.4 Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczey: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 708 100,00 PLN, w tym UE: 6 114 574,38 PLN (PO liś).
- edukacja: 1 przedsięwzięcie

<sup>466</sup> Rezygnacja z realizacji projektu na mocy Zarządzenia Wewnętrznego nr 19/2024 z dnia 31.12.2024 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>467</sup> Roboty przygotowawcze w zakresie inwestycji rozpoczęto w dniu 12.03.2020 r. zgodnie z pozwoleniem na budowę nr WUA.6740.51.2017.AB. Planowane rozpoczęcie inwestycji w IV kwartale 2025 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>468</sup> Projekt pn.: Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stare Czarnowo - rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 26.02.2019 r.

1. Centrum nauki w Szczecinie<sup>469</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 159 063 948,88 PLN, w tym UE: 111 831 289,87 PLN (RPO).

• ICT: 2 przedsięwzięcia<sup>470</sup>

1. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 58 180 769,94 PLN, w tym UE: 49 442 394,40 PLN (RPO)

2. Zachodniopomorskie e-Zdrowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 318 365,49 PLN, w tym UE: 34 353 392,91 PLN (RPO).

• inne/ B+R: 1 przedsięwzięcie

1. Wspieranie działań wzmacniających innowacyjność i kreatywność w regionie, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 616 095,96 PLN, w tym UE: 13 616 095,96 PLN (RPO).

1.2 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje - etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 14 365 350,85 PLN, w tym UE: 14 365 350,85 PLN (RPO).

• środowisko: 2 przedsięwzięcia<sup>471</sup>

1. Realizacja koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 25 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2024 r.:

1.1 realizacja zakończona: 23 projekty. Wartość projektów: 165 030 106,88 PLN, w tym UE: 137 905 452,11 PLN (RPO).

1.2 rezygnacja z realizacji: 2 projekty. Zaplanowane w projekcie pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich na odcinku Myślibórz – Barlinek odcinki zostały przeniesione do innych projektów. Natomiast Trasę Stary Kolejowy Szlak etap IV planuje się zrealizować w ramach FEPZ 2021-2027.

2. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 139 291 678,16 PLN, w tym UE: 118 397 926,43 PLN (RPO).

• transport: 16 przedsięwzięć

1. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 905 409 587,47 PLN, w tym UE: 767 254 203,58 PLN (PO liś).

2. Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police – Święta w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do Kołbaskowa: status – inny.

3. Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą „ul. Autostrada Poznańska” w połączeniu z A6 i S3: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 125 540 631,80 PLN, w tym UE: 72 797 093,95 PLN (PO liś).

---

<sup>469</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

<sup>470</sup> Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

<sup>471</sup> Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

4. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351: realizacja zakończona<sup>472</sup>. Wartość projektu ogółem: 651 013 568,70 PLN, w tym UE: 437 512 152,88 PLN (PO liś).
5. Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tuczo Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz – Kalisz Pomorski: rezygnacja z realizacji.
6. Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek – granica województwa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 975 769,23 PLN (BP).
7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 209 216 581,79 PLN, w tym UE: 144 580 564,64 PLN (RPO).
8. Modernizacja nawierzchni torowej bocznic kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 440 931,09 PLN, w tym UE: 5 080 376,50 PLN (RPO).
9. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 9.1 Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II: realizacja zakończona<sup>473</sup>. Wartość projektu ogółem: 334 915 525,63 PLN, w tym UE: 182 768 328,86 PLN (PO liś).
- 9.2 Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 226 987 018,01 PLN, w tym UE: 100 172 500,00 PLN (PO liś).
- 9.3 Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO<sub>2</sub> i zanieczyszczeń: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 216 028,33 PLN, w tym UE: 9 800 000,00 PLN (PO liś).
- 9.4 Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 966 208,00 PLN, w tym UE: 3 569 703,72 PLN (PO liś).
10. Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży (Police): status – inny<sup>474</sup>.
11. Modernizacja portu w Darłowie: rezygnacja z realizacji.
12. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 12.1 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu – etap I: rezygnacja z realizacji.

---

<sup>472</sup> Projekt fazowany, w zakresie I fazy zakończony. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr FENX.05.04-IP.02-0001/24-00 z dnia 2024.10.25 wartość II fazy projektu ogółem wynosi 464 082 633,93 PLN a dofinansowanie UE 307 258 747,88 PLN. Zakończenie II fazy: 30.06.2026 r. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>473</sup> Projekt fazowany, w zakresie I fazy zakończony. Wniosek o dofinansowanie II fazy został zatwierdzony przez CUPT. Aktualnie trwają uzgodnienia w zakresie zapisów umowy o dofinansowanie pomiędzy CUPT, Gminą Miasto Szczecin i Prokuraturą Generalną. Planowany termin zakończenia uzgodnień i podpisania umowy o dofinansowanie to koniec czerwca 2025 r. Dane finansowe dot. II fazy zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie dla projektu: wartość ogółem 387 436 171,93 PLN, dofinansowanie 152 016 668,95 PLN. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>474</sup> W roku 2020 złożono fiskę projektu do Ministerstwa Infrastruktury w ramach propozycji projektów przewidzianych do wsparcia finansowego w ramach planowanego instrumentu unijnego pn. RRF (Recovery and Resilience Facility) w koordynowanym przez MFIPR procesie wypracowania projektu dokumentu pn. „Krajowy Program Odbudowy”. Termin zakończenia projektu zaplanowano na grudzień 2026 roku. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

- 12.2 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu – etap II: rezygnacja z realizacji<sup>475</sup>.
- 12.3 Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 213 407 612,79 PLN, w tym UE: 157 368 384,70 PLN (PO liś).
13. Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach:
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 13.1 Budowa węzła kolejowego Port Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police: status – inny<sup>476</sup>.
- 13.2 Budowa połączenia drogowego łączącego Terminal Morski w porcie w Policach z drogą wojewódzką nr 114: status – inny<sup>477</sup>.
14. Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie Darłowo: rezygnacja z realizacji.
15. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III: realizacja zakończona.
16. Terminal pasażerski – modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro (Kołobrzeg): status – inny<sup>478</sup>.

## 16.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 25 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:

---

<sup>475</sup> Rezygnacja z realizacji projektu w związku z budową S 3, włączenie części kosztów i dofinansowania do etapu I. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>476</sup> Na dzień 31.12.2024 r. spółka ZMPP jest w trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police”, której realizacja jest dofinansowana ze środków CEF Transport 2023 [23-PL-TC-railway-Port-Police: 101175859]. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>477</sup> W 2020 r. złożono fiskę projektu do Ministerstwa Infrastruktury w ramach propozycji projektów przewidzianych do wsparcia finansowego w ramach planowanego instrumentu unijnego pn. RRF (Recovery and Resilience Facility) w koordynowanym przez MFIPR procesie wypracowania projektu dokumentu pn. „Krajowy Program Odbudowy”. Termin zakończenia projektu zaplanowano na grudzień 2027 roku. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>478</sup> Zadanie inwestycyjne ze względu na szeroki zakres prac zostało podzielone na etapy. (...) Zadanie wpisuje się w tworzenie wielofunkcyjnych, otwartych przestrzeni publicznych, z uwzględnieniem projektów realizowanych w podejściu partycypacyjnym; rewitalizacji społeczno - gospodarczej, gdzie priorytetem będą działania i inwestycje przyczyniające się do zrównoważonej odnowy miast i podwyższenia standardów jakości środowiska na podstawie kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.



realizacja zakończona<sup>479</sup>. Wartość projektu ogółem: 18 897 068,09 PLN, w tym UE: 15 926 448,98 PLN (PO WER).

## 2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

### 1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano dwanaście projektów:

1.1 *Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 378 692,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN.*

1.2 *Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 788 131,60 PLN, w tym środki UE: 8 372 359,38 PLN.*

1.3 *Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilenia stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji Szczecińskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 391 803,15 PLN, w tym środki UE: 9 390 251,99 PLN.*

1.4 *Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 271 058 210,71 PLN, w tym środki UE: 90 472 865,45 PLN.*

1.5 *Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 515 255 285,46 PLN, w tym środki UE: 116 275 250,39 PLN.*

1.6 *Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 097 019 333,96 PLN, w tym środki UE: 460 999 999,99 PLN.*

1.7 *Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN.*

1.8 *Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 327 800,78 PLN, w tym UE: 7 606 289,45 PLN.*

1.9 *Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 430 434,86 PLN, w tym środki UE: 8 586 430,43 PLN.*

1.10 *Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Szczecina, powiatu gryfińskiego i miasta Świnoujście poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 35 569 166,34 PLN, w tym UE: 19 415 256,65 PLN.*

---

<sup>479</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0007/15 realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.06.2023.

1.11 Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 605 350,50 PLN, w tym UE: 5 581 902,83 PLN.

1.12 Modernizacja stacji 110/SN kV Reclaw, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 33 790 850,75 PLN, w tym UE: 17 704 772,68 PLN.

2. Rozwój klastrów energii w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe

2.1 Białogardzki Klaster Energii

2.2 Gryficki Klaster Energii

2.3 Tuczyski Klaster Energii

- transport: 20 przedsięwzięć
- transport drogowy (9)

1. S-6 Szczecin - Koszalin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 243 569 300,00 PLN.
2. S-6 Koszalin – Słupsk – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 784 242 400,00 PLN.
3. Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S-10: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 666 885 700,00 PLN.
4. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 390 745 600,00 PLN.
5. Budowa drogi krajowej Nr 13 na odcinku rondo Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia dk nr 13: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 483 042 600,00 PLN.

5.2 Budowa obwodnicy Kołbaskowa: status – inny<sup>480</sup>.

6. Likwidacja wąskich gardeł na drogach krajowych poprzez budowę obwodnic Kołobrzegu, Gryfina, Myśliborza, Węgorzyna

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

6.1 Budowa obwodnicy m. Gryfino: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 111 171 100,00 PLN.

6.2 Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk nr 26: realizacja zakończona (BP). Wartość projektu ogółem: 46 249 764,00 PLN.

6.3 Budowa obwodnicy m. Węgorzyna w ciągu dk nr 20: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 182 894,40 PLN.

---

<sup>480</sup> Inwestycja znalazła się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

6.4 Realizacja obwodnicy Kołobrzegu w ramach zadania Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11), bez wydzielonych kosztów budowy obwodnicy: status – inny.

## 7. S-3 Świnoujście – Szczecin

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

7.1 Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 737 158 900,00 PLN.

7.2 Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęsnica: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 580 385 200,00 PLN.

7.3 Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęsnica (bez węzła): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 190 531 700,00 PLN.

## 8. S-10 Piła – Szczecin – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 84 650 600,00 PLN.

8.2 Budowa drogi S10 Szczecin – Piła: status – inny<sup>481</sup>.

9. S-11 Koszalin – Piła – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 970 627 400,00 PLN .

### • transport kolejowy (2)

1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/ Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra–Rzepin–Szczecin Podjuchy - odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 3 947 589,53 PLN <sup>482</sup>.

2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie<sup>483</sup>:

w ramach przedsięwzięcia realizowane są dwa projekty:

2.1 Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 994 707 568,53 PLN, w tym UE: 1 804 804 302,13 PLN.

2.2 Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 723 121 744,01 PLN, w tym UE: 271 382 718,10 PLN.

### • transport śródlądowy (4)

1. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 402 300,73 PLN, w tym UE: 19 994 944,05 PLN (PO IiŚ).

2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania: status – inny<sup>484</sup>.

---

<sup>481</sup> W 2024 r. podpisano umowy na 5 odcinków realizacyjnych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>482</sup> Na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego realizowany jest projekt dotyczący dwóch województw „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Rzepin - Szczecin Podjuchy, opracowanie Studium Wykonalności” – projekt dotyczy terenu dwóch województw. Podana wartość dotyczy całego projektu.

<sup>483</sup> Projekt realizowany na obszarze woj. wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

<sup>484</sup> Wobec rozwiązania UoD zadanie realizowane z innych środków (POPDOW). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

3. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej: status – inny<sup>485</sup>.*
4. *Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 616 530,70 PLN (BŚ, BRRE).*
  - transport morski (5)
1. *Rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin-Świnoujście*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

  - 1.1 *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 189 659 539,68 PLN, w tym UE: 57 600 000,00 PLN (PO liŚ) .*
  - 1.2 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 344 690 079,13 PLN, w tym UE: 127 631 671,98 PLN (PO liŚ) .*
  - 1.3 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 488 216 501,09 PLN, w tym UE: 203 945 961,85 PLN (PO liŚ).*
2. *Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

  - 2.1 *Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu - etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 999 930,00 PLN, w tym UE: 121 677 500 PLN (PO liŚ).*
  - 2.2 *Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu - etap II: rezygnacja z realizacji projektu.*
3. *Przebudowa wejścia do Portu Darłowo: status – inny<sup>486</sup>.*
4. *Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji<sup>487</sup>. Wartość projektu ogółem: 166 300 000,00 PLN.*
5. *Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie: rezygnacja z realizacji.*

---

<sup>485</sup> Projekt znajduje się w aktualizacji Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI) z roku 2024 pod numerem ID 1892. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS MI.

<sup>486</sup> W dniu 27.02.2025 r. podpisano umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, a w dniu 28.02.2025 r. podpisano umowę na Wykonanie robót budowlanych, termin wykonania 28.08.2026 r. Projekt realizowany ze środków KPO. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu morskiego, DGMiZS MI.

<sup>487</sup> Projekt jest realizowany ze środków własnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2024 r. w obszarze transportu morskiego, DGMiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.).**

| Obszar tematyczny              | Samorządowa          |                       |                      | Rządowa               |                       |                       | Razem                 | Liczba przedsięwzięć |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                | w trakcie realizacji  | realizacja zakończona | razem                 |                       |                      |
| Badania i Rozwój               | 0                    | 27 981 447            | <b>27 981 447</b>    | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>27 981 447</b>     | 2                    |
| Edukacja                       | 0                    | 159 063 949           | <b>159 063 949</b>   | 0                     | 18 897 068            | <b>18 897 068</b>     | <b>177 961 017</b>    | 3                    |
| Energetyka                     | 0                    | 309 958 083           | <b>309 958 083</b>   | 0                     | 3 086 428 061         | <b>3 086 428 061</b>  | <b>3 396 386 144</b>  | 4                    |
| ICT                            | 0                    | 105 499 135           | <b>105 499 135</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>105 499 135</b>    | 2                    |
| Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 126 854 661          | 158 014 988           | <b>284 869 649</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>284 869 649</b>    | 1                    |
| Środowisko                     | 0                    | 304 321 785           | <b>304 321 785</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>304 321 785</b>    | 2                    |
| Transport / drogi              | 0                    | 1 030 950 219         | <b>1 030 950 219</b> | 4 004 443 900         | 8 299 999 258         | <b>12 304 443 158</b> | <b>13 335 393 378</b> | 11                   |
| Transport / koleje             | 0                    | 877 646 851           | <b>877 646 851</b>   | 8 665 416 902         | 0                     | <b>8 665 416 902</b>  | <b>9 543 063 752</b>  | 8                    |
| Transport / miejski            | 0                    | 588 084 780           | <b>588 084 780</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>588 084 780</b>    | 1                    |
| Transport / morski             | 0                    | 213 407 613           | <b>213 407 613</b>   | 1 332 866 050         | 0                     | <b>1 332 866 050</b>  | <b>1 546 273 663</b>  | 11                   |
| Transport / śródlądowy         | 0                    | 0                     | <b>0</b>             | 0                     | 45 018 831            | <b>45 018 831</b>     | <b>45 018 831</b>     | 4                    |
| Zdrowie                        | 0                    | 447 768 906           | <b>447 768 906</b>   | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | <b>447 768 906</b>    | 17                   |
| <b>Razem</b>                   | <b>126 854 661</b>   | <b>4 222 697 756</b>  | <b>4 349 552 418</b> | <b>14 002 726 852</b> | <b>11 450 343 218</b> | <b>25 453 070 070</b> | <b>29 802 622 488</b> | <b>66</b>            |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>488</sup>

<sup>488</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

**Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2024 r.) [w zł].**

| Województwo         | Samorządowa          |                       |                       | Rządowa              |                       |                        | Razem                  |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                     | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                 | w trakcie realizacji | realizacja zakończona | razem                  |                        |
| Dolnośląskie        | 443 737 643          | 2 718 886 593         | <b>3 162 624 236</b>  | 278 410 269          | 14 733 472 432        | <b>15 011 882 701</b>  | <b>18 174 506 937</b>  |
| Kujawsko-Pomorskie  | 721 069 745          | 3 124 042 265         | <b>3 845 112 010</b>  | 5 550 834 123        | 5 244 474 170         | <b>10 795 308 293</b>  | <b>14 640 420 303</b>  |
| Lubelskie           | 1 832 074 073        | 2 460 033 288         | <b>4 292 107 361</b>  | 13 867 420 939       | 6 031 286 580         | <b>19 898 707 520</b>  | <b>24 190 814 880</b>  |
| Lubuskie            | 0                    | 1 481 263 268         | <b>1 481 263 268</b>  | 4 897 889 969        | 3 107 785 642         | <b>8 005 675 611</b>   | <b>9 486 938 878</b>   |
| Łódzkie             | 973 249 565          | 3 850 560 622         | <b>4 823 810 186</b>  | 7 420 793 530        | 6 731 612 658         | <b>14 152 406 188</b>  | <b>18 976 216 375</b>  |
| Małopolskie         | 4 542 829 800        | 2 396 714 452         | <b>6 939 544 253</b>  | 19 588 116 217       | 10 997 568 403        | <b>30 585 684 620</b>  | <b>37 525 228 873</b>  |
| Mazowieckie         | 3 587 938 411        | 7 631 024 941         | <b>11 218 963 352</b> | 11 585 887 516       | 20 998 380 326        | <b>32 584 267 843</b>  | <b>43 803 231 195</b>  |
| Opolskie            | 0                    | 821 744 747           | <b>821 744 747</b>    | 1 214 030 905        | 2 935 668 452         | <b>4 149 699 357</b>   | <b>4 971 444 104</b>   |
| Podkarpackie        | 142 982 099          | 4 224 189 825         | <b>4 367 171 924</b>  | 18 913 295 831       | 2 765 394 503         | <b>21 678 690 334</b>  | <b>26 045 862 258</b>  |
| Podlaskie           | 59 742 800           | 2 318 602 113         | <b>2 378 344 913</b>  | 17 549 815 058       | 4 494 817 212         | <b>22 044 632 270</b>  | <b>24 422 977 183</b>  |
| Pomorskie           | 1 256 593 568        | 4 048 489 547         | <b>5 305 083 115</b>  | 8 526 082 660        | 12 188 462 885        | <b>20 714 545 546</b>  | <b>26 019 628 661</b>  |
| Śląskie             | 337 085 058          | 4 735 214 976         | <b>5 072 300 034</b>  | 12 210 722 287       | 7 947 818 760         | <b>20 158 541 047</b>  | <b>25 230 841 081</b>  |
| Świętokrzyskie      | 401 910 546          | 1 008 061 178         | <b>1 409 971 724</b>  | 12 364 744 824       | 2 055 163 846         | <b>14 419 908 670</b>  | <b>15 829 880 394</b>  |
| Warmińsko-Mazurskie | 0                    | 2 373 139 764         | <b>2 373 139 764</b>  | 2 432 333 360        | 10 992 995 687        | <b>13 425 329 047</b>  | <b>15 798 468 811</b>  |
| Wielkopolskie       | 683 370 397          | 3 852 142 811         | <b>4 535 513 208</b>  | 12 876 924 819       | 5 300 833 781         | <b>18 177 758 599</b>  | <b>22 713 271 808</b>  |
| Zachodniopomorskie  | 126 854 661          | 4 222 697 756         | <b>4 349 552 418</b>  | 14 002 726 852       | 11 450 343 218        | <b>25 453 070 070</b>  | <b>29 802 622 488</b>  |
| <b>Razem</b>        | 15 109 438 367       | 51 266 808 145        | <b>66 376 246 512</b> | 163 280 029 160      | 127 976 078 554       | <b>291 256 107 715</b> | <b>357 632 354 227</b> |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>489</sup>

<sup>489</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2024 r.).

| województwo        | nazwa projektu  | aktualny status projektu<br>(na dzień 31.12.2024) | wartość projektu ogółem<br>(w PLN) | wkład UE w podpisanej umowie<br>(w PLN) | budżet państwa w podpisanej umowie<br>(w PLN) | budżet JST w podpisanej umowie<br>(w PLN) | środki prywatne w podpisanej umowie<br>(w PLN) | inne środki w podpisanej umowie<br>(w PLN) | czy w trakcie roku 2024 informacje finansowe uległy zmianie? | data rozpoczęcia realizacji projektu<br>(dd-mm-rrrr) | data zakończenia realizacji projektu<br>(dd-mm-rrrr) | uwagi dodatkowe               |
|--------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| DOLNOŚLĄSKIE       | Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego  | Rezygnacja w realizacji                           |                                    |   |   |   |  |  |  | 2016-11-01   | 2019-02-28   | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE     | Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym  | Realizacja zakończona                             | 6 909 850,86                       | 5 461 916,07                            | 0,00  | 0,00                                      | 1 447 934,79                                   | 0,00                                       | nie  | 2018-07-01   | 2021-12-31   | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAŁOPOLSKIE        | Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym  | Realizacja zakończona                             | 3 087 000,00                       | 3 087 000,00                            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                       | nie  | 2018-07-01   | 2021-12-31   | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAZOWIECKIE        | Innowacyjna technologia poprawy jakości nieotoczowanych i otoczowanych nasion z wykorzystaniem nanocząstek metali aXonnite, otrzymywanych metodą fizyczną   | Rezygnacja w realizacji                           |                                    |   |   |   |  |  |  | 2018-01-01   | 2020-12-31   | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | Zautomatyzowane tokarsko-frezarskie centrum obróbkowe dla potrzeb fabryk przyszłości zgodnie z koncepcją "Przemysłu 4.0"  | Rezygnacja w realizacji                           |                                    |   |   |   |  |  |  | 2018-01-01   | 2020-12-31   | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | Opracowanie nowej technologii zagospodarowania odpadowego ditlenku węgla do wytwarzania poroforów stosowanych przy wytwarzaniu różnych typów pianek poliuretanowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle. | Rezygnacja w realizacji                           |                                    |   |   |   |  |  |  | 2018-03-01   | 2021-02-28   | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| DOLNOŚLĄSKIE       | Opracowanie innowacyjnego produktu opartego o przeciwciała IgY przeciwko zakażeniom bakteryjnym   | Rezygnacja w realizacji                           |                                    |   |   |   |  |  |  | 2018-06-01   | 2021-05-31   | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |

|             |   |                         |              |              |      |      |            |      |     |            |            |                               |
|-------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| MAŁOPOLSKIE | Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.                                   | Realizacja zakończona   | 6 815 792,27 | 5 823 381,52 | 0,00 | 0,00 | 992 410,75 | 0,00 | nie | 2019-04-01 | 2023-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| LUBELSKIE   | Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.                                   | Realizacja zakończona   | 816 000,00   | 816 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | nie | 2019-04-01 | 2023-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAŁOPOLSKIE | Innowacyjny analizator stężenia tlenu do optymalizacji procesów przemysłowych i pomiarów emisji zanieczyszczeń  | Rezygnacja w realizacji |              |              |      |      |            |      |     | 2018-01-01 | 2020-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAZOWIECKIE | Sensoryczny system opieki senioralnej   | Rezygnacja w realizacji |              |              |      |      |            |      |     | 2018-02-01 | 2020-02-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAŁOPOLSKIE | Zaawansowane materiały ceramiczne stosowane w procesach odlewania metali nieżelaznych i superstopów   | Rezygnacja w realizacji |              |              |      |      |            |      |     | 2018-01-01 | 2020-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAZOWIECKIE | Wdrożenie systemu automatycznego sterowania dla realizacji usług sieciowych   | Rezygnacja w realizacji |              |              |      |      |            |      |     | 2018-01-01 | 2020-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| PODLASKIE   | Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody  | Rezygnacja w realizacji |              |              |      |      |            |      |     | 2019-01-02 | 2021-12-16 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ŚLĄSKIE     | Innowacyjne układy napędowe przenośników taśmowych eksploatowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem bazujące na elektrobębnach o mocy 132kW, 250kW i 500kW     | Rezygnacja w realizacji |              |              |      |      |            |      |     | 2018-10-01 | 2021-09-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ŚLĄSKIE     | Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko. | Realizacja zakończona   | 4 779 939,06 | 4 337 971,56 | 0,00 | 0,00 | 441 967,50 | 0,00 | nie | 2017-01-02 | 2020-03-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| MAŁOPOLSKIE | Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł                              | Realizacja zakończona   | 3 849 708,24 | 3 124 894,11 | 0,00 | 0,00 | 724 814,13 | 0,00 | nie | 2018-03-01 | 2021-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| POMORSKIE   | Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych   | Realizacja zakończona   | 2 415 800,00 | 1 824 080,00 | 0,00 | 0,00 | 591 720,00 | 0,00 | nie | 2019-01-01 | 2022-02-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |



|                    |  |                       |              |              |      |      |              |            |     |            |            |                               |
|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| WIELKOPOLSKIE      | Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych  | Realizacja zakończona | 3 069 450,00 | 3 069 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | nie | 2019-01-01 | 2022-02-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności   | Realizacja zakończona | 360 126,00   | 246 378,60   | 0,00 | 0,00 | 113 747,40   | 0,00       | nie | 2017-02-01 | 2019-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| MAZOWIECKIE        | Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności   | Realizacja zakończona | 476 541,00   | 476 541,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | nie | 2017-02-01 | 2019-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| OPOLSKIE           | Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności   | Realizacja zakończona | 365 508,00   | 365 508,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | nie | 2017-02-01 | 2019-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.   | Realizacja zakończona | 598 738,14   | 389 179,79   | 0,00 | 0,00 | 209 558,35   | 0,00       | nie | 2018-01-01 | 2023-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŁÓDZKIE            | Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.   | Realizacja zakończona | 5 426 589,68 | 4 050 564,32 |      | 0,00 | 1 376 025,36 | 0,00       | nie | 2018-01-01 | 2023-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAZOWIECKIE        | Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.   | Realizacja zakończona | 1 780 096,50 | 1 780 096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | nie | 2018-01-01 | 2023-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAZOWIECKIE        | Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów  | Realizacja zakończona | 5 985 618,71 | 5 278 821,71 | 0,00 | 0,00 | 706 797,00   | 0,00       | nie | 2018-04-15 | 2022-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| LUBELSKIE          | Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta   | Realizacja zakończona | 1 654 730,27 | 1 418 364,75 | 0,00 | 0,00 |              | 236 365,52 | nie | 2018-04-01 | 2022-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŁÓDZKIE            | Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta   | Realizacja zakończona | 2 390 573,23 | 1 476 765,42 | 0,00 | 0,00 |              | 913 807,81 | nie | 2018-04-01 | 2022-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| WIELKOPOLSKIE      | Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków. | Realizacja zakończona | 8 523 818,34 | 6 434 825,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 993,34 | 0,00       | nie | 2018-09-01 | 2021-11-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |

|              |   |                       |              |              |      |      |              |      |     |            |            |                               |
|--------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| DOLNOŚLĄSKIE | Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających   | Realizacja zakończona | 520 625,00   | 359 500,00   | 0,00 | 0,00 | 161 125,00   | 0,00 | nie | 2019-04-01 | 2022-06-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| LUBELSKIE    | Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających   | Realizacja zakończona | 738 366,04   | 738 366,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2019-04-01 | 2022-06-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| MAZOWIECKIE  | Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii   | Realizacja zakończona | 3 209 395,00 | 2 703 783,00 | 0,00 | 0,00 | 505 612,00   | 0,00 | nie | 2016-12-01 | 2021-02-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| MAŁOPOLSKIE  | Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg   | Realizacja zakończona | 3 336 300,15 | 2 487 778,44 | 0,00 | 0,00 | 848 521,71   | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2022-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| DOLNOŚLĄSKIE | BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego  | Realizacja zakończona | 4 870 700,00 | 3 535 735,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 965,00 | 0,00 | nie | 2019-07-01 | 2023-11-16 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| POMORSKIE    | BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego  | Realizacja zakończona | 5 030 100,00 | 5 030 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2019-07-01 | 2023-11-16 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| POMORSKIE    | Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej                                     | Realizacja zakończona | 1 521 577,43 | 1 406 423,56 | 0,00 | 0,00 | 115 153,87   | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2021-06-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| DOLNOŚLĄSKIE | Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki                 | Realizacja zakończona | 4 831 075,00 | 3 537 935,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 140,00 | 0,00 | nie | 2018-10-01 | 2023-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| POMORSKIE    | Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki                 | Realizacja zakończona | 4 629 125,00 | 4 629 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-10-01 | 2023-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| LUBELSKIE    | Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu | Realizacja zakończona | 2 024 100,00 | 1 619 280,00 | 0,00 | 0,00 | 404 820,00   | 0,00 | nie | 2017-03-01 | 2020-02-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |

|                     |   |                       |              |              |      |      |              |      |     |            |            |                               |
|---------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| MAZOWIECKIE         | Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu | Realizacja zakończona | 1 239 693,98 | 1 239 693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2017-03-01 | 2020-02-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu | Realizacja zakończona | 921 726,00   | 460 863,00   | 0,00 | 0,00 | 460 863,00   | 0,00 | nie | 2017-03-01 | 2020-02-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| MAZOWIECKIE         | Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym          | Realizacja zakończona | 1 753 303,50 | 1 753 303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-01-02 | 2021-06-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE  | Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym          | Realizacja zakończona | 1 098 854,64 | 720 676,48   | 0,00 | 0,00 | 378 178,16   | 0,00 | nie | 2018-01-02 | 2021-06-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| POMORSKIE           | Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.   | Realizacja zakończona | 7 996 758,32 | 7 030 038,72 | 0,00 | 0,00 | 966 719,60   | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2021-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAŁOPOLSKIE         | Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej                                     | Realizacja zakończona | 1 442 167,43 | 1 442 167,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-07-02 | 2022-06-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ŚLĄSKIE             | Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej                                     | Realizacja zakończona | 2 590 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | nie | 2018-07-02 | 2022-06-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ŚLĄSKIE             | Centralny Rejestr Zagrożeń - System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.  | Realizacja zakończona | 3 199 789,71 | 2 662 401,98 | 0,00 | 0,00 | 537 387,73   | 0,00 | nie | 2018-02-01 | 2020-04-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |

|                    |   |                       |              |              |      |      |              |      |     |            |            |                               |
|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| MAŁOPOLSKIE        | Mapa Mikrobiomu Polski  | Realizacja zakończona | 2 827 870,10 | 2 091 502,24 | 0,00 | 0,00 | 736 367,86   | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2022-02-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| WIELKOPOLSKIE      | Mapa Mikrobiomu Polski  | Realizacja zakończona | 3 502 832,74 | 3 502 832,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2022-02-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAŁOPOLSKIE        | Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych  | Realizacja zakończona | 6 492 813,52 | 3 485 148,57 | 0,00 | 0,00 | 3 007 664,95 | 0,00 | nie | 2019-01-01 | 2022-09-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| LUBUSKIE           | Innowacyjna technologia procesu cynkowania  | Realizacja zakończona | 688 000,00   | 275 200,00   | 0,00 | 0,00 | 412 800,00   | 0,00 | nie | 2019-01-01 | 2022-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ŚLĄSKIE            | Innowacyjna technologia procesu cynkowania  | Realizacja zakończona | 302 557,40   | 302 557,40   | 0,00 | 0,00 | 69 439,64    | 0,00 | nie | 2019-01-01 | 2022-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | Innowacyjna technologia procesu cynkowania  | Realizacja zakończona | 808 065,06   | 808 065,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2019-01-01 | 2022-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ŁÓDZKIE            | OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA   | Realizacja zakończona | 1 665 447,55 | 1 665 447,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2021-03-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| WIELKOPOLSKIE      | OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA   | Realizacja zakończona | 463 633,78   | 185 453,52   | 0,00 | 0,00 | 278 180,26   | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2021-03-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| DOLNOŚLĄSKIE       | Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica  | Realizacja zakończona | 1 015 840,00 | 1 015 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2019-01-01 | 2022-03-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| WIELKOPOLSKIE      | Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica  | Realizacja zakończona | 474 626,83   | 374 724,77   | 0,00 | 0,00 | 99 902,06    | 0,00 | nie | 2019-01-01 | 2022-03-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| MAZOWIECKIE        | Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstkowo-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej | Realizacja zakończona | 7 091 032,53 | 5 771 995,59 | 0,00 | 0,00 | 1 319 036,94 | 0,00 | nie | 2018-03-01 | 2021-08-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |

|               |   |                       |              |              |      |      |            |      |     |            |            |                               |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------|------|------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| POMORSKIE     | Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej | Realizacja zakończona | 576 084,60   | 576 084,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | nie | 2018-03-01 | 2021-08-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŚLĄSKIE       | Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi  | Realizacja zakończona | 589 873,24   | 589 873,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| WIELKOPOLSKIE | Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi  | Realizacja zakończona | 3 358 092,92 | 2 668 095,19 | 0,00 | 0,00 | 689 997,73 | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| MAŁOPOLSKIE   | Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej   | Realizacja zakończona | 2 419 121,25 | 2 124 559,13 | 0,00 | 0,00 | 294 562,12 | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2021-06-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| WIELKOPOLSKIE | Automatyczne wózki bagażowe   | Realizacja zakończona | 2 629 510,65 | 2 117 180,75 | 0,00 | 0,00 | 512 329,90 | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-06-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| ŁÓDZKIE       | Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego  | Realizacja zakończona | 1 060 490,15 | 605 777,62   | 0,00 | 0,00 | 454 712,53 | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| MAŁOPOLSKIE   | Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego  | Realizacja zakończona | 938 340,00   | 938 340,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
|               | Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.  | Realizacja zakończona | 3 427 544,54 | 2 736 644,61 | 0,00 | 0,00 | 690 899,93 | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2020-09-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |

|                |   |                       |              |              |      |      |              |      |     |            |            |                               |
|----------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| MAZOWIECKIE    | Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym | Realizacja zakończona | 2 119 572,00 | 2 119 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2017-05-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| ŚLĄSKIE        | Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym | Realizacja zakończona | 1 929 495,00 | 771 798,00   | 0,00 | 0,00 | 1 157 697,00 | 0,00 | nie | 2017-05-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | CyberMatryca - Zintegrowany system obsługi turysty  | Realizacja zakończona | 3 347 844,16 | 2 889 654,45 | 0,00 | 0,00 | 458 189,71   | 0,00 | nie | 2018-04-01 | 2021-03-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŁÓDZKIE        | Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.   | Realizacja zakończona | 1 744 237,80 | 1 469 116,48 | 0,00 | 0,00 | 275 121,32   | 0,00 | nie | 2018-03-01 | 2021-04-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŚLĄSKIE        | Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego   | Realizacja zakończona | 5 071 189,50 | 3 477 801,60 | 0,00 | 0,00 | 1 593 387,90 | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2021-09-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| WIELKOPOLSKIE  | Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego   | Realizacja zakończona | 2 606 768,19 | 2 606 768,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2021-09-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAŁOPOLSKIE    | Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym  | Realizacja zakończona | 3 087 000,00 | 3 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2021-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym  | Realizacja zakończona | 6 909 850,86 | 5 461 916,07 | 0,00 | 0,00 | 1 447 934,79 | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2021-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ŁÓDZKIE        | Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej  | Realizacja zakończona | 4 360 822,75 | 3 662 961,13 | 0,00 | 0,00 | 697 861,62   | 0,00 | nie | 2017-04-01 | 2020-05-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| LUBELSKIE      | Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową  | Realizacja zakończona | 2 782 050,63 | 2 427 071,00 | 0,00 | 0,00 | 354 979,63   | 0,00 | nie | 2017-06-01 | 2020-08-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |

|                    |   |                       |              |              |      |      |            |      |     |            |            |                               |
|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------|------|------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| DOLNOŚLĄSKIE       | Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1   | Realizacja zakończona | 5 665 700,41 | 4 953 352,93 | 0,00 | 0,00 | 712 347,48 | 0,00 | nie | 2018-06-01 | 2022-02-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| WIELKOPOLSKIE      | Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreożowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim  | Realizacja zakończona | 1 129 224,52 | 920 997,22   | 0,00 | 0,00 | 208 227,30 | 0,00 | nie | 2018-05-02 | 2021-10-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| DOLNOŚLĄSKIE       | Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.  | Realizacja zakończona | 477 828,00   | 477 828,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | nie | 2018-03-01 | 2020-11-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| WIELKOPOLSKIE      | Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.  | Realizacja zakończona | 544 737,96   | 466 705,28   | 0,00 | 0,00 | 78 032,68  | 0,00 | nie | 2018-03-01 | 2020-11-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŁÓDZKIE            | Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego | Realizacja zakończona | 2 945 769,14 | 2 488 427,43 | 0,00 | 0,00 | 457 341,71 | 0,00 | nie | 2018-06-01 | 2022-05-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŚLĄSKIE            | Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen   | Realizacja zakończona | 4 471 008,11 | 3 668 461,59 | 0,00 | 0,00 | 802 546,52 | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| LUBUSKIE           | Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego   | Realizacja zakończona | 1 061 563,24 | 631 160,70   | 0,00 | 0,00 | 430 402,54 | 0,00 | nie | 2018-04-01 | 2021-06-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| WIELKOPOLSKIE      | Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego   | Realizacja zakończona | 899 300,00   | 899 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | nie | 2018-04-01 | 2021-06-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŚLĄSKIE            | Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej   | Realizacja zakończona | 2 043 575,82 | 1 725 701,45 | 0,00 | 0,00 | 317 874,37 | 0,00 | nie | 2018-03-01 | 2021-02-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAŁOPOLSKIE        | Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji   | Realizacja zakończona | 458 602,56   | 268 010,73   | 0,00 | 0,00 | 190 591,83 | 0,00 | nie | 2017-05-01 | 2019-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji   | Realizacja zakończona | 655 938,62   | 655 938,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | nie | 2017-05-01 | 2019-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |

|                    |   |                       |              |              |      |      |              |      |     |            |            |                               |
|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| MAZOWIECKIE        | Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszerogu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych   | Realizacja zakończona | 282 119,76   | 197 483,83   | 0,00 | 0,00 | 84 635,93    | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2021-04-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| OPOLSKIE           | Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszerogu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych   | Realizacja zakończona | 1 421 799,47 | 1 421 799,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2021-04-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| WIELKOPOLSKIE      | Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszerogu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych   | Realizacja zakończona | 4 592 660,00 | 2 614 502,75 | 0,00 | 0,00 | 1 978 157,25 | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2021-04-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| WIELKOPOLSKIE      | Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych   | Realizacja zakończona | 4 838 471,56 | 3 848 181,56 | 0,00 | 0,00 | 990 290,00   | 0,00 | nie | 2018-04-01 | 2021-06-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/18 |
| ŚLĄSKIE            | System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S  | Realizacja zakończona | 2 451 813,87 | 2 451 813,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2021-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S  | Realizacja zakończona | 1 050 949,68 | 525 474,92   | 0,00 | 0,00 | 525 474,76   | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2021-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŚLĄSKIE            | Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki   | Realizacja zakończona | 6 913 876,37 | 6 257 085,37 | 0,00 | 0,00 | 656 791,00   | 0,00 | nie | 2018-01-01 | 2022-06-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŁÓDZKIE            | Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran | Realizacja zakończona | 4 005 056,21 | 3 289 564,94 | 0,00 | 0,00 | 715 491,27   | 0,00 | nie | 2018-04-01 | 2021-06-29 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| LUBELSKIE          | Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi   | Realizacja zakończona | 2 090 142,00 | 1 608 927,75 | 0,00 | 0,00 | 481 214,25   | 0,00 | nie | 2018-03-01 | 2021-09-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŁÓDZKIE            | Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi   | Realizacja zakończona | 1 976 225,60 | 1 976 225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-03-01 | 2021-09-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |



|               |   |                       |              |              |      |      |              |      |     |            |            |                               |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| ŚLĄSKIE       | WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA                    | Realizacja zakończona | 7 997 425,09 | 3 947 429,79 | 0,00 | 0,00 | 4 049 995,30 | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| WIELKOPOLSKIE | Hybrydowe kompozyty szybkowiązące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych  | Realizacja zakończona | 3 183 583,76 | 1 501 372,96 | 0,00 | 0,00 | 1 682 210,80 | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-07-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| MAZOWIECKIE   | Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów   | Realizacja zakończona | 4 152 039,50 | 3 615 391,10 | 0,00 | 0,00 | 536 648,40   | 0,00 | nie | 2017-08-01 | 2020-12-23 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| DOLNOŚLĄSKIE  | Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania  | Realizacja zakończona | 659 048,32   | 659 048,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-04-01 | 2020-09-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| WIELKOPOLSKIE | Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania  | Realizacja zakończona | 1 911 932,10 | 905 065,85   | 0,00 | 0,00 | 1 006 866,25 | 0,00 | nie | 2018-04-01 | 2020-09-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŁÓDZKIE       | Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami | Realizacja zakończona | 2 559 034,98 | 2 559 034,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2023-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| MAŁOPOLSKIE   | Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami | Realizacja zakończona | 1 986 073,90 | 1 388 882,80 | 0,00 | 0,00 | 597 191,10   | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2023-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŚLĄSKIE       | Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami | Realizacja zakończona | 409 968,00   | 409 968,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2023-10-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŚLĄSKIE       | Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego  | Realizacja zakończona | 3 093 129,01 | 2 409 822,59 | 0,00 | 0,00 | 683 306,42   | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| ŚLĄSKIE       | Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku   | Realizacja zakończona | 5 166 954,00 | 4 462 239,60 | 0,00 | 0,00 | 704 714,40   | 0,00 | nie | 2018-07-01 | 2023-09-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |

|               |   |                       |                 |                 |      |      |                 |      |     |            |            |                               |
|---------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|------|-----|------------|------------|-------------------------------|
| MAZOWIECKIE   | TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji  | umowa rozwiązana      | 3 347<br>487,00 | 2 031<br>927,30 | 0,00 | 0,00 | 1 315<br>559,70 | 0,00 | nie | 2017-05-01 | 2019-04-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| ŚLĄSKIE       | TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji  | umowa rozwiązana      | 814 521,53      | 814 521,53      | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00 | nie | 2017-05-01 | 2019-04-30 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| WIELKOPOLSKIE | Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu. | Realizacja zakończona | 7 082<br>445,98 | 4 680<br>482,11 | 0,00 | 0,00 | 2 401<br>963,87 | 0,00 | nie | 2018-09-01 | 2021-08-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| PODKARPACKIE  | BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.                      | Realizacja zakończona | 4 684<br>026,02 | 3 315<br>436,81 | 0,00 | 0,00 | 1 368<br>589,21 | 0,00 | nie | 2018-04-01 | 2023-03-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| ŚLĄSKIE       | BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.                      | Realizacja zakończona | 1 870<br>485,15 | 1 870<br>485,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00 | nie | 2018-04-01 | 2023-03-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/17 |
| PODLASKIE     | System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń  | Realizacja zakończona | 3 916<br>692,00 | 2 365<br>272,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551<br>420,00 | 0,00 | nie | 2017-04-01 | 2020-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| PODLASKIE     | Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających  | Realizacja zakończona | 1 496<br>440,11 | 1 496<br>440,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00 | nie | 2017-02-01 | 2020-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| POMORSKIE     | Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających  | Realizacja zakończona | 4 914<br>173,16 | 3 155<br>181,12 | 0,00 | 0,00 | 1 758<br>992,04 | 0,00 | nie | 2017-02-01 | 2020-01-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| DOLNOŚLĄSKIE  | Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków   | Realizacja zakończona | 4 314<br>375,00 | 3 834<br>558,00 | 0,00 | 0,00 | 479 817,00      | 0,00 | nie | 2017-01-01 | 2019-12-31 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| ŁÓDZKIE       | Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.  | Realizacja zakończona | 2 137<br>267,51 | 1 137<br>755,48 | 0,00 | 0,00 | 999 512,03      | 0,00 | nie | 2017-02-01 | 2020-08-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |
| MAZOWIECKIE   | Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.  | Realizacja zakończona | 804 962,06      | 804 962,06      | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00 | nie | 2017-02-01 | 2020-08-28 | POIR.04.01.02-IP.01-00-RA1/16 |

**Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2024 r.).**

| Województwo        | Miejscowość | Numer umowy                 | Nazwa beneficjenta  | Tytuł projektu   | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Wkład UE      | Wkład własny | Data podpisania umowy pierwotnej | Okres realizacji projektu od | Okres realizacji projektu do |
|--------------------|-------------|-----------------------------|---|--|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| KUJAWSKO-POMORSKIE | Bydgoszcz   | POWR.03.05.00-00-ZR57/18-01 | WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY                       | Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo                                | 10 769 879,69          | 10 446 783,28  | 9 076 854,60  | 323 096,41   | 2019-06-04                       | 2019-07-01                   | 2023-12-28                   |
| DOLNOŚLĄSKIE       | Wrocław     | POWR.03.05.00-00-ZR47/18-00 | UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU                        | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku           | 6 019 375,15           | 5 838 793,89   | 5 073 129,38  | 180 581,26   | 2019-06-04                       | 2019-09-02                   | 2023-12-31                   |
| LUBELSKIE          | Lublin      | POWR.03.05.00-00-ZR44/18-00 | KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II                | Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II                               | 12 328 973,17          | 11 959 103,96  | 10 390 858,59 | 369 869,21   | 2019-06-04                       | 2019-04-01                   | 2023-12-31                   |
| DOLNOŚLĄSKIE       | Wrocław     | POWR.03.05.00-00-ZR05/18-01 | UNIWERSYTET DOLNOŚLĄSKI DSW WE WROCŁAWIU                    | Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska | 8 194 889,12           | 7 949 042,44   | 6 906 652,55  | 245 846,68   | 2019-06-12                       | 2019-07-01                   | 2023-11-30                   |
| ŁÓDZKIE            | Łódź        | POWR.03.05.00-00-ZR08/18-00 | AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI                  | Rozwój Wydziałów Zamiejscowych AHE w Łodzi   | 2 773 196,57           | 2 690 000,57   | 2 337 250,07  | 83 196,00    | 2019-06-04                       | 2019-08-01                   | 2023-11-30                   |
| LUBELSKIE          | Lublin      | POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00 | WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE | Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni  | 2 779 608,65           | 2 578 008,65   | 2 342 654,17  | 201 600,00   | 2019-05-24                       | 2019-08-01                   | 2023-11-30                   |
| MAZOWIECKIE        | Warszawa    | POWR.03.05.00-00-ZR03/18-01 | WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE                           | Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego | 7 300 962,15           | 7 081 933,27   | 6 153 250,90  | 219 028,88   | 2019-06-04                       | 2019-07-01                   | 2023-12-31                   |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE     | Kielce      | POWR.03.05.00-00-ZR24/18-00 | UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH                  | OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego                | 11 008 166,53          | 10 677 921,53  | 9 277 682,75  | 330 245,00   | 2019-06-04                       | 2019-09-01                   | 2023-12-31                   |
| LUBELSKIE          | Lublin      | POWR.03.05.00-00-ZR11/18-00 | LUBELSKA AKADEMIA WSEI                                      | Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III                     | 11 192 671,60          | 10 856 890,60  | 9 433 183,62  | 335 781,00   | 2019-06-04                       | 2019-04-01                   | 2023-12-31                   |
| POMORSKIE          | Gdynia      | POWR.03.05.00-00-ZR12/18-00 | UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI                                  | "Wykształcenie ma znaczenie"   | 2 405 390,37           | 2 332 390,37   | 2 027 263,00  | 73 000,00    | 2019-06-04                       | 2019-01-01                   | 2023-12-31                   |
| MAŁOPOLSKIE        | Kraków      | POWR.03.05.00-00-ZR28/18-00 | POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI              | REG - region uczący się  | 11 723 020,52          | 11 371 329,89  | 9 880 161,69  | 351 690,63   | 2019-05-24                       | 2019-04-01                   | 2023-12-31                   |

|               |           |                             |   |  |               |               |               |            |            |            |            |
|---------------|-----------|-----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| WIELKOPOLSKIE | Poznań    | POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00 | UNIwersytet WSB MERITO W POZNANIU                                   | Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw | 15 420 259,86 | 14 957 652,06 | 12 996 195,01 | 462 607,80 | 2019-06-04 | 2019-03-01 | 2023-12-31 |
| MAZOWIECKIE   | Warszawa  | POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00 | SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE                   | Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego  | 14 730 370,60 | 14 288 450,60 | 12 414 756,34 | 441 920,00 | 2019-06-04 | 2019-10-01 | 2023-12-31 |
| DOLNOŚLĄSKIE  | Wrocław   | POWR.03.05.00-00-ZR65/18-00 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU                         | Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego  | 5 180 555,65  | 5 024 620,65  | 4 366 172,30  | 155 935,00 | 2019-06-04 | 2019-07-01 | 2023-12-31 |
| LUBELSKIE     | Lublin    | POWR.03.05.00-00-ZR59/18-01 | WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE | Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie   | 8 247 071,80  | 7 999 659,64  | 6 950 632,11  | 247 412,16 | 2019-06-04 | 2019-04-01 | 2023-11-30 |
| ŚLĄSKIE       | Katowice  | POWR.03.05.00-00-ZR52/18-00 | WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH                               | Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni  | 7 303 232,18  | 7 084 135,19  | 6 155 164,08  | 219 096,99 | 2019-06-04 | 2019-04-01 | 2023-12-31 |
| MAŁOPOLSKIE   | Kraków    | POWR.03.05.00-00-ZR50/18-00 | UNIwersytet Rolniczy Im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE                | Zrównoważony Rozwój Uczelni  | 12 503 100,87 | 12 127 969,20 | 10 537 613,41 | 375 131,67 | 2019-06-04 | 2019-10-01 | 2023-12-31 |
| POMORSKIE     | Gdynia    | POWR.03.05.00-00-ZR06/18-00 | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE              | Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego   | 7 770 993,97  | 7 537 864,15  | 6 549 393,72  | 233 129,82 | 2019-06-04 | 2019-07-01 | 2023-12-31 |
| DOLNOŚLĄSKIE  | Wrocław   | POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00 | UNIwersytet Przyrodniczy WE WROCŁAWIU                               | Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego  | 9 711 312,60  | 9 419 973,21  | 8 184 694,26  | 291 339,39 | 2019-06-04 | 2019-10-01 | 2023-12-29 |
| MAZOWIECKIE   | Warszawa  | POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 | WARSZAWSKI UNIwersytet MEDYCZNY                                     | WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza  | 10 587 436,20 | 10 269 813,11 | 8 923 091,23  | 317 623,09 | 2019-06-04 | 2019-10-01 | 2023-12-31 |
| PODLASKIE     | Łomża     | POWR.03.05.00-00-ZR46/18-00 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY                                   | KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSliP w Łomży etap III   | 4 420 221,65  | 4 210 641,65  | 3 725 362,81  | 209 580,00 | 2019-06-04 | 2019-09-02 | 2023-12-31 |
| PODLASKIE     | Białystok | POWR.03.05.00-00-ZR22/18-00 | POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA  | ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego  | 12 371 999,29 | 11 999 999,29 | 10 427 121,00 | 372 000,00 | 2020-02-12 | 2019-10-01 | 2023-12-31 |
| WIELKOPOLSKIE | Poznań    | POWR.03.05.00-00-ZR42/18-00 | UNIwersytet Przyrodniczy W POZNANIU                                 | Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski   | 12 370 266,84 | 11 999 164,00 | 10 425 660,89 | 371 102,84 | 2019-05-24 | 2019-10-01 | 2023-12-29 |

|               |          |                             |  |  |               |               |               |            |            |            |            |
|---------------|----------|-----------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| PODKARPACKIE  | Przemyśl | POWR.03.05.00-00-ZR34/18-00 | PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSŁU                          | Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu                           | 1 086 510,36  | 1 034 400,36  | 915 710,93    | 52 110,00  | 2019-06-04 | 2019-09-01 | 2023-04-30 |
| PODLASKIE     | Suwałki  | POWR.03.05.00-00-ZR02/18-00 | PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH | Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju Regionalnego  | 7 555 915,88  | 7 329 238,41  | 6 368 125,90  | 226 677,47 | 2019-06-04 | 2019-07-01 | 2023-12-31 |
| MAŁOPOLSKIE   | Kraków   | POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00 | UNIwersytet Ignatianum w Krakowie  | Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego   | 7 095 302,64  | 6 881 697,32  | 5 979 921,06  | 213 605,32 | 2019-05-24 | 2019-04-01 | 2023-11-30 |
| MAZOWIECKIE   | Warszawa | POWR.03.05.00-00-ZR26/18-00 | SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA                            | Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu   | 7 415 204,50  | 7 192 745,50  | 6 249 534,35  | 222 459,00 | 2019-06-04 | 2019-04-01 | 2023-12-31 |
| POMORSKIE     | Gdańsk   | POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00 | WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA  | "Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku | 2 358 195,75  | 2 137 815,75  | 1 987 487,38  | 220 380,00 | 2019-06-04 | 2019-04-01 | 2023-10-31 |
| ŚLĄSKIE       | Katowice | POWR.03.05.00-00-ZR64/18-01 | WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH                     | Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach                                       | 1 242 323,40  | 1 205 053,40  | 1 047 030,16  | 37 270,00  | 2019-06-12 | 2019-03-01 | 2023-02-28 |
| POMORSKIE     | Gdańsk   | POWR.03.05.00-00-ZR60/18-00 | UNIwersytet WSB Merito w Gdańsku   | Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza   | 11 582 452,18 | 11 234 927,98 | 9 761 690,70  | 347 524,20 | 2019-06-04 | 2019-05-01 | 2023-10-30 |
| ŚLĄSKIE       | Racibórz | POWR.03.05.00-00-ZR15/18-00 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W RACIBORZU                                    | Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu  | 6 251 308,87  | 6 063 768,87  | 5 268 603,12  | 187 540,00 | 2020-02-12 | 2019-10-01 | 2023-12-31 |
| WIELKOPOLSKIE | Poznań   | POWR.03.05.00-00-ZR63/18-00 | COLLEGIUM DA VINCI   | Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu                           | 7 822 298,88  | 7 338 298,88  | 6 592 633,50  | 484 000,00 | 2019-06-04 | 2019-08-01 | 2023-12-31 |
| MAŁOPOLSKIE   | Kraków   | POWR.03.05.00-00-ZR66/18-00 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE          | Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie.  | 6 618 018,00  | 6 410 542,00  | 5 577 665,57  | 207 476,00 | 2019-06-04 | 2019-10-15 | 2023-11-30 |
| ŁÓDZKIE       | Łódź     | POWR.03.05.00-00-ZR55/18-00 | POLITECHNIKA ŁÓDZKA  | Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego  | 15 463 774,70 | 14 999 861,45 | 13 032 869,32 | 463 913,25 | 2019-06-04 | 2019-07-01 | 2023-12-31 |
| MAZOWIECKIE   | Warszawa | POWR.03.05.00-00-ZR56/18-00 | WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE                                  | Regionalny Rozwój Uczelni  | 8 033 015,98  | 7 792 025,49  | 6 770 225,87  | 240 990,49 | 2019-05-24 | 2019-10-01 | 2023-12-30 |

|                    |                  |                             |  |   |               |               |               |            |            |            |            |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| MAZOWIECKIE        | Warszawa         | POWR.03.05.00-00-ZR33/18-00 | PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE            | Pedagogium- REGIONALNA uczelnia przyszłości   | 7 280 257,16  | 7 061 846,16  | 6 135 800,73  | 218 411,00 | 2019-06-04 | 2019-04-01 | 2023-06-29 |
| DOLNOŚLĄSKIE       | Wrocław          | POWR.03.05.00-00-ZR45/18-00 | MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU | Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku  | 6 378 827,40  | 6 187 462,56  | 5 376 075,73  | 191 364,84 | 2019-06-12 | 2019-06-03 | 2023-12-31 |
| ŚLĄSKIE            | Częstochowa      | POWR.03.05.00-00-ZR62/18-01 | AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE                                | Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie   | 8 145 076,50  | 7 890 699,62  | 6 864 670,47  | 254 376,88 | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2023-12-31 |
| ŚLĄSKIE            | Katowice         | POWR.03.05.00-00-ZR13/18-00 | ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH                         | Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego   | 5 575 451,70  | 5 408 188,13  | 4 698 990,69  | 167 263,57 | 2019-06-04 | 2019-04-01 | 2023-12-31 |
| LUBELSKIE          | Chełm            | POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00 | PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE                       | Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego  | 7 727 668,03  | 7 495 837,97  | 6 512 878,62  | 231 830,06 | 2019-06-04 | 2019-06-01 | 2023-10-31 |
| PODLASKIE          | Białystok        | POWR.03.05.00-00-ZR37/18-00 | UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU                               | Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu  | 4 560 871,37  | 4 419 484,36  | 3 843 902,39  | 141 387,01 | 2019-06-04 | 2019-10-01 | 2023-12-29 |
| MAŁOPOLSKIE        | Kraków           | POWR.03.05.00-00-ZR53/18-00 | KRAKOWSKA AKADEMIA IM.ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO              | Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 4 322 125,50  | 4 191 615,50  | 3 642 687,37  | 130 510,00 | 2019-06-04 | 2019-10-01 | 2023-12-31 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | Toruń            | POWR.03.05.00-00-ZR09/18-00 | UNIWERSYTET WSB MERITO W TORUNIU                                 | Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego    | 11 891 422,21 | 11 534 662,21 | 10 022 090,64 | 356 760,00 | 2019-06-04 | 2019-06-01 | 2023-12-31 |
| ŚLĄSKIE            | Sosnowiec        | POWR.03.05.00-00-ZR40/18-01 | WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS  | Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas   | 4 288 393,18  | 4 159 393,18  | 3 614 257,77  | 129 000,00 | 2019-06-04 | 2019-04-01 | 2023-11-30 |
| ŚLĄSKIE            | Dąbrowa Górnicza | POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00 | AKADEMIA WSB   | EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu  | 11 913 443,45 | 11 556 040,14 | 10 040 650,14 | 357 403,31 | 2019-06-04 | 2019-05-01 | 2023-11-30 |
| MAZOWIECKIE        | Siedlce          | POWR.03.05.00-00-ZR43/18-00 | UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH             | Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach                                      | 2 945 328,25  | 2 856 968,40  | 2 482 322,65  | 88 359,85  | 2019-06-04 | 2019-02-11 | 2021-10-31 |
| DOLNOŚLĄSKIE       | Wrocław          | POWR.03.05.00-00-ZR04/18-00 | UNIWERSYTET WSB MERITO WE WROCŁAWIU                              | Innowacje dla regionów  | 14 768 135,35 | 14 325 091,28 | 12 446 584,47 | 443 044,07 | 2019-05-24 | 2019-07-01 | 2023-12-31 |
| PODKARPACKIE       | Rzeszów          | POWR.03.05.00-00-ZR25/18-00 | WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE   | Kadry dla Regionu   | 3 391 478,97  | 3 289 733,97  | 2 858 338,48  | 101 745,00 | 2019-06-04 | 2019-11-01 | 2023-12-31 |
| POMORSKIE          | Sopot            | POWR.03.05.00-00-ZR31/18-00 | SOPOCKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH                                | Nowa jakość - Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego  | 6 736 097,06  | 6 533 297,06  | 5 677 182,60  | 202 800,00 | 2019-05-24 | 2019-07-01 | 2023-12-31 |